



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 3/30-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 73-3/30-01-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 7328/3/25-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ιωάννης Τρεπεκλής    | Πρόεδρος      |
| 2. Σάββας Κουλούρης     | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος     | Τακτικό Μέλος |
| 6. Αικατερίνη Μόθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 9<sup>ου</sup> Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**25ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης : | 2.190.000,00€ με Φ.Π.Α.   |
| Ημερομηνία δημοπράτησης :             | 14/01/2022  |
| Πηγή Χρηματοδότησης :                 | ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001   |
| Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :          | 33,21 %   |
| Ημερομηνία Σύμβασης :                 | 08-9-2022   |
| Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :        | 1.465.982,44 με Φ.Π.Α./ 08-9-2022   |
| Ανάδοχος :                            | «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  |
| Συμβατική προθεσμία περαίωσης:        | 08-09-2023  |
| 1 <sup>η</sup> παράταση:              | 31-12-2023 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1059-66/31-10-2023 (6ΓΗΖ7ΛΕ-94Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. |

#### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 2.190.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν εργασίες για αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

#### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και εργασίες διαγράμμισης.

#### 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 99367/1556/22-11-2023 αίτησή του αιτείται παράταση μέχρι 31/07/2024 .

##### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :**

- I. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
- II. Την αίτηση του αναδόχου
- III. Τις απόψεις της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
  - Το γεγονός ότι δεν έχει πληρωθεί ο από 20/09/2023 6<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου ποσού 272.000,00 ευρώ με αποτέλεσμα την αδυναμία του αναδόχου για συνέχιση του έργου.
  - Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δικαιούται την υποβολή αίτησης διακοπής εργασιών ανά πάσα στιγμή από τις 20-11-2023

- Το γεγονός ότι κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο είναι σχεδόν αδύνατον να εκτελεσθούν εργασίες ασφαλικών επί του επαρχιακού οδικού δικτύου λόγω του πολύ υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου και του κινδύνου πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

### **Εισηγούμεθα**

την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 31-12-2024 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Παναγιώτης Κομποτιάτης**  
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Ευάγγελος Μοσχονάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.

Συνημμένα:

Η με από 22-11-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου

Κ-ΣΙΑ ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ - Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
 ΕΔΡΑ: ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 7, ΠΡΕΒΕΖΑ  
 ΤΗΛ.: 2682025384 / FAX: 2682025384  
 email: makisateo@gmail.com

Ανάδοχος έργου: «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας»

*Δ/νση Τεχνικών Έργων*

*22-11-23*

*ΤΣΕ*

*βασισμι*

*22-11-23*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
 Αριθ. πρωτ. 99367/15556  
 Ημερομηνία 22-11-23

ΠΡΟΣ:

1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
2. Τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας

**ΘΕΜΑ:** Ειδική έγγραφη δήλωση για τόκους λόγω μη πληρωμής του 5ου και 6ου λογαριασμού του έργου : " Αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας "

Την (01/09/2023) σας υποβάλαμε για έλεγχο και πληρωμή τον 5ο λογαριασμό της ως άνω εργολαβίας ποσού 26.400,00 € (με Φ.Π.Α).

Την (20/09/2023) σας υποβάλαμε για έλεγχο και πληρωμή τον 6ο λογαριασμό της ως άνω εργολαβίας ποσού 272.000,00 € (με Φ.Π.Α).

Οι λογαριασμοί αυτοί έπρεπε να πληρωθούν μέχρι (01/10/2023) και (20/10/2023) αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί χωρίς καμία υπαιτιότητά μας. Κατόπιν αυτού απευθύνουμε την παρούσα ειδική έγγραφη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και ζητάμε:

1. να μας γνωστοποιήσετε τον χρόνο πληρωμής των λογαριασμών
2. ο χρόνος έως και την πληρωμή των λογαριασμών να μετρήσει στην επιμήκυνση της παράτασης του έργου η οποία λήγει στις *31/12/2023*
3. την καταβολή σε εμάς των νομίμων τόκων από σήμερα και μέχρι την πληρωμή των λογαριασμών

*Ω και παραπάνω όπως δοθεί παραταθεί μέχρι 31/7/2024*  
 Με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

ΠΡΕΒΕΖΑ, 20/11/2023

Με τιμή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΣΙΑ Για την ανάδοχο Κ-ΣΙΑ  
 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ-Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ νόμιμος εκπρόσωπος  
 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑ 48100 ΤΗΛ.: 2682025384  
 ΑΦΜ 997071468 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

*Ιωάννης Μάκης*

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**1.Δεν** εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 31-12-2024 με αναθεώρηση.

**2.**Αποφασίζει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 31-07-2024 με αναθεώρηση.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 73-03/30-01-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ιωάννης Τρεπεκλής

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου