



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 3/30-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 74-3/30-01-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπολογισμού: 750.000,00 €.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 7328/3/25-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.
Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 9^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

26ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπολογισμού: 750.000,00 €.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών

εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα και οδοστρωσία-ασφαλτικά σε τρεις περιοχές του οικισμού Αγίου Ηλία στην Νότιο Λευκάδα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	750.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	18-07-2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΕΠ022/ Κ.Ε.2015ΕΠ02200006
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	12,21%.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	659.902,90 € με Φ.Π.Α. / 28-03-2023 28-01-2024

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 750.000,00 € με Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα και οδοστρωσία- ασφαλτικά σε τρεις περιοχές του οικισμού Αγίου Ηλία στην Νότιο Λευκάδα.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουμε :

1. Ολοκλήρωση εργασιών αντιστήριξης κατά 90% των έργων στην είσοδο Αγίου Ηλία.
2. Ολοκλήρωση του τεχνικού έργου 100% στην συμβολή της Επαρχιακού Οδού με τον χείμαρρο και απομένουν οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών.
3. Ολοκλήρωση κατά 50% των εργασιών διάνοιξη – αντιστήριξη της οδού μετά τον οικισμό Αγίου Ηλία.

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 65% ποσοστό συμβατών εκτελεσμένων εργασιών. (περίπου 50% πιστοποιημένες εργασίες).

1.3. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

- 1) Εργασίες Οδοστρωσίας και ασφαλτικών .
- 2) Ολοκλήρωση έργων αντιστήριξης μετά τον οικισμό Αγίου Ηλία .
- 3) Τσιμεντόστρωση κεντρικού δρόμου του οικισμού Αγίου Ηλία που αποτελεί τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου.
- 4) Άρση καταπτώσεων και εργασίες αποκατάστασης οδού που περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση 1^ο Α.Π.Ε.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την:

- αρ. πρωτ. 2282/374/10-01-2024 αίτηση, ζητά παράταση μέχρι 28-06-2024 για τους κάτωθι λόγους :
 - I. Μη λειτουργία της εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος ένα μήνα κατά τη θερινή περίοδο
 - II. Βροχοπτώσεων κατά την χειμερινή περίοδο
 - III. Ανάγκη σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ ο οποίος κρίνεται αναγκαίος για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
- Την αίτηση του αναδόχου
- Απόψεις της Υπηρεσίας:
 1. Το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί του αναδόχου στην αίτηση είναι βάσιμοι.
 2. Το γεγονός ότι υπήρχε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών λόγω κινδύνου κατολισθήσεων στην είσοδο Άγιου Ηλία και των εργασιών κατασκευής τεχνικών κατά την διέλευση εντός του χειμάρρου.
 3. Το γεγονός ότι απαιτούνται πρόσθετες εργασίες ειδικά στο τμήμα μετά τον Άγιο Ηλία και προς τον Άγιο Δονάτο λόγω κατολισθήσεων.
 4. Το γεγονός ότι οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλικών στην περιοχή είναι δύσκολο να εκτελεσθούν κατά την χειμερινή περίοδο .

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπολογισμού: 750.000,00 € , αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» μέχρι την 28-06-2024 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.

Συνημμένα:

Η με από 10-01-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου

Δ/νση Τεχνικότητας
10-1-24

1

ΤΣΕ 10-1-24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αριθ. πρωτ. 2282/24
Ημερομηνία: 10-1-24

ΠΡΟΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ανάδοχος του έργου:
**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ
ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 17-11-2015»**
KENNENTY 43
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση του χρόνου περαιώσεως των εργασιών του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 28/06/2023 λόγω:
- μη λειτουργίας της εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος ένα μήνα κατά την θερινή περίοδο
- βροχοπτώσεων και λόγω
- ανάγκης σύνταξης 1^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών: - τακτοποιητικό), ο οποίος κρίθηκε αναγκαίος για την ολοκλήρωση του έργου, και αναμονής έγκρισης αυτού.

ΛΕΥΚΑΔΑ 22/12/2023

ΔΡΑΚΑΤΟΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
KENNENTY 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187 - FAX: 24423
ΑΦΜ: 028558400 ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπολογισμού: 750.000,00 € , αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» μέχρι την 28-06-2024 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 74-03/30-01-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου