



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 4/06-02-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 84-4/06-02-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (2η) της δημόσιας σύμβασης: «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-02-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 9701/4/01-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 10ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση (2η) της δημόσιας σύμβασης: «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

1. **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

I. **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 128.340,00€ με ΦΠΑ (δηλαδή 103.500,00€ με Φ.Π.Α. 24.840,00€).
- **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Η υπ' αρ. πρωτ. 61956/11-6-2019 (ΑΔΑ: 62ΚΦ465ΧΙ8-3ΛΗ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

2019 – ΣΑΕΠ 0221, η χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ» με Κ.Ε. 2019ΕΠ02210030 και συνολική πίστωση 806.000,00€.

- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ:** Υπ' αρ. πρωτ. 62161/25800/17-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΘΖ7ΛΕ-ΒΛ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0221 "Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά" με Κ.Ε. 2019ΕΠ02210030 και 2019ΕΠ02210031».
- **ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:** 17 Μαρτίου 2020.
- **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** Οι υπ'αρ.πρωτ.: 495-21/12-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΝΝ7ΛΕ-Μ92), 611-25/09-06-2021 (ΑΔΑ:6Ψ457ΛΕ-ΛΟΓ) και 1013-47/6-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΙ77ΛΕ-ΤΗΡ) αποφάσεις της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. και τέλος η υπ'αρ.πρωτ.: 221793/15-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ8ΟΡ1Φ-ΤΗΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ..
- **ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:** 84,01 %
- **ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:** 128.340,00 € με ΦΠΑ
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** 23-3-2021.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:** Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (υπ'αρ.πρωτ.οικ.:27317/5991/6-4-2022 ΔΤΕ/ΤΣΕ).
- **ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΔ:** αρ.πρωτ.:94734/20574/22-11-2022 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά "Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την διαδικασία ανάθεσης και με την με αρ. Πρωτ. 22196/4845/23-03-22 (22ΣΥΜΝ010370582/22-04-11) συναφθείσα σύμβαση του Υποέργου "Μελέτης Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά" Α/Α 1 της πράξης "Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στην Κεφαλονιά" με Κωδ. ΟΠΣ 5037878".
- **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:** ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2-4-2023 (Τριακόσιες εβδομήντα πέντε ημέρες -375-ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16).
- **ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:** 1η παράταση αριθμ. Απόφασης: 285-14-4-2023 Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

-ΑΔΑ:ΨΛ817ΛΕ-26Χ- (έως 18 Δεκεμβρίου 2023).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση πλήρους μελέτης κατασκευής νέου οδικού άξονα που θα συνδέει το Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας (επαρχιακή οδός 6) με την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 1 "Αργοστόλι – Βλαχάτα – Πόρος διά Σιμωτάτων, Ατσουπάδων Μαρκόπουλου, Πάστρας και Τζαννάτων" του Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α/8-2-1956), η οποία με νεώτερη απόφαση έχει επεκταθεί μέχρι τη Σκάλα, σε τμήμα της στην περιοχή της Κρανιάς. Πέραν αυτού, η νέα οδός θα συνδέει τρεις υφιστάμενες επαρχιακές οδούς, την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 6 "Αργοστόλι – Μεταξάτα – Σβορωνάτα ως παρακαμπτήριος Ε.Ο. 3" και ειδικότερα το παρακλάδι αυτής που είναι η οδός Αεροδρομίου (βλ. Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/423/29-6-2001), την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 3 "Αργοστόλι - Μεταξάτα – Πεσσάδα διά Σπηλιών, Λακήθρας, Σπαρτιών, Κουντουράτων μέχρι Ε.Ο. 2" και την ως άνω επαρχιακή οδό υπ' αρ. 1 (Αργοστόλι – Πόρος κ.λπ.).

Σύμφωνα με την Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης Οδοποιίας που έχει εκπονηθεί Μάρτιος 2015), πρόκειται για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ, χάραξης συνολικού μήκους 6.030 m και ταχύτητα μελέτης $V_e = 60 - 70$ Km/h. Η οριζοντιογραφική χάραξη καταρτίστηκε σύμφωνα με τις ευρύτερες χωροταξικές δεσμεύσεις. Τα οριζοντιογραφικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της κατηγορίας ΑΙΙΙ. Τα μηκοτομικά χαρακτηριστικά της οδού είναι σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες τιμές για την ταχύτητα μελέτης ανά τμήμα της οδού. Για την σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με την νέα αρτηρία προβλέπονται διάφοροι ισόπεδοι κόμβοι. Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών κάτω διάβασης και τεχνικών τοίχων αντιστήριξης σε θέσεις που απαιτούνται.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 235881/22-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, έχει πραγματοποιηθεί ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του μελετούμενου έργου και έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση.

CPV: 71322000-1 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού

μηχανικού», 71322500-6 «Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών»

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ

Η υπό μελέτη οδός προβλέπεται να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κατηγορία οδού: ΑΙΙΙ, ενιαίο οδόστρωμα

Ταχύτητα μελέτης: $V_e = 60 - 70$ χλμ./ώρα

Διατομή: γ2

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η Τοπογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων και η Κτηματογράφηση του συνόλου των έργων συγχρόνως με την τοπογραφική αποτύπωση, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 41778/9266/24-05-2022, έγκριση Αριθμ. Απόφασης 22-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: 94397ΛΕ-5ΤΦ) Ο. Ε. Ιονίων Νήσων.

Έχουν υποβληθεί 3.3α «Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κατ.10)», 3.3β «Οριστική γεωλογική μελέτη (κατ.20)», 3.3γ «Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων (κατ.13)», 3.3δ «Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (κατ.08) – Έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας ρεμάτων (κατ.13)» και 3.3ε «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (κατ.27)».

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Όπως αρχική Σύμβαση. Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει υποβληθεί ο 1ος λογαριασμός (υποβολή με αρ.πρωτ.:13635/3026/16-02-2023).

1.6. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ – ΕΝΤΟΛΕΣ

- 3.1α «Τοπογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων» & 3.1β «Κτηματογράφηση του συνόλου των έργων συγχρόνως με την τοπογραφική αποτύπωση», υποβολή αρ.πρωτ.:41778/9266/24-05-2022, έγκριση Αριθμ. Απόφασης 22-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: 94397ΛΕ-5ΤΦ) Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Εντολή εκπόνησης μελετών 2ης φάσης: αρ.ημετ.πρωτ.:7494/1793/6-2-2023.
- 3.3α «Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κατ.10)», υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.
- 3.3β «Οριστική γεωλογική μελέτη (κατ.20)» υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.
- 3.3γ «Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων (κατ.13)» υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.
- 3.3δ «Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (κατ.08)– Έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας ρεμάτων (κατ.13)» υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.
- 3.3ε «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (κατ.27)» υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η με αρ.ημετ.πρωτ.:103182/21840/1-12-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρίας και σε εφαρμογή:

Ο ανάδοχος, με την από 1-12-2023 αίτησή του (αριθ. ημ. Πρωτ.: 103182/21840/1-12-2023), η οποία είναι εμπρόθεσμη και επισυνάπτεται, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης (μαζί με τους απαιτούμενους χρόνους εγκρίσεων) έως 30-6-2024, ήτοι κατά 195 ημέρες, βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με το συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση των μελετητικών εργασιών και τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους εκτέλεσης αυτών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης.
2. Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη.
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

4. Το γεγονός ότι αναμένεται η απόφαση έγκρισης των μελετών των σταδίων 3.3α, 3.3β, 3.3γ, 3.3δ & 3.3ε από τη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν.
5. Την υπ' αρ. 101/31-1-2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (2^η Παράταση) του υποέργου «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά» κατά χρονικό διάστημα 240 ημερών από την έγκριση των μελετών [3.1α], [3.3α], [3.3γ], [3.3δ], [3.3ε], την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την ημερομηνία της επακόλουθης εντολής εκτέλεσης του επόμενου σταδίου [Πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών Β' Φάσης (κατ. 21)] στην ανάδοχο εταιρία από την υπηρεσία.

Το χρονικό διάστημα των 240 ημερών (και όχι 195 που εσφαλμένα υπολογίζονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας) προκύπτει βάσει του τελευταίου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (αρ.ημ.πρωτ.:32524/7784/31-5-2023) και ισούται με το συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση των μελετητικών εργασιών και τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους εκτέλεσης αυτών.

Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16).

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το σκεπτικό.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Δ. Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή: 1. Δ.Τ.Ε., 2. Τ.Σ.Ε., 3. Σ. Βιτωράτου

Δ2
01-12-2023

Ένωση Οικονομικών Φορέων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. /
Α. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ / ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. / Π. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ / ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Επτανήσου 48 - 11361 Αθήνα - τηλ. 211 0123967, 211 0123967 - ηλ.ταχ. delphi_eng@tee.gr
/ ιστοσελίδα www.koujianos.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 09182/21840
Ελάφθη την 01-12-2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Διοικητήριο
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
tm_grammatias.kef@pin.gov.gr
vittoratos@pin.gov.gr

Αθήνα, 01-12-2023

Θέμα. «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ»

Έχοντας υπόψη:

α) το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με το συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση και παραλαβή των μελετητικών εργασιών, και

β) τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους έγκρισης αυτών,

αιτούμεθα παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης της μελέτης του θέματος, έως **30-06-2024**.

Για την Ένωση



Ιωάννης Κουγιανός

Στη συζήτηση συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής ό οποίος ζήτησε να δοθεί παράταση μέχρι τέλος Απριλίου καθώς ο ανάδοχος έχει ήδη μια παράταση την οποία έχει ξεπεράσει.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιο- Σωτήριο Κουρή να μη δοθεί παράταση μετά το τέλος Απριλίου καθώς το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί.

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα να δοθεί παράταση μέχρι 30 Απριλίου 2024.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δεν Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά» κατά χρονικό διάστημα 240 ημερών από την έγκριση των μελετών [3.1α], [3.3α], [3.3γ], [3.3δ], [3.3ε], την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την ημερομηνία της επακόλουθης εντολής εκτέλεσης του επόμενου σταδίου [Πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών Β' Φάσης (κατ. 21)] στην ανάδοχο εταιρία από την υπηρεσία.

2.Αποφασίζει να δοθεί 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά» μέχρι 30 Απριλίου 2024.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 84-04/06-02-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Ιωάννης Τρεπεκλής****ΤΑ ΜΕΛΗ****Σάββας Κουλούρης****Θεόδωρος Κοντζιάλης****Ιωάννης Αρμενιάκος****Γεώργιος Μάμαλος****Αικατερίνη Μόθωναίου****Θεόδωρος Γαλιατσάτος****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**