



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 4/06-02-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 86-4/06-02-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-02-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 9701/4/01-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 12ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου.»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

**1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 73022/13877/19-10-2022, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΝΠ 822

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 147-07/21-02-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 17,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 830.836,87 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15/05/2023
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Βαρδακαστάνης Δημήτριος (ΟΙΚ 75750 / 14137 /14 – 09 - 2023)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 09 – 02 -2024.

## **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Στην μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης σε τμήματα της 7ης Επαρχιακής Οδού (Ρίζας) Παντωκράτωρ – Σκουληκάδο – Καταστάρι. Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

## **1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ**

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο 60% του φυσικού αντικειμένου

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 10350/1896 / 05-02-24 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας πέντε μηνών λαμβάνοντας υπόψη την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου την 09 / 02 / 2023 και την ανάγκη ολοκλήρωσης των ασφαλικών εργασιών. Οι λόγοι είναι :

1. Η καθυστέρηση ασφαλικών εργασιών λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.
2. Η καθυστέρηση συναινέσεων από παρόδιους ιδιοκτήτες για την κατασκευή των τοιχίων
3. Η καθυστέρηση λόγω της επέμβασης κατασκευής αγωγού υδρευσης από τον Δήμο Ζακύνθου.

### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου την 09 /02 / 2024 και την ανάγκη ολοκλήρωσης των ασφαλικών εργασιών οι οποίες δεν μπορούν να συνεχίσουν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.

### **Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πέντε μηνών, μέχρι τις 09 / 07 / 2024


Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

### **Εσωτ. Διανομή**

Χ.Α.  
Φ.Ε.

Η Προϊστάμενη Τ.Σ.Ε.

Αγγελική Κακολύρη  
Πολιτικός Μηχανικός



## ΑΙΤΗΣΗ

Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ  
Ο.Ε.  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΦΙΛΙΤΑ 30  
ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
ΤΗΛ: 2695042810

Προς

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

**ΘΕΜΑ:** Παράταση εργασιών  
κατασκευής έργου  
«Αποκατάσταση βατότητας 7<sup>ης</sup>  
Επαρχιακής Οδού Ρίζας της  
Π.Ε. Ζακύνθου».

Κατόπιν της από 15/05/2023 υπογραφή  
της εργολαβικής σύμβασης του έργου  
«Αποκατάσταση βατότητας 7<sup>ης</sup>  
Επαρχιακής Οδού Ρίζας της Π.Ε.  
Ζακύνθου» της αναδόχου εταιρείας Γ.  
ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητούμε  
ολική παράταση πέντε μηνών (5) για την  
ολοκλήρωση του έργου του θέματος.  
Την εν λόγω παράταση ζητούμε για τους  
κάτωθι λόγους:

1. Καθυστέρηση ασφαλικών  
εργασιών λόγω χαμηλών  
θερμοκρασιών
2. Καθυστέρηση συναινέσεων από  
ιδιοκτήτες τμημάτων της οδού  
που προβλεπόταν να γίνουν οι  
κατασκευές τοιχίων
3. Επίσης σε τμήμα της  
προβλεπόμενης επέμβασης  
εργασιών υπήρξε καθυστέρηση  
λόγω της επέμβασης κατασκευής  
αγωγού ύδρευσης από το Δήμο  
Ζακύνθου

Ζάκυνθος, 05/02/2024

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
ΑΦΜ 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΤΗΛ.: 26950 48163 FAX: 26950 41463

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πέντε μηνών, μέχρι τις 09 / 07 / 2024.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 86-04/06-02-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ιωάννης Τρεπεκλής**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Αικατερίνη Μόθωναίου**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**