



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 10/12-03-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 193-10/12-03-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12-03-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 21119/10/07-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 6^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μόθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την

Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 250.000 €
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 99506/17400/29-03-2022
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: Πιστώσεις ΚΑΠ.- Ε.Φ. 03071/
Κ.Ε. 9453 03 021 002 001
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 21-09-2022
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 41-02/24-01-2023 Οικονομική
Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 3,28 % (Τρία και εικοσιοκτώ εκατοστά επί
τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 241.991,39 € (με Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 04-04-2023
Δημήτρης Βαρδακαστάνης
- Επιβλέποντες: Απόφαση Δ.Τ.Ε. (οικ.: 30433 / 5985 10-
04-2023)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 04-04-2024

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η κατεδάφιση και η εκ νέου κατασκευή σε νέα θέση του Ιερού Ναού Παναγίας Μαρκατάντας στην τοπική κοινότητα Αγ. Δημητρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα για την κατασκευή πεζοδρομίου σε όλο το μήκος της νότιας πλευράς του οικοπέδου το οποίο έρχεται σε επαφή με την 6^η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει πραγματοποιηθεί η κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου , η κατασκευή του νέου και η κατασκευή του πεζοδρομίου καθώς και οι εργασίες οδοστρωσίας στην προκύπτουσα διαπλάτυνση της Ε.Ο. Εκκρεμεί η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 241.991,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Με την 1η και 2η εντολή πληρωμής έχουν πιστοποιηθεί εργασίες μέχρι του ποσού των 98.127,16 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 05/03/2024 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 04-08-2024. λόγω της ανάγκης σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου καθώς και της αναμονής της έγκρισης του ελεγκτή δόμησης.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Την ανάγκη σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου καθώς και της αναμονής της έγκρισης του ελεγκτή δόμησης.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.

•
Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», διάρκειας τεσσάρων μηνών δηλαδή μέχρι τις 04 Αυγούστου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης και η σύνταξη του απαραίτητου Α.Π.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Γιαννούλης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός




ΑΙΓΙΟ, 05/03/24
ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ζακύνθου

ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε Παράταση εκτέλεσης εργασιών κατα τέσσερις μήνες, ήτοι 04/08/24, καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή της σύνταξης του 1ου ΑΠΕ και της έγκρισης του ελεγκτή δόμησης.

Με τιμή,
 Για τον ανάδοχο



ΑΝΤΑΙΟΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 Αρ. Πρωτ. ΟΡΕΙΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 00
 ΔΟΥ. ΑΝΤΑΙΟΣ 4 - ΔΟΥ. ΑΙΓΙΟΥ
 ΤΗΛ: 26910 61859 • FAX: 26910 62220
 e-mail: info@antaios.gr

Σιαβελής Δημήτριος
 Πολιτικός Μηχανικός MSc



ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. • ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 • ΑΙΓΙΟ 251 00

Τ : 26910-61859 • φ : 26910-62220 • www.antaios.gr • e-mail : info@antaios.gr

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», διάρκειας τεσσάρων μηνών δηλαδή μέχρι τις 04 Αυγούστου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης και η σύνταξη του απαραίτητου Α.Π.Ε.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 193-10/12-03-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου