



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 10/12-03-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 194-10/12-03-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Προϋπ. 74.400,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 64.741,00 με ΦΠΑ Αναδόχου: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12-03-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 21119/10/07-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 6<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μόθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 3ο Θέμα:** Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Προϋπ. 74.400,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 64.741,00 με ΦΠΑ Αναδόχου: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής

κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	74.400,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	30/03/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται ΚΑΠ-ΔΡΑΣΕΙΣ με ΚΑΕ 9729.02.019.001.001
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	13,00 %
Ανάδοχος:	«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
Σύμβαση:	Α.Π. 58039 / 8971/12-07-2023 (ΑΔΑ:9Ω707ΛΕ-ΒΟΧ)
Ποσό συμφωνητικού:	64.741,00 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	12-03-2024 (8)ΜΗΝΕΣ

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Είναι η εκτέλεση εργασιών επισκευής στο διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας. Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες επισκευών στην στέγη (καθαίρεση και επανατοποθέτηση επικεραμώσεων, καθαίρεση σανιδώματος, αντικατάσταση-ενίσχυση στοιχείων του φέροντος οργανισμού, τοποθέτηση υδρατμοπερατής στεγανοποιητικής μεμβράνης και προσθήκη θερμομόνωσης), αποξήλωσης-αντικατάσταση ή συντήρηση των κουφωμάτων, επισκευών του ασβεστοκονιάματος της εξωτερικής τοιχοποιίας και ο χρωματισμός των όψεων του κτιρίου.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες που αφορούν την στέγη του κτιρίου και γίνονται εργασίες επισκευών των κουφωμάτων που αντιστοιχούν περίπου στο 50 % του συνόλου των εργασιών του έργου.

### 2. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που απομένουν , που λόγω καιρικών συνθηκών συνίσταται να εκτελεστούν τους επόμενους μήνες, είναι οι εργασίες κατασκευής και επισκευής των κουφωμάτων, των επισκευών της εξωτερικής τοιχοποιίας και οι εργασίες χρωματισμών του κτιρίου που αντιστοιχούν στο 50 % του συνόλου των εργασιών του έργου.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

την χορήγηση της παράτασης των τεσσάρων (4) μηνών (οριακής προθεσμίας), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 , στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ».προϋπ/σμού 74.400,00 € με ΦΠΑ που άρχετε από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 13-03-2024 και μέχρι την 13-07-2024 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Μανωλίτης Θεόδωρος**

**Ευάγγελος Μοσχονάς**

**Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε./Α'**

**Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

Χ.Α., Φ.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης των τεσσάρων (4) μηνών (οριακής προθεσμίας), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 , στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ».προϋπ/σμού 74.400,00 € με ΦΠΑ που άρχετε από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 13-03-2024 και μέχρι την 13-07-2024 με αναθεώρηση.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 194-10/12-03-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ιωάννης Τρεπεκλής

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου