



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 13/02-04-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 282-13/02-04-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 02-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 27381/13/28-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19^ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19^ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 1610/572/12-01-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 με κωδ. 2020ΕΠ52200001 με MIS 5217051 ΝΠ422
2023ΝΠ42200015
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 22-03-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 299-15/05-04-2022 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 11,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.340.592,42 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18-08-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC ΙΚΕ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 18-08-2023
β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η 31-12-2023 (απόφαση Ο.Ε. 710-42/03-08-2023)
2^η 31-03-2024 (απόφαση Ο.Ε. 1220-73/15-12-2023)
3^η Η προτεινόμενη έως 30-06-2024
- Την από 26 -03-2024 εισήγηση παράτασης Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 30-06-2024.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των επείγοντων αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των υποδομών ώστε να καταστούν λειτουργικές μετά τις βλάβες που υπέστησαν από την Θεομηνία που έπληξε την Κέρκυρα στις 14-10-2021, εξαιτίας του οποίου η μέση και νότια Κέρκυρα κυρήχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 9211/15-10-2021 απόφασης της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρानών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Νο 5 στις χιλιομετρικές θέσεις 6+600 , 7+400 και 8+100 από γέφυρα Λιούμπα προς Σταυρό – Στρογγυλή στις οποίες κατασκευάστηκε στα κατάντι πρानή τοίχος αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και ασφαλτόστρωση στις περιοχές παρέμβασεις
- Αποκατάσταση βατότητας της εθνικής οδού Νο 25 Γύρου Αχιλλείου θέση «ΠΕΡΑΜΑ» και ειδικότερα έργα προσωρινής αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι , χαλυβδοπασσάλοι καθώς και έργα μόνιμης αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι Φ300, τοποθέτηση του οπλισμού, αγκύρωση του οπλισμού των μικροπασσάλων και σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα C25/30, διάστρωση οπισθεν του θεμελίου του τοίχου και σε όλο το εμβαδό του σκάμματος τσιμεντόστρωσης με σκυρόδεμα C12/15, γεώφασμα και τοποθέτηση γεωαφρού, τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 και κλίση στα ανάντη του σκάμματος σε συνδυασμό με οπές εκτόνωσης επί του τοίχου, οδοστρωσία, ασφαλτικό, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίου κατηγορίας N2 επί της στέψης του τοίχου.
- Επούλωση λακκουβών στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κέρκυρας με ψυχρή άσφαλο.
- Ασφαλτόστρωση σε τμήματα της οδού από γέφυρα Λιούμπα προς Άγιο Ματθαίο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 1.340.592,42 € με ΦΠΑ
Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 909.798,27 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 19-03-2024 αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας τριών μηνών για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί η Συμπληρωματική Σύμβαση και παραμένουν ανεκτέλεστες εργασίες ασφαλικών και οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες στο οδικό δίκτυο και τις εντολές της υπηρεσίας.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος» σημασίας έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 838-50/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί.
- Το γεγονός ότι υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο αναφορικά με ασφαλικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες στο οδικό δίκτυο και των εντολών της υπηρεσίας.
- Εξαιτίας της χειμερινής περιόδου οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών του έργου.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση»
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ μέχρι 30-06-2024.

Συν/να
Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.
Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Δ.Τ.Ε
19-03-2024
 SUPERIOR CONSTRUCTIONS S.M.P.C I.K.E.
 Τεχνική Εταιρεία
 "Αντρόνι" Δ.Κ. Κυνοποιαστών
 Τ.Κ. 49084, Κέρκυρα
 Email: fksuperior@fmail.com
 Τηλ.: 697 7766099

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ, ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛ/ΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τη ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ
 Αριθμ. Πρωτ.: 84983/ΑΚ/Ο.Π.
 Ημερ. Παραλαβής: 19-03-2024

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΤΦ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Δ/ΝΣΗ: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
 Υπόψη: κα Χαρτοφύλακα Μαρίνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19/03/2024
ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ζητούμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών κατά τρεις μήνες για τους κάτωθι λόγους :

1. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί ακόμα η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, η οποία έχει εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή αλλά δεν έχει λάβει έγκριση από την διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού
2. Υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες αναφορικά με ασφαλτικά οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες στο οδικό δίκτυο και τις εντολές της υπηρεσίας

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά επιπλέον τρεις μήνες .

Ο Αιτών

SUPERIOR P.C. I.K.E.
 SUPERIOR CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER
 PRIVATE COMPANY I.K.E.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΣΤΟΥΑΤΩΝ 19 - Τ.Κ. 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
 Α.Φ.Μ.: 80752340 - Α.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 125671901000
 ΤΗΛ.: 15204257

Κωνσταντίνος Βασ. Φατούρος
 Νομ. Εκπρόσωπος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE μέχρι 30-06-2024.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 282-13/02-04-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου