



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 15/16-04-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 323-15/16-04-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 32303/15 /11-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μόθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
|    | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή ο οποίος απουσιάζει                       |               |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης   | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος   | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**21ο Θέμα:** Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισήχθη στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊστάμενης Αρχής από την Περιφερειακή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 43084/17246/22-06-2020
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ2019 με Κ.Ε.2019ΕΠ52200001
- ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29/09/2020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 680-28/24-06-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 66,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 885.098,31€ μαζί με Φ.Π.Α. (775.098,31€ αρχική σύμβαση και 110.000,00€ 1<sup>η</sup> ΣΣΕ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15-12-2021 αρχική σύμβαση και 05/09/2023 1<sup>η</sup> ΣΣΕ
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΟΙΚ 41956/17513/17-05-2023  
ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΒΟΗΘΟΣ)  
ΟΙΚ 105932/43142/23-12-2021
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15-12-2022  
1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 25-03-2023  
2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-12-2023  
3<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-03-2024

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση, ανακατασκευή και επέκταση των φωτεινών σηματοδοτών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία δύο σηματοδοτούμενοι κόμβοι, ενώ στους υπόλοιπους κόμβους έχουν ολοκληρωθεί στο 80% οι οδεύσεις καλωδιώσεων LiCY – Φρεατίων – Γειώσεων – Καλωδιώσεων δικτύου φωτεινών σηματοδοτών 24x1,5.

### 1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 885.098,31 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (775.098,31€ αρχική σύμβαση και 110.000,00€ 1<sup>η</sup> ΣΣΕ).

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στους κάτωθι λόγους.

- Καθυστέρηση πραγματοποίησης των απαιτούμενων εργασιών ολοκλήρωσης του έργου εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν στα ήδη κατασκευασμένα, από μέρους του αναδόχου, δίκτυα φωτεινών σηματοδοτών από εργολαβίες καθαρισμού των οδικών δικτύων και επισκευών δικτύων ΟΚΩ από έργα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και άλλων φορέων, στις ίδιες περιοχές με την εργολαβία του αναδόχου.
- Απρόβλεπτες καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω της αναγκαιότητας επαναλαμβανόμενων νέων μετρήσεων του κυκλοφοριακού φόρτου σε χειμερινή και θερινή περίοδο ώστε να

ολοκληρωθούν νέες μελέτες εφαρμογής για τους κόμβους που δεν διέθεταν μελέτη εφαρμογής καθώς και για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων λειτουργίας των υφιστάμενων κόμβων και να συνταχθεί πλήρης φάκελος μελέτης με τα προγράμματα ρύθμισης ανά κόμβο και την έγκριση αυτών από την ΔΜΕΟ.

Η αναγκαιότητα αυτή για χρήση στοιχείων από τους φόρτους και κατά τις δύο περιόδους όπου στο νησί της Κέρκυρας έχουν άκρως διαφορετικό προφίλ οδήγησε σε καθυστερήσεις ως προς την όδευση των καλωδιώσεων καθώς ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί πρώτα η χρονοβόρα διαδικασία της σύνταξης πλήρους φακέλου με προγράμματα ρύθμισης για κάθε κόμβο και αναλυτική περιγραφή όδευσης καλωδιώσεων, φρεατίων, βρόγχων κ.α. με βάση τα στοιχεία των κυκλοφοριακών φόρτων.

Κατόπιν αυτών και αφού ελήφθη από την Υπηρεσία υπόψη ότι:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου,
2. Το γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών ολοκλήρωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στα ήδη κατασκευασμένα, στα πλαίσια του έργου, δίκτυα φωτεινών σηματοδοτών αλλά και λόγω της καθυστέρησης έγκρισης των φακέλων μελέτης ανά κόμβο προγραμμάτων λειτουργίας της φωτιενής σηματοδότησης,
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E. μέχρι την 30-06-2024.

**Συν/να**

Αίτημα αναδόχου για παράταση

**Ε.Δ.**

**Φ.Ε.**

Χρονολογικό αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μόθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε. μέχρι την 30-06-2024.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 323-15/16-04-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μόθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**