



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 20/20-05-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 391-20/20-05-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση του έργου: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ » Π/Υ:950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)  
Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-05-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 41889/20/15-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,<br>κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |                      |
| 2. | Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής  | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης   | Τακτικό Μέλος        |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος  | Τακτικό Μέλος        |
| 5. | Σάββας Κουλούρης  | Τακτικό Μέλος        |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης   | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....**

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση του έργου: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ » Π/Υ:950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)  
Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου , κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 950.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΝΠ-822, Κ.Ε. 2023ΝΠ82200000  
Θεομηνία "ΜΠΑΛΟΣ" (2022ΕΠ82200001)
- Απόφαση ανάθεσης: 455-24/23-05-2023 Οικονομική Επιτροπή ΠΙΝ  
(ΑΔΑ:Ψ89Ω7ΛΕ-Χ44 &  
ΑΔΑΜ:23ΑWRD013174761)
- Σύμβαση έργου: 69187/12988/28-08-2023 (έκπτωση 5,07 %)  
902.359,20€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: ΨΦ127ΛΕ-938)
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη  
Οικ. 75340/14048/07-09-2023.
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 24-02-2024,  
1<sup>η</sup> παράταση απόφαση Π.Ε. 120-5/16-02-2024  
ως 24-05-2024.

### 1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής νέου τοιχίου αντιστήριξης της 15<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού στην θέση Κρουνέρι Ζακύνθου, έχει μήκος περίπου 114,00 μέτρα, είναι από σπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευάζεται εφαπτομενικά στη εξωτερική πλευρά του υφιστάμενου λίθινου τοιχίου, το οποίο κατέρρευσε (μερικώς) μετά από τη θεομηνία της 8<sup>ης</sup> και 9<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2022. Η θεομηνία σε συνδυασμό με τον έντονο θαλάσσιο κυματισμό που παρατηρείται στο σημείο είχε υποσκάψει την θεμελίωση του λίθινου τοιχίου και οδήγησε τελικά στην κατέρρευση του. Το ύψος του νέου τοιχίου είναι κυμαινόμενο από 1,50 έως και 7,80 μέτρα στο τελικό του σημείο και θα γίνει επικάλυψη της εμπρόσθιας όψης του με φυσικούς λίθους πάχους περίπου 30 εκατοστά. Για την προστασία του τοιχίου αντιστήριξης από τη δράση των κυματισμών προβλέπεται η θωράκισή του εξωτερικά με φυσικούς ογκόλιθους λατομικής προέλευσης στον πόδα του τοιχίου.

Επίσης θα κατασκευαστεί μικρού πλάτους πεζοδρόμιο κατά μήκος του νέου τοιχίου και νέα ασφαλική

στρώση σε ένα μήκος περίπου 1000 μέτρων, μετά από φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτοτάπητα και τέλος θα εφαρμοστεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

### **1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο**

Έχει υλοποιηθεί περίπου του 70% του φυσικού αντικείμενου του έργου και υπολείπονται να κατασκευαστούν μικρό τμήμα του τοιχίου αντιστήριξης, η λίθινη επένδυσή του, οι εργασίες κατασκευής του πεζοδρομίου, των ασφαλικών και της σήμανσης .

### **1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση**

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 902.359,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

### **1.5 Πληρωμές**

Μέχρι σήμερα έχει αποσταλεί προς πληρωμή ο 1<sup>ος</sup> και ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 707.323,18 ευρώ (με το Φ.Π.Α.), οι οποίοι παραμένουν ανεξόφλητοι.

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Έχει κατατεθεί η από 22-04-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία αιτείται παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.

### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :**


- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
- Επειδή το έργο τελεί από την 22α Μαρτίου 2024 υπό διακοπή εργασιών (ΑΔΑ:9ΦΩΝ7ΛΕ-06Ε) λόγω καθυστέρησης εξόφλησης των παραπάνω λογαριασμών πέραν του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15<sup>ης</sup> ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ**» κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2024, προκειμένου μετά την άρση της διακοπής εργασιών να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.**

**Αγγελική Κακολύρη  
Πολιτικός Μηχανικός**



ΑΙΓΙΟ, 22/04/24  
**ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων**  
**ΠΕ Ζακύνθου**

**ΕΡΓΟ: «ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ»**

**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την υπ.αρ.: 120-5/16-02-24 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής δόθηκε παράταση εργασιών έως τις 25-05-24. Όπως ήδη γνωρίζετε και σύμφωνα με την υπ.αρ.πρ.: 21578/3997/22-03-24 Απόφαση σας, βρισκόμαστε σε διακοπή εργασιών απο την 22-03-24. Ως εκ τούτου αιτούμαστε παράταση εργασιών ίση με το διάστημα διακοπής εργασιών συν δυο μήνες καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών κατα την χειμερινή περίοδο.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
 Αρ. Πρωτ.: 35560/6475...  
 Ημερ/νια: 22/04/2024

Με τιμή,  
 Για τον ανάδοχο

ΑΝΤΑΙΟΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.  
 ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 00  
 ΑΦΜ: 996993049 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ  
 ΤΗΛ: 26910 61859 - FAX: 26910 62220  
 e-mail: info@antaios.gr

Σιαβελής Δημήτριος  
 Πολιτικός Μηχανικός MSc



ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. • ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 • ΑΙΓΙΟ 251 00

τ : 26910-61859 • φ : 26910-62220 • www.antaios.gr • e-mail : info@antaios.gr

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15<sup>ης</sup> ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ» κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2024, προκειμένου μετά την άρση της διακοπής εργασιών να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 391-20/20-05-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Σάββας Κουλούρης**

**Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**