



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 20/20-05-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 398-20/20-05-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για παράταση (οριακής προθεσμίας) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.200.000,00€.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-05-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 41889/20/15-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.
2. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής Αναπληρωματικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος
4. Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος
5. Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης Αναπληρωματικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος

κ. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος

κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 8ο Θέμα: Εισηγήση για παράταση (οριακής προθεσμίας) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.200.000,00€.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Υπ' αρ. πρωτ. 86480/18747/24-10-2022 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ Κ.Ε.2023ΝΠ42200015 (παλαιός Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 29-11-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 59-3/1-2-2023 (ΑΔΑ: 90Ε67ΛΕ-Υ1Β) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012384493)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 11,96 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.057.207,58 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 11-4-2023 (αρ. πρωτ. 31210/6739/11-4-2023, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012485646, ΑΔΑ: Ρ61Δ7ΛΕ-ΤΦΛ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σταύρος Πανέρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (υπ' αρ. πρωτ. οικ. 31478/6786/12-4-2023 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: ΨΡΔΦ7ΛΕ-ΗΥ7).
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7-12-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1η Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως 7-5-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 1232-73/15-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΚΔΨ7ΛΕ-ΜΡΕ).
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. :
 - Η υπ' αρ. 86444/18189/12-10-2023 (ΑΔΑ:9ΧΤ47ΛΕ-ΙΨΤ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ
 - Η υπ' αρ. 17342/5305/27-2-2024 (ΑΔΑ:6ΤΧΠ7ΛΕ-Θ3Ν) Απόφαση Δ.Τ.Ε. περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ

-387. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, περιγράφονται στην τεχνική μελέτη του έργου και έχουν σκοπό την αποκατάσταση βλαβών του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών για την βελτίωση της βατότητας και την ικανοποιητική λειτουργία του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Συνεπώς, δεν αφορά ούτε σε οδικές διαπλατύνσεις, ούτε σε αλλαγές μηκοτομής του οδικού δικτύου, αλλά μόνο εργασίες επιδιορθώσεων, συντηρήσεων κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του δικτύου. Σχετίζεται, δηλαδή, με τις αναμενόμενες ανάγκες εργασιών αποκατάστασης βλαβών του ασφαλτικού οδοστρώματος, που δημιουργήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως (ΙΑΝΟΣ-17 & 18 Σεπτεμβρίου 2020).

Το έργο έχει χαρακτήρα και έργου πολιτικής προστασίας, ως προς την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων και εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης ή/και πρόληψης επιπτώσεων έντονων καιρικών φαινομένων, που ενδεχομένως εμφανιστούν ή προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας).

-386. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό 95% .

-385. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχουν εγκριθεί ο 1ος και ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου (βλ. 1.1).

-384. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	10/08/23	97015,61	23283,75	120299,36
2	13/10/23	249128,14	59790,75	308918,89
3	01/03/24	153331,76	36799,62	190131,38
4	12/04/24	230490,13	55317,63	285807,76
ΣΥΝΟΛΙΚΑ				905157,39

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: 85,60 %

-383. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η υπηρεσία ζητά παράταση οριακής προθεσμίας του έργου συνολικής διάρκειας ενενήντα (90) ημερών, ήτοι έως 7/8/2024 (διότι ο ανάδοχος δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση για την παράταση αυτού), λόγω:

- 1) Της υπ' αρ. 96800/20388/14-11-2023 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου (λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού του έργου) και της υπ' αρ. 96800/20388/23-11-2023 Απόφασης της υπηρεσίας μας περί αποδοχής αυτής (η οποία είχε συνολική διάρκεια 3,5 μηνών)
- 2) Του γεγονότος ότι εκκρεμεί η έγκριση διάθεσης πίστωσης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και ακολούθως η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Περιφερειακή Επιτροπή Π.Ι.Ν.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία)...»
2. Ότι οι εργασίες που προβλέπονταν από τη μελέτη έχουν προχωρήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.
3. Το γεγονός ότι με την υπ' αρ. 96800/20388/14-11-2023 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου (λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού του έργου) και την υπ' αρ. 96800/20388/23-11-2023 Απόφαση της υπηρεσίας μας περί αποδοχής αυτής, υπήρξε καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου συνολικής διάρκειας 3,5 μηνών.
4. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση διάθεσης πίστωσης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και ακολούθως η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Περιφερειακή Επιτροπή Π.Ι.Ν.
5. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου (οριακή προθεσμία), από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (07/5/2024), για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, ήτοι έως τις 5-8- 2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου (οριακή προθεσμία), από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (07/5/2024), για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, ήτοι έως τις 5-8-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 398-20/20-05-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου