



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 24/04-06-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 464-24/04-06-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση (2^η) προθεσμίας (συνολική) της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», Π/Υ 1.918.515,98€ με Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΙΣ (ΟΠΣ): 5203249 (ΑΔΑ: 9Ρ127ΛΕ-ΞΩ4 Απόφασης ένταξης) / Ενάρθμος ΠΔΕ: 2021ΕΠ82200000.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 47178/24/30-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} Θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

18ο Θέμα: Παράταση (2^η) προθεσμίας (συνολική) της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», Π/Υ 1.918.515,98€ με Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΙΣ (ΟΠΣ): 5203249 (ΑΔΑ: 9Ρ127ΛΕ-ΞΩ4 Απόφασης ένταξης) / Ενάρθμος ΠΔΕ: 2021ΕΠ82200000.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή ως το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσιες συμβάσεις μελετών του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/13, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και τροποποιήσεις δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3528/07 (ΦΕΚ-26/Α'/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2021, ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την υπόψη δημόσια σύμβαση μελέτης, και ιδίως το άρθρο 184 αυτού περί προθεσμιών.
7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017 και ειδικότερα το άρθρο 22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ».
8. Την υπ' αριθμ. 245-13/22-03-2022 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. για την Α) Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης (προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, Β) Έγκρισης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ), Γ) Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ), Δ) Σχεδίου Πρόσκλησης - Διακήρυξης και Ε) Συγκρότησης Τριμελούς Οργάνου Διαπραγμάτευσης.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25201/5478/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010431065) Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016.
10. Την υπ' αριθμ. 567-30/05-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΘ757ΛΕ-7Υ6) Απόφαση της Ο.Ε. της ΠΙΝ για έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης μελέτης.
11. Την υπ' αρ. 78954/17309/06-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΨ17ΛΕ-ΤΝΓ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012086161) δημόσια σύμβαση μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», ποσού 1.918.515,98 € (με Φ.Π.Α.).

12. Την υπ' αρ. 10764/2458/07-02-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΦΝ7ΛΕ-1ΣΧ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: «Ορισμός ομάδας επίβλεψης της μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης])».

13. Το αριθμ. πρωτ. 73707/15793/14-09-23 έγγραφο την υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο, με το οποίο δόθηκε η εντολή, οι γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν για να σχεδιαστούν οι επεμβάσεις που θα προταθούν στα πλαίσια της μελέτης του θέματος, να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν το συνολικό τμήμα του οδικού άξονα της Ε.Ο. Αγκώνας – Διβαράτα & Διβαράτα – Φισκάρδο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που φανερώθηκαν με την κακοκαιρία «Petar», με την προϋπόθεση όμως, το κόστος για την εκπόνηση των επιπλέον γεωτεχνικών μελετών να καλυφθεί από την υφιστάμενη συμβατική αμοιβή και αν απαιτηθεί από την ανάλωση των απροβλέπτων.

14. Το γεγονός ότι συντάσσεται από την υπηρεσία Συγκριτικός Πίνακας που περιλαμβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων στις κατηγορίες που έχει προκύψει η ανάγκη επιπλέον μελετητικού αντικείμενου (γεωτεχνικά, στατικά, υδραυλικά, οδοποιία), προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που φανερώθηκαν με το πέρασμα της κακοκαιρίας Petar. στους οδικούς άξονες που αποτελούν αντικείμενο της ανωτέρω μελέτης (απρόβλεπτη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 186, παράγρ. 4). Η έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα εντός της συμβατικής προθεσμίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του συνολικού μελετητικού αντικείμενου.

15. Την αριθμ. πρωτ. 4941/19-04-24 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 35042/6928/19-04-24) αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζητείται η συνέχιση της σύμβασης με τη χορήγηση παράτασης 3 μηνών.

Και επειδή:

- Πρόκειται για δημόσια σύμβασης μελέτης, η εκτέλεση της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρα 182 έως 199.

- Η υπογραφή της σύμβασης οπότε και ξεκίνησαν οι εργασίες της μελέτης και έναρξη των συμβατικών προθεσμιών, ήταν η 06-02-2023.

- Η συνολική προθεσμία της σύμβασης, έχει οριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 §1 του Ν. 4412/16: *«Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικείμενου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις».*

- Με την αρ. 160-21/30-06-2023 (ΑΔΑ: 96797ΛΕ-ΑΛΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκαν τα επιμέρους στάδια: «Τοπογραφική Μελέτη», «Γεωλογική Μελέτη» και «Τεύχος αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών» της ανωτέρω δημόσιας σύμβασης μελέτης.

- Με την αρ. απόφαση 38-1/23-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ5Ψ47ΛΕ-ΦΣΨ), όπως αναφέρεται στο 1ο πρακτικό της από 23-01-2024 συνεδριάσεως της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η παράταση (1^η) της Συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης του θέματος, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/02/2024), κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και τις 05/05/2024.

- Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω μελέτης και λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας «Petar» που συνέβηκε στις 05-08-2023, δόθηκε με το αριθμ. πρωτ. 73707/15793/14-09-23 έγγραφο την υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο, η εντολή, οι γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν για να σχεδιαστούν οι επεμβάσεις που θα προταθούν στα πλαίσια της μελέτης του θέματος, να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν το συνολικό τμήμα του οδικού άξονα της Ε.Ο. 25 «Αγκώνας – Διβαράτα» & «Διβαράτα – Φισκάρδο», με συνέπεια να απαιτείται πρόσθετος χρόνος για το μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του επιπλέον μελετητικού αντικείμενου των γεωτεχνικών προέκυψε η ανάγκη προσαρμογής και των λοιπών μελετητικών εργασιών (οδοποιία, στατικών και υδραυλικών). Αυτό οδήγησε στην ανάγκη

μελέτης επιπλέον τεχνικών (οχετών) σε σχέση με αυτά που είχαν προμετρηθεί στον ΦΤΕ, τόσο στο τμήμα Αγκώνας – Διβαράτα, όσο και στο τμήμα Διβαράτα – Φισκάρδο. .

- Για το επί πλέον μελετητικό αντικείμενο δεν έχει υπαιτιότητα ο ανάδοχος.
- Ο ανάδοχος υπέβαλε την αριθμ. πρωτ. 4941/19-04-24 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 35042/6928/19-04-24) αίτηση, με την οποία ζητά την παράταση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που αφορά την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 05-08-2024 (από 05-05-2024 που ήταν σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη 1^η παράταση). Η αίτηση είναι εμπρόθεσμη, καθότι υποβλήθηκε στις 19-04-2024 πριν από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας (05-05-2024).
- Στη σύμβαση δεν έχουν οριστεί προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης (τμηματικές), αλλά μόνο η συνολική προθεσμία περαίωσης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας (συνολική), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/05/2024), κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 05-08-2024.

Η παράταση αφορά το σύνολο των μελετών που αφορούν τα τμήματα της Ε.Ο. 25 «Αγκώνας – Διβαράτα» & «Διβαράτα – Φισκάρδο».

Η παράταση δεν αφορά το μελετητικό αντικείμενο στους υπόλοιπους οδικούς άξονες της μελέτης.

Ο επιβλέπων μηχανικός

Η Προϊσταμένη
Τ.Σ.Ε.
(Διευθύνουσα
Υπηρεσία)

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος

Διονυσία Κακονύκτη

Συνημμένα

1. Η από 19-04-2024 αίτηση του Αναδόχου

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό διότι το θέμα θα έπρεπε να είχε ήδη τεθεί.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας (συνολική), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/05/2024), κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 05-08-2024.

Η παράταση αφορά το σύνολο των μελετών που αφορούν τα τμήματα της Ε.Ο. 25 «Αγκώνας – Διβαράτα» & «Διβαράτα – Φισκάρδο».

Η παράταση δεν αφορά το μελετητικό αντικείμενο στους υπόλοιπους οδικούς άξονες της μελέτης.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 464-24/04-06-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου