



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 26/11-06-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 470-26/11-06-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για 3<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 49585/26/06-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> Θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 4ο Θέμα:** Εισήγηση για 3<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας . Ανθής Μαρίας Βαγγελιάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε μελέτες του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 175<sup>Α</sup> και 176 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 33 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12Α'/19.01.2023)) και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013

(όπως ισχύει), για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν **χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών**.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	267.520,33 χωρίς Φ.Π.Α., 331.725,21 € με ΦΠΑ
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & Φ.Δ.Σ., ΟΡΩΝ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Η υπ' αρ. 798-40/5-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΣ7ΛΕ-ΩΒΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200006
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	3-12-2018 υποβολή προσφορών / 7-12-2018 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	α. Η υπ' αρ. 66-03/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΜ1Φ7ΛΕ-04Ν)- Έγκριση Πρακτικού Ι β. Η υπ' αρ. 182-07/17-02-2021 (ΑΔΑ: 971Σ7ΛΕ-ΕΣΝ)- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ γ. Η υπ' αρ. 479-20/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΒΨ57ΛΕ-ΒΙ7 & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008916337- Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της Σύμβασης.
▪ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	Η υπ' αρ. πρωτ.91284/23-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΡΛΟΡ1Φ-ΩΨΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	77,36 %
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6-8-2021 (αρ. πρωτ. 59566/14637, ΑΔΑ 6ΧΞΒ7ΛΕ-ΨΜΞ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009055591)
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	60.572,58 χωρίς Φ.Π.Α., 75.110,00 € με Φ.Π.Α.
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	1. Από 20-8-2021 έως 8-2-2023: α) Α.-Μ. Βαγγελάτου, Πολ. Μηχ. Π.Ε. και β) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (υπ' αρ. οικ. 65602/16111/20-8-2021 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΥΔ57ΛΕ-5Τ3) 2. Από 9-2-2023 έως σήμερα: α) Αλ. Παντελειός, Πολ. Μηχ. Π.Ε., β) Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε. (κατ. 20 και 21) και γ) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (τεχνική συνδρομή στην κατ. 16) (υπ' αρ. οικ. 10967/2490/8-2-2023 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΤΕ57ΛΕ-6ΝΕ)).
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες ενενήντα ημέρες (390) ημέρες, μέχρι τις 16-8-2022 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων)
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	Με την υπ' αρ. 639-35/27-7-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 1 <sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 13-5-2023 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων). Με την υπ' αρ. 372-20/3-5-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 2 <sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 13-5-2024 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων).

### 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κλάδων του υδατορέματος της περιοχής Σιμωτάτων του Δ.Δ. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Προβλέπεται η τμηματική οριοθέτηση του κεντρικού και βασικού κλάδου 1 του υδατορέματος "Κόκκινος

Βράχος" καθώς και των άλλων δύο κλάδων 2 και 3. Επίσης, στα οριοθετημένα τμήματα του υδατορέματος θα γίνουν και τμηματικές διευθετήσεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται περισσότερο.

Οι επιμέρους μελέτες είναι:

- α. Μελέτη υδραυλικών έργων
- β. Μελέτη στατικών
- γ. Γεωλογική μελέτη

δ. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη

ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

στ. Τοπογραφική μελέτη

ζ. Γενικές Μελέτες (Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης).

### 1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Α. Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενο

Β. Με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071) εγκρίθηκε η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ώστε μετά το στάδιο έγκρισης των μελετών: «Υδρολογική Μελέτη» (3α), «Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης» (3β) και «Προμελέτη διευθέτησης ρέματος» (3γ), να δοθεί εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έναρξη σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αντί της στατικής προμελέτης και των δύο εναλλακτικών λύσεων), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιλεγείσα εναλλακτική λύση και βάσει αυτής να δοθεί μεταγενέστερα εντολή για τα επόμενα στάδια μελέτης.

### 1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Έχει ολοκληρωθεί η Τοπογραφική Μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 1091-51/27-10-2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π7Ω7ΛΕ-ΠΛΚ).

- Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί η Γεωλογική, η Υδρολογική και η Υδραυλική Μελέτη, η Προμελέτη Διευθέτησης του ρέματος και η Πρόταση Οριοθέτησης με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071).

- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με αρ. πρωτ. 36994/8213/4-5-2023 και έχει υποβληθεί αίτηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα υπ' αρ. 2306960424/5.6.23

### 1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει αποσταλεί η 1η εντολή πληρωμής και η 1η πιστοποίηση της μελέτης με το υπ' αριθμ. 18370/4128/5-5-2022) διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ3ΞΓ7ΛΕ-Υ6Γ)

Έχει αποσταλεί η 2η εντολή πληρωμής και η 2η πιστοποίηση της μελέτης με το υπ' αριθμ. 51791/11367/29-6-2023) διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΨΔΦΨ7ΛΕ-ΨΑΠ)

### 1.6 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ

Η Τοπογραφική μελέτη κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 20-9-2021, εγκρίθηκε στις 27-10-2021 με την υπ'αρ. 1091-51/27-10-2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π7Ω7ΛΕ-ΠΛΚ) και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με εντολή έναρξης του επόμενου σταδίου.

Στις 2-11-2021 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο το δεύτερο επιμέρους στάδιο της μελέτης ήτοι η «Γεωλογική Μελέτη», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.

Στις 22/12/21 κατόπιν ελέγχου της γεωλογικής μελέτης ζητήθηκε η υποβολή των σχεδίων της Γεωλογικής μελέτης και σε εναλλακτικό υπόβαθρο και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο –προκειμένου να συντηρηθεί κατά το δυνατό ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης- να προχωρήσει στην έναρξη σύνταξης των μελετών 3α (Υδρολογική), 3β (Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης) και 3γ (Προμελέτη διευθέτησης ρέματος), με τη σημείωση ότι όλες οι προαναφερθείσες μελέτες θα εγκριθούν ενιαία.

Στις 28-12-2021 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι μελέτες 3α (Υδρολογική), 3β (Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης) και 3γ (Προμελέτη διευθέτησης ρέματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.

Στις 17-6-2022 κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων, ζητήθηκε από την Υπηρεσία η διερεύνηση εναλλακτική

πρότασης, στα πλαίσια διερεύνησης της πορείας του βασικού κλάδου του υδρογραφικού δικτύου και την αναζήτηση της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά λύσης.

Στις 11-7-2022 ο ανάδοχος προχώρησε στην «Υποβολή Εναλλακτικής Πρότασης» για την Υδραυλική Προμελέτη Διευθέτησης και την Πρόταση Οριοθέτησης, κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας μας.

Η Υπηρεσία κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου και της εναλλακτικής πρότασης (και λόγω αλλαγών στη σύνθεση της Υπηρεσίας και στη νομοθεσία), εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 10-3-2023

- την έγκριση της Γεωλογικής και Υδρολογικής, Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής – Πρότασης Οριοθέτησης και Προμελέτη διευθέτησης ρέματος και εισηγήθηκε

- την πρόκριση μίας εκ των δύο εναλλακτικών λύσεων (Λύση Α') και

- την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ώστε μετά το παρόν στάδιο να δοθεί εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έναρξη σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αντί της στατικής προμελέτης και των δύο εναλλακτικών λύσεων), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιλεχθείσα εναλλακτική λύση και βάσει αυτής να δοθεί μεταγενέστερα εντολή για τα επόμενα στάδια μελέτης.

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071).

Η Υπηρεσία κοινοποίησε την ανωτέρω απόφαση με το υπ' αρ. πρωτ. 28660/6202/5-4-2023 έγγραφό της, με το οποίο δόθηκε εντολή για την έναρξη εκπόνησης της Μ.Π.Ε.

Στις 4-5-2023 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία -κατόπιν ελέγχου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία- υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα υπ' αρ. 2306960424/5.6.23 ώστε να ελεγχθεί από τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, κατόπιν του ελέγχου πληρότητας που διενήργησε, μας απέστειλε το υπ' αρ. πρωτ. 72808/15619/30.8.23 έγγραφο, κρίνοντας το φάκελο ελλιπή και καταγράφοντας σχετικές παρατηρήσεις.

Η Υπηρεσία μας, μελέτησε τις αναφερόμενες στο ανωτέρω έγγραφο παρατηρήσεις και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο μελετητή, απάντησε με το έγγραφο υπ' αρ. 75985/16288/22.12.23.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, απάντησε εκ νέου με το υπ' αρ. πρωτ. 6122/1168/23.1.24 έγγραφο, αφ' ενός δεχόμενη κάποιες απαντήσεις/διευκρινίσεις που δόθηκαν, εφ' ετέρου υποδεικνύοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη μελέτη προκειμένου να γίνει αποδεκτή, π.χ. τροποποίηση της μελέτης διευθέτησης του ρέματος κατά τμήματα, σύνταξη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.

Η Υπηρεσία μας, αφού μελέτησε διεξοδικά όλες τις προτεινόμενες αλλαγές και τις συνέπειες που αυτές εκτιμάται ότι θα έχουν στην πορεία της μελέτης και μετέπειτα κατασκευής του έργου, αποφάσισε -αντί της εναλλακτικής της διάλυσης της σύμβασης- να προσαρμόσει τη μελέτη κατά το δυνατόν, αφού δώσει σχετική εντολή στον ανάδοχο μελετητή.

Μέχρι σήμερα ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης παραμένει εντός των προθεσμιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όλες δε οι μελέτες παραδόθηκαν αρχικά εμπρόθεσμα.

## **2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Δ.Υ. ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος δεν απέστειλε εμπρόθεσμα αίτημα για παράταση, έχει συναινέσει όμως γραπτά με την παρούσα εισήγηση (υπ'αρ. πρωτ. 50061/10091/10-6-2024 δήλωσή του ), η οποία συντάσσεται με πρωτοβουλία της Δ/νουσας Υπηρεσίας, κατά την παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016 ως ισχύει για το συγκεκριμένο έργο.

### **Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, ως ισχύει για τη συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης.
2. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος συναινεί με την παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

4. Το γεγονός ότι ο καθарός χρόνος που υπολογίζεται από την Υπηρεσία μας ότι θα απαιτηθεί για την επανυποβολή της υδραυλικής μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι 40 ημέρες και ο καθарός χρόνος εκπόνησης των υπολοίπων μελετών είναι 120 ημέρες.

5. Ότι ο συνολικός χρόνος εγκρίσεων εκτιμάται πως θα ανέλθει σε 255 ημέρες (εκ των οποίων οι 210 για την έγκριση της Μ.Π.Ε.), συνεπώς απαιτούνται συνολικά 415 ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (13-5-2024).

### **Εισηγούμεστε**

τη χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αναδόχου «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), κατά 415 ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (13-5-2024), ήτοι έως και τις 3-7-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις.

Με την ανωτέρω παράταση δεν υπάρχει υπέρβαση του καθарού χρόνου ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου, ο οποίος παραμένει 270 ημέρες συνολικά.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία παράταση του καθарού χρόνου μελέτης, ούτε λόγω εξέτασης της εναλλακτικής Πρότασης Β για την Υδραυλική Προμελέτη και Πρόταση οριοθέτησης, ούτε λόγω του πρόσθετου αντικειμένου της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης .

**Συνημμένα:** Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 50061/10091/10-6-2024 έγγραφη συναίνεση του αναδόχου.

Η αναπλ. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε.

Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου  
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

### **Εσωτερική διανομή:**

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου
4. Αλ. Παντελειός

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κα . Ανθή Μαρία Βαγγελάτου έδωσε διευκρινήσεις και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Δεν εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αναδόχου «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), κατά 415 ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (13-5-2024), ήτοι έως και τις 3-7-2025.
- Αποφασίζει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αναδόχου «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), έως και τις 31-12-2024.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 470-26/11-06-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ιωάννης Τρεπεκλής

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου