



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 27/19-06-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 488-27/19-06-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την 17-06-2024 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 51974/27 /13-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου , κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 73022/13877/19-10-2022, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΝΠ 822

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 147-07/21-02-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 17,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 830.836,87 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15/05/2023
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Βαρδακαστάνης Δημήτριος (ΟΙΚ 75750 / 14137 /14 – 09 - 2023)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : 1^{ης} Παράτασης 09 – 07 -2024,

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης σε τμήματα της 7ης Επαρχιακής Οδού (Ρίζας) Παντωκράτωρ – Σκουληκάδο – Καταστάρι. Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο 60% του φυσικού αντικειμένου

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 51637/9476 / 13-06-24 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας τεσσάρων μηνών λαμβάνοντας υπόψη την από 19/02/2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016, λόγω της μη πληρωμής του 1ου και 2ου λογαριασμού, την οποία η υπηρεσία αποδέχθηκε με την με αρ. πρωτ. 15279/2837 / 28_02_2024 απόφαση. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2581Π.Ε. /03-06-2024 εντολή πληρωμής από την οποία υπολογίζεται η επανεναρχή των εργασιών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου την 09 /07 / 2024 και την ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7^{ης} Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου»

Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεσσάρων μηνών, μέχρι τις 09 / 11 / 2024

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊστάμενη Τ.Σ.Ε.

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7^{ης} Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεσσάρων μηνών, μέχρι τις 09 / 11 / 2024

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 488-27/19-06-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου