



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 27/19-06-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 516-27/19-06-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για Διακοπή εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ.

Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την 17-06-2024 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 51974/27 /13-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος                                                                       |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος                                                                      |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος                                                                         |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος                                                                         |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος                                                                     |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**29ο Θέμα:** Εισήγηση για Διακοπή εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ. Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 29ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 ,

σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

### I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.150.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	06/06/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 522 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, (Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015) όπου περιλαμβάνεται ως υποέργο ο τίτλος του εν λόγω έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	10,05 %
Ανάδοχος:	«ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »
Σύμβαση:	Α.Π. 81564/12866/28-09-2023 (ΑΔΑ:6ΨΠ97ΛΕ-ΝΗΗ) & (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013490287)
Ποσό συμφωνητικού:	1.036.129,60 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	28-11-2024 (14)ΜΗΝΕΣ

#### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού με αριθμό 2 (Λευκάδα – Νυδρί – Βασιλική).

Η ανωτέρω επαρχιακή οδό αποτελεί τον κύριο ανατολικό άξονα που διασχίζει τον Νομό από τον Βορρά έως Νότο συνδέοντας τους κατά το μήκος του οικισμούς και αποτελεί αφετηρία των υπόλοιπων, κατά τόπους, επαρχιακών οδών του νησιού της Λευκάδος. Στόχος με την υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι η σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδος.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις της παρούσας εργολαβίας εστιάζονται σε δύο τμήματα της ανωτέρω επαρχιακής οδού και αφορούν τα εξής:

A. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ: Την κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου κυκλικής μορφής (Roundabout) στην περιοχή του Καλιγωνίου , στη συμβολή της Δημοτικής οδού Καραβέλα με την Επαρχιακή Οδό 02, διαμέσου του οποίου θα βελτιωθεί η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο του Νομού.

B. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Στο τμήμα της της Επαρχιακής Οδού 02 που διασχίζει τον οικισμό της Νικιάνας ,έναν ιδιαίτερα τουριστικό προορισμό, υλοποιούνται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, τον έλεγχο των ταχυτήτων για την ασφαλή διέλευση των πεζών, την οργάνωση του κυκλοφοριακών κινήσεων και των χρήσεων της οδού.

#### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι νησίδες διαχωρισμού του οδοστρώματος στην αρχή του οικισμού της Νικιάνας και έχουν κατασκευαστεί οι υπόγειες υποδομές παροχέτευσης των όμβριων υδάτων του καταστρώματος και της ευρύτερης ζώνης στην περιοχή της ανωτέρω επέμβασης.

#### 1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Οι εργασίες που απομένουν , είναι η επέκταση της διαμόρφωσης στην υπόλοιπη περιοχή της Νικιάνας και η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Καλιγωνίου

## **2. Και έχοντας υπ' όψιν:**

**2.1.** Το Α.Π. 40227/6092/10-05-2024 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδος με το οποίο ζητά την διακοπή των εργασιών κατά την θερινή περίοδο λόγο έναρξης της τουριστικής περιόδου.

**2.2.** Το Α.Π. 49125/7367/05-06-2024 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο ζητά την διακοπή των εργασιών του έργου και την αντίστοιχη παράτασή του κατά πέντε (5) μήνες για τους εξής λόγους:

- Τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που έχει ο επαρχιακός άξονας Λευκάδας-Νυδριού, στον οποίο και εκτελούνται οι εργασίες του εν λόγω έργου, κατά τους μήνες από Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο. Για τον λόγο αυτό αδύνατη να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις παράλλες τις προσπάθειες που κατέβαλε εντός του μηνός Μαΐου.
- Στην θέση του έργου και σε όλο το μήκος του, το εύρος του διαθέσιμου χώρου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του εργοταξίου με ασφάλεια και την ταυτόχρονη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας , των κινήσεων των επισκεπτών και των κατοίκων του οικισμού.
- Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων και των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή διαμαρτύρονται για την εκτέλεση των εργασιών.

**2.3.** Το γεγονός ότι όλο το αρχικό τμήμα του έργου αναπτύσσεται επί της επαρχιακής οδού η οποία εφάπτεται της παραλίας Λιμνί , μίας από τις πιο πολυσύχναστες τις ανατολικής Λευκάδος.

**2.4.** Όλες οι παρεμβάσεις του έργου γίνονται επί των πεζοδρομίων τα οποία εφάπτονται σε τουριστικά καταστήματα εστίασης και μάρκετ τα οποία καταλαμβάνουν τμήμα των πεζοδρομίων για τις δραστηριότητές τους.

**2.5.** Τις συνεχείς οχλήσεις της υπηρεσίας μας από περιοίκους του έργου και επιχειρηματίες του τουρισμού που μας ζητούν την διακοπή των εργασιών για την ομαλή εξέλιξη της τουριστικής σεζόν και την απρόσκοπτη εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

**1.** Την Διακοπή των εργασιών του εν λόγω έργου μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο.

**2.** Την χορήγηση της παράτασης των πέντε (5) μηνών στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ που άρχετε από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 28-11-2024 και μέχρι την 28-04-2025 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Κομποτιάτης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'**

**Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

**Χ.Α., Φ.Ε.**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει την Διακοπή των εργασιών του εν λόγω έργου μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο.
2. Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης των πέντε (5) μηνών στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ που άρχετε από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 28-11-2024 και μέχρι την 28-04-2025 με αναθεώρηση.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 516-27/19-06-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**