



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 27/19-06-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 517-27/19-06-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» Αναδόχου: Ι. ΓΑΛΑΝΗ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την 17-06-2024 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 51974/27 /13-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

30ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» Αναδόχου: Ι. ΓΑΛΑΝΗ

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 30ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : οικ. 62294/24654/15-11-2012 Απόφαση του Δ/ντη Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : Αρ. Απ. 76/2013 Πρακ. Νο 4/12-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 18-12-2012
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 34,03 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 20-06-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ (οικ. 33645/12968/25-06-2013)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20-04-2014
 Η υπ' αριθμ. πρωτ. 63770/24037/30-12-2013 απόφασης της Δ. Τ. Ε.
 Π.Ε. Κέρκυρας περί διακοπής εργασιών
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-06-2024
 (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. 1204-72/06-12-2023)

Το έργο αυτό αφορά :

Την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη στατική επάρκεια της υπάρχουσας παλιάς λίθινης γέφυρας στη θέση «Ασύρματος Ποταμού» Κέρκυρας και την κατασκευή συμπληρωματικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος θα παρακάμπτει το ποτάμι στη θέση της υφιστάμενης παλιάς γέφυρας, προκειμένου να αυξηθεί τοπικά η παροχετευτική ικανότητα και να μην προκαλούνται πλημμυρικά φαινόμενα στη θέση αυτή

1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί ως σήμερα αφορούν στην απομάκρυνση των δικτύων της ΔΕΗ. η αντιστήριξη οικίσκου του συλλόγου η τοποθέτηση πασσαλοσανίδων και η ενεμάτωση του φορέα της Γέφυρας.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε κατασκευαστική αδυναμία στην προσπάθεια εφαρμογής της μελέτης αποκατάστασης της γέφυρας Ποταμού και συγκεκριμένα αδυναμία αποστράγγισης της κοίτης προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες προετοιμασίας της πασσαλόπηξης. Παράλληλα με την θεομηνία Μπάλος που έπληξε σφοδρά την περιοχή της γέφυρας, ο στατικός της φορές δέχθηκε έντονη καταπόνηση. Τα δύο αυτά γεγονότα εκτιμήθηκαν από τον τεχνικό σύμβουλο που προσέλαβε η Περιφέρεια προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αποκατάστασης. Ο Σύμβουλος κατόπιν μετρήσεων και παρατήρησης της διαμορφωθείσας κατάστασης θεωρεί αναγκαία την κατεπίγουσα ενίσχυση που φορέα με τσιμεντενέσεις και ομογενοποίηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στην καταπόνηση από την κυκλοφορία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και συμπεριλήφθησαν στον 3ο εγκεκριμένο ΑΠΕ και 1^η ΣΣΕ. Οι εργασίες που αφορούν τις τσιμεντενέσεις και την ομογενοποίηση της ανωδομής έχουν ολοκληρωθεί.

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ολοκλήρωση της ενίσχυσης του φορέα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**1.4.1. Συμβατικό ποσό 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.**

1.4.2. Εγκεκριμένος 4^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η ΣΣΕ ποσό 268.074,06 € (4^{ος} ΑΠΕ 228.576,44€ +1^η ΣΣΕ 39.497,62€) € με Φ.Π.Α.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχουν εγκριθεί πέντε (5) λογαριασμοί συνολικού ποσού 168.927,84€

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το από 04-06-2024 έγγραφό του αιτείται παράταση προθεσμίας διότι

- Με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 85678/34958/28-09-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε διακοπή εργασιών πο δεν έχει αρθεί
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 57643/24479/147-08-2022 απόφαση της ΔΤΕ διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη διάλυση της εργολαβίας
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 103775/44 448/19-12-2022 απόφαση της ΔΤΕ ματαιώθηκε η διάλυση της εργολαβίας
- Με την υπ' αριθμ. 1167-65/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ του έργου
- Οι αστοχίες και παραλείψεις της μελέτης προκάλεσαν πολυετή καθυστέρηση για την έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών του έργου.
- Απόπειρες που έγιναν για την εκτέλεση των εργασιών με την προβλεπόμενη στη μελέτη μεθοδολογία απέτυχαν.
- Σε εφαρμογή της τεχνικής λύσης που προτάθηκε από τον ειδικό σύμβουλο για την επίλυση του προβλήματος βάση της οποίας αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των προβλεπόμενων εργασιών της νέας μελέτης, έπρεπε να γίνει παρακολούθηση της ανταπόκρισης του φορέα της γέφυρας στις επεμβάσεις ενεμάτωσης που έγιναν.
- Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της συμπεριφοράς του φορέα και διαπιστώθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο ότι για την στατική επάρκεια του φορέα θα πρέπει να κατασκευαστούν μικροπάσσαλοι εντός του περιγράμματος των βάθρων της γέφυρας (πέραν των περιμετρικών μετά κεφαλόδεσμου πασσάλων που προβλέπονται από την μελέτη).
- Οι μικροπάσσαλοι δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα εργολαβία και για την κατασκευή τους ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε ανεξάρτητο παράλληλο έργο. Η συνέχιση της παρούσας εργολαβίας θα είναι σε θέση να πραγματοποιηθεί μετά την πρόοδο των εργασιών του νέου έργου.
- Το νέο παράλληλο έργο συμβασιοποιήθηκε στις 05-04-2024 με προθεσμία ολοκλήρωσης 6 μηνών.
- Οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας θα πρέπει να υλοποιηθούν συνδυαστικά με τις εργασίες της εργολαβίας βελτίωσης της ανωδομής της γέφυρας.

Με βάση τα παραπάνω ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης μέχρι τις 05-10-2024

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. το γεγονός ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην πραγματοποίηση των εργασιών
3. Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων καθίσταται πλέον εφικτή και ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τις 05-10-2024
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση **παράτασης** της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ**» αναδόχου **Ι. ΓΑΛΑΝΗ** μέχρι την **05-10-2024**.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΣΥΝ.:

Αίτημα αναδόχου

Ε. Δ.:

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'**

1. Φ.Ε.
2. Χρον. Αρχείο

Δ.Τ.Ε.
04/06/2024 *Αγπ*

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΓΑΛΑΝΗ

ΕΔΡΑ :
ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ 2
47100 , ΑΡΤΑ
ΤΗΛ : 26810-75102
ΚΙΝ : 6944527704
EMAIL : gg.galanis.gg@gmail.com

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ, ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛ/ΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗ. ΓΡΑΜΜΕΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 48609/21014
Ημερ. Παραλαβής: 4-6-2024

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ"

Όπως γνωρίζετε οι υπολοιπούμενες εργασίες για το τελικό στάδιο ενίσχυσης της στατικής επάρκειας της γέφυρας, προβλέπεται να εκτελεσθούν σε συνδυασμό με εργασίες παράλληλης εργολαβίας, η οποία έχει συμβασιοποιηθεί πρόσφατα και έχει προθεσμία εκτέλεσης την 05-10-2024.

Με την παρούσα αιτούμαι παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 05-10-2024, ώστε, να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες συνδιαστικά με τις εργασίες της παράλληλης εργολαβίας.

Παρακαλώ για την δική σας έγκριση.

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 4 - 6 -2024

ΜΕ ΤΙΜΗ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» αναδόχου Ι. ΓΑΛΑΝΗ μέχρι την 05-10-2024.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 517-27/19-06-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου