



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 28/26-06-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 525-28/26-06-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 54607/28/21-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 1610/572/12-01-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 με κωδ. 2020ΕΠ52200001 με MIS 5217051 ΝΠ422
2023ΝΠ42200015
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 22-03-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 299-15/05-04-2022 απόφαση της
Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 11,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.340.592,42 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18-08-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC ΙΚΕ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 18-08-2023
β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η 31-12-2023 (απόφαση Ο.Ε. 710-42/03-08-2023)
2^η 31-03-2024 (απόφαση Ο.Ε. 1220-73/15-12-2023)
3^η 30-06-2024 (απόφαση Π.Ε. 282-13/02-04-2024)
4^η Η προτεινόμενη έως 31-08-2024
- Την από 18-06-2024 εισήγηση παράτασης Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 31-08-2024.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των επείγοντων αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των υποδομών ώστε να καταστούν λειτουργικές μετά τις βλάβες που υπέστησαν από την Θεομηνία που έπληξε την Κέρκυρα στις 14-10-2021, εξαιτίας του οποίου η μέση και νότια Κέρκυρα κυρήχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 9211/15-10-2021 απόφασης της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρανών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Νο 5 στις χιλιομετρικές θέσεις 6+600 , 7+400 και 8+100 από γέφυρα Λιούμπα προς Σταυρό – Στρογγυλή στις οποίες κατασκευάστηκε στα κατάντι πρανή τοίχος αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και ασφαλτόστρωση στις περιοχές παρέμβασεις
- Αποκατάσταση βατότητας της εθνικής οδού Νο 25 Γύρου Αχιλλείου θέση «ΠΕΡΑΜΑ» και ειδικότερα έργα προσωρινής αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι , χαλυβδοπασσάλοι καθώς και έργα μόνιμης αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι Φ300, τοποθέτηση του οπλισμού, αγκύρωση του οπλισμού των μικροπασσάλων και σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα C25/30, διάστρωση οπισθεν του θεμελίου του τοίχου και σε όλο το εμβαδό του σκάμματος τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15, γεωφάσμα και τοποθέτηση γεωαφρού, τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 και κλίση στα ανάντη του σκάμματος σε συνδυασμό με οπές εκτόνωσης επί του τοίχου, οδοστρωσία, ασφατικό, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίου κατηγορίας N2 επί της στέψης του τοίχου.
- Επούλωση λακκουβών στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κέρκυρας με ψυχρή άσφαλο.
- Ασφαλτόστρωση σε τμήματα της οδού από γέφυρα Λιούμπα προς Άγιο Μαθαίο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 1.340.592,42 € με ΦΠΑ

Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 909.798,27 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 31-05-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας τριών μηνών για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και παραμένουν ανεκτέλεστες εργασίες ασφαλικών οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες στο οδικό δίκτυο και τις εντολές της υπηρεσίας.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα καθότι εκκρεμεί η διάθεση της σχετικής πίστωσης αφού είναι αυξητικός λόγω του κονδυλίου της αναθεώρησης.
- Το γεγονός ότι υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο αναφορικά με ασφαλικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες στο οδικό δίκτυο και των εντολών της υπηρεσίας.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση»
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμεστε

Την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE μέχρι 31-08-2024.

Συν/να
Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.
Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 525-28/26-06-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου