



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 29/02-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 558-29/02-07-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ», αναδόχου: Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 02-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 56103/29 /27-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

20ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ», αναδόχου: Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 ΕΥΡΩ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ.58126/24730/14-07-2022(ΑΔΑ:671Ξ7ΛΕ-9Η7)) απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 522
- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 08-08-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΟΙΚ 30435/70723/01-09-2022 απόφαση απευθείας ανάθεσης της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,00% (Μέση έκπτωση)
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 71.970,85 ΕΥΡΩ
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19-10-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 19-10-2023
- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η έως 31-12-2023 (απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 73042/31054/12-09-2023 άνευ αναθεώρησης),
- 2^η έως 30-04-2024 (απόφαση Ο.Ε. 1218-73/2023)
- 3^η έως 30-06-2024 (απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 34097/15534/23-04-2024 άνευ αναθεώρησης),
- Η αιτούμενη έως 31-08-2024
- Η από 26-06-2024 εισήγηση παράτασης Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 31-08-2024.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες τσιμεντοστρώσεων νήσου Αντίπαξων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί εργασίες τσιμεντόστρωσης από θέση ΒΡΗΚΑ προς διασταύρωση δρόμου Βίγκλα.

1.4. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Υπολείπονται εργασίες τσιμεντόστρωσης 100μ από θέση ΒΡΗΚΑ-προς διασταύρωση δρόμου Βίγκλα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

- -Ποσό σύμβασης: 71.970,85 € με ΦΠΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 20-06-2024 αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-08-2024 για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση διάθεσης πίστωσης η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της.
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ», αναδόχου: Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗ μέχρι 31-08-2024.

Συν/να
Αιτήματα αναδόχου για παράταση

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Δ.
Χρ. Αρχείο

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕ
ΣΟΥΛΙΟΥ 6, ΧΑΛΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15232
ΤΗΛ: 6932069962
e-mail: george.veronikis@gmail.com

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΥΠ' ΟΨΗ : κα. Μαρίνα Χαρτοφύλακα
ΘΕΜΑ : Χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας
ΣΧΕΤΙΚΟ : Η με αρ πρωτ. 85490136906/20-10-2022 σύμβαση
ΛΦΟΡΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ»
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 20/06/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗΣ, ΟΙΚ/ΚΩΝ & Π/ΝΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ. ΠΡΑΜ/ΤΕΛΟΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 52994/24282
Ημερ. Παραλαβής: 20-6-2024

Η παραπάνω σύμβαση υπογράφηκε στις 19/10/22 και έχοντας προθεσμία ενός χρόνου, η χρονική διάρκεια της έληξε στις 19/10/23.
Μετά από αίτημα μας χορηγήθηκε 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 31/12/23.
Επειδή προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης κάποιων υπερσυμβατικών εργασιών και ενόψει αναγκαιότητας σύναψης ΣΣ ήσσονος σημασίας 15%, εγκρίθηκε μετά από αίτηση μας 2^η παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 30/04/2024.
Επειδή, οι διαδικασίες σύναψης της σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τότε χορηγήθηκε 3^η παράταση προθεσμίας κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 30/06/2024.
Επειδή, δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική Διοικητική πράξη, που αφορά στη διάθεση πίστωσης που είναι αναγκαία για τη σύναψη της σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης, αιτούμαστε 4^η παράταση προθεσμίας κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 31/08/2024.

Με τιμή

Γεώργιος Βερονίκης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η αντιπρόεδρος κα Αικατερίνη Μοθωναίου δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος ανέφερε ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί επισημαίνοντας τις αρρυθμίες στη διαδικασία και την έλλειψη χρηματοδότησης. Για αυτούς τους λόγους δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ», αναδόχου: Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗ μέχρι 31-08-2024.

Η αντιπρόεδρος κα Αικατερίνη Μοθωναίου δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 558-29/02-07-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου