



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 30/09-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 563-30/09-07-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «1η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», αναδόχου ΙΩΝΑ ΑΤΕ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 58375/30/04-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> Θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «1η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», αναδόχου ΙΩΝΑ ΑΤΕ.

Η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας Μίλκας Αργυρού, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- προϋπολογισμός: 58.000,00 €
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : MIS 5217047 ΝΠ422 2023ΝΠ42200011
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> Σ.Σ. : 52-03/30-01-2024 απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ: 235-11/20-03-2024 απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Σ.Σ.: 57.284,00 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 21-03-2024
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
  - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 30-06-2024
  - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1η Η προτεινόμενη έως 30-10-2024
- Την από 03-07-2024 Εισήγηση Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 30-10-2024.

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ. εγκρίθηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει τα αυξημένα προβλήματα που παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο Παξών καθώς ο συνδυασμός των καιρικών φαινομένων με τη γήρανση των οδοστρωμάτων δημιούργησε την ανάγκη πρόσθετων ασφαλικών εργασιών στο οδικό δίκτυο.

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες καθότι οι εργασίες της Σ.Σ. είναι αλληλένδετες με της κύριας σύμβασης και θα εκτελεστούν παράλληλα με την κύρια για την οποία η ανάδοχος εταιρεία έχει υποβάλλει διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμών.

**II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

-Ποσό σύμβασης: 57.284,00 € με ΦΠΑ

**1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 11-06-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας έως 30-10-2024 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι οι εργασίες της Κύριας Σύμβασης και της Σ.Σ. είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και πρέπει να εκτελεστούν συντονισμένα για να αποφευχθεί πρόσθετο κόστος μεταφοράς υλικών και μηχανημάτων στο νησί των Παξών καθώς και της αποφυγής εκτέλεσης εργασιών κατά την τουριστική περίοδο.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Την αίτηση του αναδόχου.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 και ειδικότερα την παρ. 5 σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας» και την παρ. 6 σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση»,

για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου...».

- Το γεγονός ότι οι εργασίες της Κύριας Σύμβασης και της Σ.Σ. είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και πρέπει να εκτελεστούν συντονισμένα για να αποφευχθεί πρόσθετο κόστος μεταφοράς υλικών και μηχανημάτων και για την Κύρια Σύμβαση η ανάδοχος εταιρεία έχει υποβάλλει διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμών
- Τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω τουριστικής σεζόν στο νησί των Παξών.

### Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «1η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», αναδόχου ΙΩΝΑ ΑΤΕ μέχρι 30-10-2024.

Συν/να  
Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.  
Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
α.α.

Αργυρού Μίλκα  
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  
 Δ/νση: Ανδρου 4 -Άργος  
 Τ.Κ.21232  
 Τηλ. 2751021412  
 Email ionas4@otenet.gr

~~Δ.Τ.Ε~~  
~~11-6-2024~~

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σαμάρια 13 , 49100 Κέρκυρα

Υπ' όψη: κ. Μαρινας Χαρτοφύλακα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΜ. ΠΡΑΜΑΤΕΙΑΣ  
 Αριθμ. Πρωτ.: 50551/29346  
 Ημερ. Παραλαβής: 11-6-2024

Άργος,  
 10-6-2024

(Επιβλέπουσα Μηχανικό έργου)  
 & κ. Μίλκα Αργυρού (Προϊσταμένη της Δ.Υ.)

Έργο	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΣΩΝ »
Θέμα	1 <sup>η</sup> Παράταση Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΑΦΜ: 099394218

**Ιστορικό:**

**Στοιχεία δημοπράτησης και σύμβασης - Χρηματοδότηση – Μελέτη.**

Το έργο έχει Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 192281, διακήρυξη με αρ. πρωτ. οικ.17495/27-5-2021 και ΑΔΑΜ 21PROC0086784402021-05-28, προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 440.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% του οποίου η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Ε. 2017ΕΠ52200002

**Δημοπρασία- Ανάθεση.**

Με την υπ' αριθμ. 297-14/04-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:ΨΤΖΗ7ΛΕ-ΑΨΔ), κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, που διεξήχθη την 14/10/2022.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, μειοδότης αναδείχθηκε η ΙΩΝΑΣ ΔΤΕ με τεκμαρτή εκπτώση 13,14%.

**Συμφωνητικό – Εγκατάσταση.**

Το σχετικό συμφωνητικό με αρ.πρωτ.:52285/21902/14-6-2023 και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012893027 2023-06-16 αφορά σε ποσό 309.912,95 € προ ΦΠΑ, ήτοι 384.292,06€ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

**1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:**

Στις 21/03/2024 υπεγράφη η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ύψους: 57.284 € (με ΦΠΑ) και έχει προβλεπόμενη λήξη τις 14/06/2024.

**Παράταση 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.**

Οι καιρικές συνθήκες το διάστημα από την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. έως και την αρχικώς προσδιορισμένη λήξη της σε συνδυασμό με την ανυπαρξία πόρων και πίστωσης όλο το 2024 (που οδήγησε στη μη πληρωμή του 2<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου της κύριας σύμβασης) έχει ως αποτέλεσμα τη μετάθεση των εργασιών για το προσεχές διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση κύρια και συμπληρωματική, προβλέπουν εργασίες που πρέπει να συνδυαστούν και να σταλεί συνεργείο υλοποίησής του μια και μόνη φορά ώστε μεταξύ άλλων να αποφευχθεί πρόσθετο κόστος μεταφοράς μηχανημάτων που τυγχάνει πληρωμής με ξεχωριστό άρθρο. Οι εργασίες λυτών της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης είναι κατά κάποιο τρόπο αλληλένδετες και πρέπει να γίνουν συντονισμένα για να αποφέρουν το βέλτιστο τεχνικοοικονομικό αποτέλεσμα.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε την παράταση της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. έως τις 30 Οκτωβρίου, αφού έως τότε αναμένεται να έχουν συμβεί τα κάτωθι γεγονότα που θα επιτρέψουν τη μετάβαση στο έργο με σκοπό την ολοκλήρωση όλων των κατηγοριών του:

Α. Αποπληρωμή των ανεξόφλητων 2 και 3 λογαριασμών της κύριας σύμβασης και επανέναρξής της καθώς και διασφάλιση πίστωσης από πλευράς Υπουργείου και ΠΙΝ (καθώς σήμερα είναι δυστυχώς ανεπαρκής για όλη την ΣΑΝΠ).

Β. Μείωση του τουρισμού που αυτό το διάστημα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός για τη μορφή των εργασιών που προβλέπονται.

Γ. Διατήρηση καλών καιροκαρινών θερμοκρασιών που θα επιτρέψουν την μεταφορά θερμού ασφαλτικού με καράβι στο έργο από την Κέρκυρα.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε θερμά για την έγκριση της παράτασης έως 30/10/2024

Για την **ΙΩΝΑΣ Α.Ε**  
 ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΑΝΔΡΩΝ 4 Τ.Κ. 21200 ΑΡΓΟΣΣ  
 ΤΗΛ 210 0214 0-2455 31551118  
 ΑΦΜ 099502200 ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣΣ  
 ΑΔΑ ΑΤ187/20/Β/00/12  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΣΕΜΕΤΖΗΣ**  
 Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Αικατερίνη Μοθωναίου  
 Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «1η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», αναδόχου ΙΩΝΑ ΑΤΕ μέχρι 30-10-2024.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 563-30/09-07-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ιωάννης Τρεπεκλής

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου