



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/09-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 582-30/09-07-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «1^η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 58375/30/04-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Ιωάννης Τρεπεκλής | Πρόεδρος |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

20ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «1^η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την

Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- προϋπολογισμός: 200.000,00 €
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : MIS 5217051 ΝΠ422 2023ΝΠ42200015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1^{ΗΣ} Σ.Σ. : 838-50/05-09-2023 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ: 260-12/27-03-2024 απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 200.000,00 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 25-04-2024
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC IKE
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 30-06-2024
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η Η προτεινόμενη έως 31-08-2024
- Την από 01-07-2024 εισήγηση παράτασης Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 31-08-2024.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η 1^η Σ.Σ. εγκρίθηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Επαρχιακή Οδό Νο 4 «Μπενίτσες - ... Κάβος» στη θέση «ΤΣΑΚΙ» Μπενιτσών όπου προβλέπεται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και δεν υπήρχε η δυνατότητα η δαπάνη αυτών να καλυφθεί από την ανάλωση απροβλέπτων ή την χρήση επί ελασσον δαπανών της αρχικής σύμβασης.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί όλο το προβλεπόμενο αντικείμενο της 1^{ης} Σ.Σ.

II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 200.000,00 € με ΦΠΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 20-06-2024 αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας δύο μηνών για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, επειδή εκκρεμεί η διάθεση της πίστωσης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και την 1^η Σ.Σ. που τακτοποιεί τις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα καθότι εκκρεμεί η διάθεση της σχετικής πίστωσης.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 και ειδικότερα την παρ. 5 σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της

τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας» και την παρ. 6 σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου...».

- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «1^η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE μέχρι 31-08-2024.

Συν/να
Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.
Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «1^η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE μέχρι 31-08-2024.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 582-30/09-07-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου