



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 31/16-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
Αριθμ. απόφασης 584-31/16-07-2024**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση (1η) προθεσμίας (συνολική) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ» Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 60809/31 /11-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.

Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Παράταση (1η) προθεσμίας (συνολική) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ» Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

Ι.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 88515/19205/(2022)/24-3-2023 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 30-05-2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 670-40/18-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΝ7ΛΕ-ΚΑΜ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 25,50%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.491.427,99 € με Φ.Π.Α.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 22-09-2023 (αρ. πρ. 78269/16709/22-09-2023, ΑΔΑ: Ψ5Β27ΛΕ-ΛΘ5)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Αλεξανδρόπουλος Διονύσης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπ' αρ. 80679/17146/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΣΘ7ΛΕ-2ΘΩ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 270 ημέρες, μέχρι **18-06-2024**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -

Περίληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 502-29/06-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΥΗ7ΛΕ-ΦΟΦ) και 670-40/18-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΝ7ΛΕ-ΚΑΜ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ**», Π/Υ δαπάνης 2.000.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην εταιρεία «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,50%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.491.427,99€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των εκατόν διακοσίων εβδομήντα [270] ημερών, ήτοι μέχρι τις 18/06/2024. Στις αρχές του Ιουνίου 2024 ολοκληρώθηκε περίπου το 32% του έργου που αφορά επί τω πλείστων, ασφαλτοστρώσεις και σκυροδέματα (τάφροι και τοίχοι) στην επαρχιακή οδό από τον οικισμό Ρατζακλί έως τον οικισμό Σκάλα, όπως επίσης και στην επαρχ. οδό Αργοστολίου – Πόρος στον οικισμό Πλατειές. Ωστόσο η συνέχιση εκτέλεσης εργασιών στις υπόλοιπες θέσεις, εντός του οικισμού Σκάλα στην παραλιακή οδό, καθώς επίσης και στην επαρχ. οδό Σκάλα – Πόρος, έμπροσθεν ξενοδοχειακών μονάδων, θα επιφέρει σημαντική όχληση στην ήδη αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση κατά την τουριστική περίοδο που διανύουμε. Επιπλέον επίκειται η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου όπου θα τακτοποιήσει τις διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν, σε σχέση με τις συμβατικές ποσότητες, λόγω εσφαλμένων προμετρήσεων κατά την σύνταξη της μελέτης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε οδικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας (επισκευή και συντήρηση) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα σε τμήματα των επαρχ. οδών 1 και 12 (οδικό τμήμα Πλατειές – Σκάλα – Πόρος), τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2. **ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει εκτελεστεί το 32% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

3. **ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

4. **ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)	ΑΔΑ
------------------	------------	----------	-----

1η	20-06-2024	482.379,34	με Φ.Π.Α.	ΡΗ8Μ7ΛΕ-ΓΟ9
ΣΥΝΟΛΟ		482.379,34	με Φ.Π.Α	

II. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 06-06-2024 αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ.: 49592/9988/06-06-2024), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά παράταση μέχρι 31-12-2024, "...λόγω ανάγκης έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ώστε να περιληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών του εν θέματι έργου...".

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι υπολείπεται περίπου το 68% του συνολικού αντικείμενου της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι επίκειται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων ή/και εργασιών που θα προκύψουν στην εξέλιξη του έργου.
- Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν κυρίως σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου (οικισμός Σκάλα – παραλιακή οδός και οδικό τμήμα μεταξύ Σκάλα - Πόρου), όπου η κίνηση λόγω της τουριστικής περιόδου που διανύουμε είναι ήδη επιβαρυνμένη και η εκτέλεση εργασιών στα τμήματα αυτά στη παρούσα φάση, θα επέφερε σημαντική όχληση.

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση παράτασης (1η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ», αναδόχου «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», κατά 196 ημέρες, ήτοι από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (18-06-2024) μέχρι τις 31-12-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Το διάστημα των επιπλέον εκατόν ενενήντα έξι ημερών, για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και να συνταχθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και επομένως να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο και να τακτοποιηθούν οι ενδεχόμενες διαφορές που θα προκύψουν σε ποσότητες ή/και εργασίες. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 49592/9988/06-06-2024 αίτηση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Δ2
06-06-2024
[Signature]



ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧ/ΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΣΕ (7-6-2024)
Ε. Α. Στεφανίδης
[Signature]

Κεφαλονιά 06/06/2024

αρ. πρωτ.: ΠΕ.ΚΕΦ/ΠΑΡΕΜΒ./017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ.Τ.Ε. / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Διοικητήριο πλ.Βαλλιάνου ΤΚ 28 100 Αργοστόλι

Αριθ. Πρωτ. 49592/9988
Ελήφθη την 6/6/24

Έργο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ

Θέμα: Αίτηση 1^{ης} παράτασης εργασιών

Λόγω ανάγκη έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών ώστε να περιληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών του εν θέματι έργου, παρακαλούμε για την παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 31/12/2024.

Για την «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.»
Ο νόμιμος Εκπρόσωπος


ΜΑΡΟΥΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

ΑΕΦΦ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 266 - 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Τ 210 2777331, 210 2774231 - E-mail : plateiasac@gmail.com

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Ιωάννης Αρμενιάκος
Θεόδωρος Κοντζιάλης
Γεώργιος Μάμαλος
Σάββας Κουλούρης
Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ», αναδόχου «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», κατά 196 ημέρες, ήτοι από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (18-06-2024) μέχρι τις 31-12-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Το διάστημα των επιπλέον εκατόν ενενήντα έξι ημερών, για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και να συνταχθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και επομένως να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο και να τακτοποιηθούν οι ενδεχόμενες διαφορές που θα προκύψουν σε ποσότητες ή/και εργασίες. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 584-31/16-07-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου