



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 31/16-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
Αριθμ. απόφασης 585-31/16-07-2024**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
Ανάδοχος Μελέτης: Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 60809/31 /11-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.

Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
Ανάδοχος Μελέτης: Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας . Ανθής Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Αργοστόλι, 12 Ιουλίου 2024
Αρ. πρωτ.: 52527/10593

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο, Αργοστόλι
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Σ. Βιτωράτου
e-mail: vittoratu@pin.gov.gr
e-mail (για αιτήσεις, αποστολή εγγράφων κ.λπ.)
tm_grammatias.kef@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
Περιφερειακή Επιτροπή Π.Ι.Ν.
e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

- ΚΟΙΝ:
1. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
e-mail: pin@pin.gov.gr
 2. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού
e-mail: antipin_tech_prog@pin.gov.gr
 3. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr
sotiriskouris@gmail.com
 4. Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών
e-mail: gd_metaforon@pin.gov.gr
giannoulis@pin.gov.gr
 5. ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε»
με κοινό εκπρόσωπο κ. Ιωάννη Κουγιανό
Επτανήσου 4B, 11361 Αθήνα.
e-mail: delphi_eng@tee.gr
Και διά του αντικλήτου κου Χριστοπαναγή Κουγιανού
Κοσμά Ζεπούδη 5, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι
τηλ.: 6937202495,
e-mail: xrkoug39@gmail.com

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
Ανάδοχος Μελέτης: Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου, αν. Προϊστάμενη Τ.Κ.Υ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε μελέτες του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12Α/19.01.2023)) και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 (όπως ισχύει), για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή 2023που αφορούν **χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών**, και του αρθρ. 20 Ν.5056/2023 όπου από 1/1/2024 «...ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή αυτών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές...».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

• ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	297.871,28€ χωρίς Φ.Π.Α., 369.360,39 € με ΦΠΑ
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ	Η υπ' αρ. 551-23/26-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΔ7ΛΕ-317) Απόφαση

Εισήγηση για 2η παράταση συνολικής προθεσμίας της δημόσιας σύμβασης:
«Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης Ρέματος Δραπάνου Αργοστόλιου», Π/Υ: 369.360,39€ με ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & Φ.Δ.Σ., ΟΡΩΝ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.)
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	νέος ΚΕ 2023ΝΠ22200018 (παλιός ΚΕ 2020ΜΠ92200012, ΠΔΕ 2020 ΣΑΜΠ 922)
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	28-6-2021 υποβολή προσφορών / 2-7-2021 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	α. Η υπ' αρ. 811-35/28-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΗ5Κ7ΛΕ-ΗΧΣ) - Έγκριση Πρακτικού Ι β. Η υπ' αρ. 897-40/25-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΔΓ7ΛΕ-Η2Β) - Έγκριση Πρακτικού ΙΙ γ. Η υπ' αρ. 1305-61/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΑΑ7ΛΕ-Φ46, ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡΔ011244429) - Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της Σύμβασης.
▪ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	Η υπ' αρ. 66880/3-5-2022 (ΑΔΑ: 6Σ7ΕΟΡ1Φ-ΧΔΗ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί ελέγχου νομιμότητας της ως άνω (γ) απόφασης
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	78,07 %
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	29-9-2022 (υπ' αρ. Πρωτ. 37778/8419/29-9-2022, ΑΔΑ Ρ6ΑΥ7ΛΕ-370, ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011330682)
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	65.320,00 χωρίς Φ.Π.Α., 80.996,90€ με ΦΠΑ
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	1. Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρ.- Τοπ. Μηχανικός Π.Ε. 2. Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε. Δυνάμει της υπ' αρ.πρωτ.οικ.:81180/17771/6-10-2022 Απόφασης Ορισμού Επίβλεψης ΤΚΥΕ -ΑΔΑ:6Ο877ΛΕ-9ΓΑ)
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες ενενήντα ημέρες (390) ημέρες, μέχρι τις 24-10-2023 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων)
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	1 ^η παράταση: έως 30/6/2024 (250 ημέρες από την λήξη της αρχικής προθεσμίας) 1117/14-11-2023 ΑΔΑ:ΨΩΒ37ΛΕ-Γ51 Απόφασης Ο.Ε. Π.Ι.Ν.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της μελέτης του έργου είναι η οριοθέτηση και διευθέτηση του τελευταίου τμήματος του υδρογραφικού δικτύου της υδρολογικής λεκάνης Φαρακλάτων - Διλινάτων - Δαυγάτων του Δήμου Αργοστολίου, πριν την εκβολή του στη θάλασσα, όπου παρουσιάζονται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Το συγκεκριμένο τμήμα του υδατορέματος δέχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες οικιστικές και άλλες ανθρωπογενείς πιέσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να μην είναι λειτουργικό και να μην ανταποκρίνεται στον αντιπλημμυρικό του ρόλο.

Οι επιμέρους μελέτες που θα συνταχθούν στα πλαίσια της παρούσας δημόσιας σύμβασης μελέτης είναι:

- Μελέτη υδραυλικών έργων, κατηγορία 13, η οποία θα περιλαμβάνει υδρολογική μελέτη για την εκτίμηση των πλημμυρικών παροχών και άλλων απαραίτητων δεδομένων, όπως και μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης του τελευταίου πεδινού τμήματος του υδατορέματος, πριν την εκβολή στη θάλασσα, σε ικανό μήκος. Για την κατά το εφικτό μείωση των πλημμυρικών παροχών που κατέρχονται στο τμήμα αυτά θα εκπονηθεί και Γενικό Σχέδιο (Master Plan) Αντιπλημμυρικής Προστασίας που θα αφορά σε όλη τη λεκάνη,
- Μελέτη τεχνικών έργων (στατικών), κατηγορία 8, η οποία θα περιλαμβάνει τον στατικό υπολογισμό των τεχνικών έργων (οχετών) στα σημεία συνάντησης του προς οριοθέτηση και διευθέτηση υδατορέματος με τους βασικούς δρόμους της περιοχής.

- Τοπογραφική μελέτη, κατηγορία 16, κατά μήκος του προς οριοθέτηση και διευθέτηση υδατορέματος και σε επαρκή ζώνη πλάτους, η οποία θα συμπεριλαμβάνει αποτυπώσεις και κτηματογραφίες,
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατηγορία 27, για την οριοθέτηση και τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης του υδατορέματος,
- Γεωλογική Μελέτη, κατηγορία 20, κατά μήκος του προς οριοθέτηση και διευθέτηση υδατορέματος και σε επαρκή ζώνη πλάτους,
- Γεωλογική Μελέτη, κατηγορία 20, κατά μήκος του προς οριοθέτηση και διευθέτηση υδατορέματος και σε επαρκή ζώνη πλάτους,
- Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, κατηγορία 21, κυρίως σε θέσεις των προτεινόμενων τεχνικών έργων,
- Γενικές μελέτες και ειδικότερα το Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ), καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης για τα όλα τα προς υλοποίηση αναγκαία έργα.

1.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

1.4. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η Τοπογραφική αποτύπωση & Κτηματογράφιση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 83-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΓΔ27ΛΕ-7Θ7).

Έχουν υποβληθεί τα επόμενα υπο/στάδια σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: - - -

1.6. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ – ΕΝΤΟΛΕΣ

Το 1ο στάδιο μελέτης υπεβλήθη στις 14-11-2022 (υπ'αρ. ημ. 92533/20151/14-11-2022) και εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα 83-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΓΔ27ΛΕ-7Θ7). Με το υπ.αρ.πρωτ.:27053/5907/7-4-2023 δόθηκε εντολή από την υπηρεσία για την εκπόνηση των επόμενων σταδίων της μελέτης. Ητοι: •Γεωλογική προμελέτη, •Γεωτεχνική έρευνα (αρχική), •Υδρολογική μελέτη, •Αξιολόγηση υποστηρικτικών ερευνών & μελετών, •Προμελέτη υδραυλικών έργων: α.Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής (οριοθέτηση) & β.Προμελέτη διευθέτησης ρέματος, •Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

Από τον ανάδοχο έχουν υποβληθεί κατά σειρά (κατά το χρονοδιάγραμμα του έργου):

- **ΦΑΣΗ 3** (Χρονική Υποφάση 3/Β): Η Γεωλογική Προμελέτη, Γεωτεχνική Έρευνα (αρχική), Υδρολογική Μελέτη, Αξιολόγηση Υποστηρικτικών Ερευνών & Μελετών, στις 8-5-2023 (υπ' αρ. ημ. πρωτ.: 38592/8551/8-5-2023).
- **ΦΑΣΗ 3** (Χρονική Υποφάση 3/Γ): Η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων [Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής (οριοθέτηση) & Προμελέτη διευθέτησης ρέματος] καθώς και Προμελέτη Τεχνικών Έργων, στις 6-6-2023 (υπ'αρ. ημ. πρ. 48617/10739/6-6-2023)
- **ΦΑΣΗ 3** (Χρονική Υποφάση 3/Δ): Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), στις 6-7-2023 (υπ'αρ. ημ. πρ. 58829/12769/6-7-2023).
- **MASTER PLAN (ΦΑΣΗ 5)**: Το Γενικό Σχέδιο -Master Plan- Αντιπλημμυρικών Έργων Λεκάνης Απορροής Φαρακλάτων – Διλινάτων – Δαυγάτων Δήμου Αργοστολίου, στις 4-9-2023 (υπ' αρ. ημ. Πρωτ.:73928/15836/4-9-2023).

Τα ανωτέρω (υπό)στάδια είναι υπό έλεγχο στο σύνολό τους από την Υπηρεσία.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 14-06-2024 αίτησή του (υπ' αριθ. ημ. πρωτ.: 52527/10593/14-6-2024), η οποία είναι εμπρόθεσμη και επισυνάπτεται, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης (μαζί με απαιτούμενους χρόνους εγκρίσεων) έως 30-12-2024, ήτοι κατά 183 ημέρες από το πέρας της τρέχουσας προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης. Βασικός λόγος που επικαλείται μεταξύ άλλων είναι τα δεδομένα που διαπίστωσε κατά την σύνταξη των ανωτέρω μελετητικών σταδίων τα οποία τροποποιούν ορισμένες παραμέτρους του υπό μελέτη αντικειμένου.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης.
2. Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη.
3. Το γεγονός ότι κατά την φάση ελέγχου των υποβληθέντων σταδίων (η οποία έχει ολοκληρωθεί) έχουν εντοπιστεί ζητήματα λόγω του είδους των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε συνδυασμό με τη χάραξη και κατάσταση του υφιστάμενου οδικού και υδρογραφικού δικτύου που επηρεάζουν τη μελέτη.
4. Το γεγονός ότι είναι επιβεβλημένη η τροποποίηση, συμπλήρωση με ελλείποντα στοιχεία και επανυποβολή των εκπονηθεισών μελετών της Φάσης 3 (συμπεριλαμβανομένης της Μελέτης Οριοθέτησης πριν και μετά την κατασκευή έργων), ενέργεια για την οποία εκτιμάται ότι απαιτείται καθαρός χρόνος 2,5 μηνών.
5. Το γεγονός ότι ο απαιτούμενος καθαρός χρόνος για την εκπόνηση των μελετών της Φάσης 4 ισούται με 4 μήνες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ο χρόνος εγκρίσεων των Φάσεων 3 & 4 (συμπεριλαμβανομένης της ΜΠΕ) θα ανέλθει σε περίπου 5,5 μήνες.
6. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαστε

θετικά στη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: **Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης Ρέματος Δραπάνου Αργοστολίου**, αναδόχου Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε» (με κοινό εκπρόσωπο τον κ. Ι. Κουγιανό) κατά ένα έτος ή αλλιώς τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (30-6-2024), ήτοι έως και τις 30-6-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημ. πρωτ. 52527/10593/14-6-2024 αίτηση του αναδόχου.

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου
4. Σ. Βιτωράτου
5. Λ. Νικολάου

Η αν. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε.

ΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
12/07/2024 15:02
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α.-Μ. Βαγγελάτου
Πολ. Μηχ. Π.Ε.

Δ12
14-06-2024

Ενωση Οικονομικών Φορέων
Ι. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε.
Επτανήσου 48 - 11361 Αθήνα - τηλ. 2110123967, 2110123968
- ηλ. ταχ. delphi_eng@tee.gr - ιστοσελίδα www.kougianos.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 52527/10593
Ελήφθη την 14-06-2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Διοικητήριο
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
tm_grammatias.kef@pin.gov.gr

Αθήνα, 14-06-2024

Θέμα: Αίτημα παράτασης - οριοθέτηση αντικειμένου της Σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

Έχοντας υπόψη:

- Την από 29-09-2022 σχετική υπογραφέα Σύμβαση.
- Την έως σήμερα πορεία εξέλιξης της Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία έχουν εκπονηθεί τα στάδια των επιμέρους Μελετών:
 - ο Τοπογραφική αποτύπωση-κτηματογράφηση.
 - ο Γεωλογική προμελέτη.
 - ο Γεωτεχνική έρευνα (αρχική).
 - ο Υδρολογική μελέτη.
 - ο Δξιολόγηση υποστηρικτικών ερευνών και μελετών.
 - ο Προμελέτη υδραυλικών έργων.
 - ο Προμελέτη τεχνικών έργων.
 - ο Μελέτη Περιβαλλοντικών Εππτώσεων.
 - ο Γενικό Σχέδιο (Master Plan) Αντιπλημμυρικών Έργων.
- Την επανεκτίμηση του τεχνικού αντικειμένου, όπως αυτό είχε αρχικά προσδιορισθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα άνω αναφερόμενα εκπονηθέντα στάδια μελετών και με κριτήριο την δυνατότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, με βάση την ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την οριοθέτηση των ρεμάτων, αλλά και τις εκδοθείσες γνωματεύσεις του ΣτΕ επί Αποφάσεων Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

παραθέτουμε τα κάτωθι.

1

Η αρχικά προβλεπόμενη οριοθέτηση αφορούσε 3 διακριτά τμήματα του διαφανιόμενου ρεματος, τα οποία συνίσταντο από την διάταξη αυτών περίπου παράλληλα με τα από δεκαετίες διαμορφωμένα κάτωθι οδικά τμήματα:

- Οδικό Τμήμα 1: «Εκκλησία Δραπάνου - Διακλάδωση οδού προς Φαρακλάτα και Διλινάτα».
- Οδικό Τμήμα 2: «Διακλάδωση οδού προς Φαρακλάτα και Διλινάτα - Φαρακλάτα».
- Οδικό Τμήμα 3: «Διακλάδωση οδού προς Φαρακλάτα και Διλινάτα - Διλινάτα».

Με βάση τη συνταχθείσα Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, την Υδρολογική Μελέτη και το Γενικό Σχέδιο (Master Plan) Αντιπλημμυρικών Έργων, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι βασικά δεδομένα:

- Για τον κλάδο του ρεματος που διατάσσεται όπως περίπου το Οδικό Τμήμα 1, δύναται να υλοποιηθεί η οριοθέτηση καθώς υπάρχει ήδη σαφώς διαμορφωμένη κοίτη του ρεματος μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Η οριοθέτηση αυτή θα προβλέπει σύμφωνα Προμελέτη ανοικτή διατομή χωρίς διαμήκη υπογειοποιημένα τμήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αδειοδοτηθούν (θεσμικό πλαίσιο, ΣτΕ). Οι πλέον δόκιμες φιλικές στο περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις είναι οι ήδη μελετηθείσες α) Οριοθέτηση χωρίς έργα διευθέτησης β) Οριοθέτηση με έργα διευθέτησης από σωματοκιβώτια.
- Για τον κλάδο του ρεματος που διατάσσεται όπως περίπου το Οδικό Τμήμα 2, αφενός δεν διαπιστώθηκαν πλημμυρικές απορροές τα παρελθόντα δυσμενή υδρολογικά έτη, και αφετέρου εκτιμήθηκαν πολύ μικρές πλημμυρικές παροχές από την υδρολογική ανάλυση. Οι διαπιστώσεις αυτές σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία έργων ομβρίων της παρακείμενης οδού, οδηγούν στην πρόβλεψη διαμήκους υπογειοποιημένου τμήματος στην συμβολή του ρεματος με την εν λόγω οδό, το οποίο αφενός είναι ελάχιστης χρησιμότητας και αφετέρου οφείλει να εντάσσεται στο σχεδιασμό των έργων ομβρίων της οδού τα οποία απουσιάζουν παντελώς. Σημειώνεται ότι η εν λόγω οδός ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου χαρακτηρισμού της ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου Αργοστόλιου. Σε κάθε περίπτωση το εκτιμούμε ότι η ένταξη των ομβρίων της οδού και το προκύπτον διαμήκες υπογειοποιημένο τμήμα λόγω του ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, θα συμπαρασύρει στην μη οριοθέτηση του βασικού κλάδου 1.
- Ο κλάδος του ρεματος που διατάσσεται όπως περίπου το Οδικό Τμήμα 3, ουσιαστικά δεν υφίσταται καθώς δεν υπάρχει διαμορφωμένη κοίτη, η δε τοπογραφική μιογάνγεια ταυτίζεται με τον υφιστάμενο δρόμο. Λόγω των διαπιστώσεων αυτών, οριοθέτηση στο τμήμα αυτό δεν δύναται να υπάρχει στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, παρά μόνο η διατύπωση του συνολικού σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων όλης της ανάντη περιοχής της Λεκάνης Απορροής, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Αντιπλημμυρικών Έργων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το προς οριοθέτηση Ρέμα Δραπάνου, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα των έως τώρα εκπονηθεισών μελετών:

- Ο κλάδος του ρεματος που διατάσσεται όπως περίπου το Οδικό Τμήμα 1: «Εκκλησία Δραπάνου - Διακλάδωση οδού προς Φαρακλάτα και Διλινάτα», δύναται να οριοθετηθεί με ήπιες περιβαλλοντικά λύσεις, χωρίς προβλήματα.
- Ο μη σημαντικός από άποψη παροχών κλάδος του ρεματος που διατάσσεται όπως περίπου το Οδικό Τμήμα 2: «Διακλάδωση οδού προς Φαρακλάτα και Διλινάτα - Φαρακλάτα», λόγω της τμηματικής διαμήκους υπογειοποίησης, δύναται να ακυρώσει συνολικά την οριοθέτηση του κλάδου 1, η οποία αφενός αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα τεχνικά, και αφετέρου κρίνεται εφικτή περιβαλλοντικά.
- Ο κλάδος του ρεματος που διατάσσεται όπως περίπου το Οδικό Τμήμα 3: «Διακλάδωση οδού προς Φαρακλάτα και Διλινάτα - Διλινάτα», δεν δύναται να υλοποιηθεί λόγω της μη ύπαρξης ρεματος και διαμορφωμένης κοίτης, λαμβάνοντας ως δεδομένη την από πολλές δεκαετίες υφιστάμενη οδό.

2

Τεχνικά και διαδικαστικά προτείνεται:

Η μελέτη οριοθέτησης αποκλειστικά του τμήματος του ρέματος που διατάσσεται όπως περίπου το Οδικό Τμήμα 1: «Εκκλησία Δραπάνου - Διακλάδωση οδού προς Φαρακλάτα και Διλινάτα», με μήκος οριοθέτησης από την οδική διακλάδωση έως την εκβολή του στη θάλασσα (με τροποποίηση και επανυποβολή των εκπονηθεισών μελετών), και ως εκ τούτου η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης και επανυποβολή των εκπονηθεισών μελετών, με την επισήμανση ότι τα λουτά στάδια μελετών θα εκπονηθούν σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, μετά την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ.

Για την Ένωση

Ιωάννης Κουγιανός

3

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Ιωάννης Αρμενιάκος
Θεόδωρος Κοντζιάλης
Γεώργιος Μάμαλος
Σάββας Κουλούρης
Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης Ρέματος Δραπάνου Αργοστολίου», αναδόχου Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ι. Κουγιανό) κατά ένα έτος ή αλλιώς τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (30-6-2024), ήτοι έως και τις 30-6-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 585-31/16-07-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου