



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 33/23-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 608-33/23-07-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 3η παράταση του έργου: «Συντήρηση βελτίωση 11ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» Π/Υ: 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 63198/33 /18-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} Θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση για 3η παράταση του έργου: «Συντήρηση βελτίωση 11ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» Π/Υ: 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του

άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
Οικ 70627/12252/29-11-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΗΑΟ7ΛΕ-Λ5Η) Δ/ση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Ζακύνθου
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: ΟΙΚ. Ζακύνθου
ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25-02-2022
- Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού: 327-17/12-04-2022 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 8,01 % (οκτώ και ένα εκατοστό επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 1.840.423,62 € (με το Φ.Π.Α.)
- Σύμβαση: 46678/9330/15-06-2022
Μιχαήλ Γιατράς
- Επιβλέποντες: Οικ. 55129/10794/05-07-2022
(Α.Δ.Α.: 93Δ67ΛΕ-Θ2Ο)
Αρχικής Σύμβασης 17-12-2023
- Προθεσμίες: 1^{ης} Παράτασης 17-05-2024
2^{ης} Παράτασης 17-07-2024

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης σε τμήματα της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου - Αλυκών και των παρακείμενων σε αυτή επαρχιακών οδών της Π.Ε. Ζακύνθου.

Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Τα τμήματα της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού και των παρακείμενων αυτής στα οποία υλοποιούνται εργασίες είναι:

1. Σωληνωτό μήκους 85 μέτρων περίπου και διαμέτρου Φ800 σε συνέχεια υφιστάμενου με σκοπό την δημιουργία χώρου στάθμευσης ο οποίος θα εξυπηρετήσει παρακείμενη σχολική μονάδα επί της Τ.Κ. Βανάτου.
2. Σωληνωτό μήκους 170 μέτρων περίπου και διαμέτρου Φ800 σε συνέχεια υφιστάμενου με σκοπό την διαπλάτυνση της οδού αλλά και την διοχέτευση των όμβριων υδάτων σε παρακείμενη τάφρο επί της Τ.Κ. Βανάτου.
3. Βελτίωση ευθυγραμμίας και επιδιόρθωση υποβάθρου οδοστρώματος με την κατασκευή σωληνωτού επί της Τ.Κ. Μέσου Γερακαρίου.
4. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης σε σημείο όπου έχει παρατηρηθεί διάβρωση του πριανούς με συνέπεια την επακόλουθη διάβρωση του υποβάθρου του οδοστρώματος επί της Τ.Κ. Μέσου Γερακαρίου.
5. Σωληνωτό σε μήκος περίπου 200 μέτρων επί συνεχόμενης επικίνδυνης κλειστής στροφής όπου έχει παρατηρηθεί διάβρωση του πριανούς με συνέπεια την επακόλουθη διάβρωση του υποβάθρου του οδοστρώματος επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.
6. Κατασκευή πεζοδρομίου επί της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού, η οποία διέρχεται εντός της τοπικής κοινότητας Καλιπάδου και η κατασκευή των αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (σωληνωτό) για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων.
8. Καθαίρεση υπάρχοντος τοιχίου μήκους 35 μέτρων και κατασκευή νέου με σκοπό την διαπλάτυνση της οδού επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.

Στο σύνολο των ανωτέρω θέσεων προβλέπεται να τοποθετηθεί νέος ασφαλτοτάπητας καθώς και τμηματικά σε διάφορα σημεία της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και των παρακείμενων αυτής.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματοουργικά 100% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεμελίων, καθαιρέσεις, επιχώσεις κ.α.
- Τεχνικά Έργα 100% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ, κατασκευή σωληνωτών, κ.α.
- Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 45% περίπου: Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα.
- Σήμανση – Ασφάλιση 70% περίπου: Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανσης, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαιών ασφαλείας και διαγράμμιση οδών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.840.423,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί προς πληρωμή ο 1^{ος}, ο 2^{ος}, ο 3^{ος}, ο 4^{ος}, ο 5^{ος} και ο 6^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 1.241.433,33 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Το έργο τελεί από την 22^α Απριλίου 2024 υπό διακοπή εργασιών (ΑΔΑ: ΨΟΔΦ7ΛΕ-Μ6Τ) λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού πέραν του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης τεσσάρων (4) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» μέχρι την 17^η-11-2024, προκειμένου μετά την άρση της διακοπής εργασιών να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΥΛΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης τεσσάρων (4) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» μέχρι την 17^η-11-2024, προκειμένου μετά την άρση της διακοπής εργασιών να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 608-33/23-07-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου