



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 33/23-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 626-33/23-07-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ»  
Αναδόχου: ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 63198/33 /18-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> Θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**19ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ»  
Αναδόχου: ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την

Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 800.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 33089/5856/19-05-2020 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.  
Π.Δ.Ε./Κ.Ε. 2018ΕΠ82200000 της  
ΣΑΕΠ822
- Χρηματοδότηση: 05-08-2020
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 211-08/23-02-2021 Οικονομική  
Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 1,18 % (ένα και δεκαοκτώ εκατοστά επί  
τοις εκατό)
- Έκπτωση: 790.598,68 €
- Ποσό συμφωνητικού: 25-06-2021
- Ημερομηνία σύμβασης: Δημήτρης Βαρδακαστάνης  
Απόφαση Δ.Τ.Ε. (οικ /49689 / 8567 28-06-  
2021)
- Επιβλέποντες: Αρχικής Σύμβασης 17-12-2022
- Προθεσμίες: 1<sup>ης</sup> Παράτασης : 16/12/2023  
2<sup>ης</sup> Παράτασης : 16/08/2024

### 1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Αντικείμενο της Οριστικής Μελέτης αποτελεί η επέκταση, συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στη βόρεια πλευρά της νήσου Σταμφάνης του συμπλέγματος Στροφάδων νήσων.

Αναλυτικότερα προβλέπεται:

- Συντήρηση/εκσυγχρονισμός/επέκταση υφιστάμενου προβλήτα Προκείμενου να βελτιωθούν οι συνθήκες και να προστατευτεί η υποσκαφείσα κεφαλή του υφιστάμενου προβλήτος, προβλέπεται επέκταση της κρηπίδωσης της κεφαλής.
- Αναδιαμόρφωση υφιστάμενου μώλου με διασκορπισμένους λίθους θωράκισης αναμόρφωση της διατομής του μώλου με χρήση κυρίως των υπαρχόντων φυσικών του ογκολίθων οι οποίοι και θα αρθούν και επανατοποθετηθούν με χρήση πλωτού γερανού
- Η λεκάνη ανάμεσα στο μώλο και την ακτογραμμή θα καθαριστεί έως το βάθος των – 0,70μ. από Μ.Σ.Θ. από τα φύκη, τα θραύσματα λίθων και τα φερτά υλικά ενώ θα γίνει και άρση και επανατακτοποίηση των όποιων διασκορπισμένων φυσικών ογκολίθων έως το καθορισμένο όριο της αναπέτασης. Η αβαθής κρηπίδωση θα προβλεφθεί με ανωδομή το μέτωπο της οποίας για λόγους αισθητικής θα λιθεπενδυθεί και εξοπλιστεί ανά 5μ. με ανοξειδωτους βραχίονες πρόσδεσης.
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα και διαμόρφωση προσβάσεων

### 1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει πραγματοποιηθεί η επέκταση της προβλήτας, η διαμόρφωση των ογκολίθων, και ο καθαρισμός της λεκάνης.

### 1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 790.598,68 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

### 1.5 Πληρωμές

Με την 1<sup>η</sup> 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> εντολή πληρωμής έχουν πιστοποιηθεί εργασίες μέχρι του ποσού των 380.565,30 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 18/07/2024 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας

περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 16-11-2024 λόγω της ανάγκης αποπεράτωσης της αναδομής, της υπήνεμης πλευράς του κυματοθραύστη του λιμενίσκου της νησίδας Σταμφάνη και της κατασκευής επιπλέον προφυλακτηρίου τοίχου, όπως προέκυψε ότι απαιτείται από την μέχρι σήμερα λειτουργία του έργου.

#### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :**

- Την ανάγκη κατασκευής επιπλέον μήκους του προφυλακτηρίου τοίχου, απο τον αρχικά προβλεπόμενο, προκειμένου να προστατευθεί η λιμενολεκάνη από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
- Την δυσχέρεια αποστολής των αναγκαίων υλικών στη νήσο Σταμφάνη καθώς είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένη και δεν υπάρχει τακτική συγκοινωνία, έτσι το σύνολο των αναγκαίων υλικών, του εξοπλισμού και του προσωπικού μπορεί να μεταβεί στο έργο μόνο μέσω ναυλωμένου επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, του οποίου η ναύλωση και διάθεση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορεί να είναι άμεση και απαιτεί προγραμματισμό.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.

#### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ », διάρκειας τριών μηνών δηλαδή μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης (ανωδομή ) καθώς και του πρόσθετου προφυλακτηρίου τοίχου.

#### **Εσωτ. Διανομή**

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

○ Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Γιαννούλης Δημήτριος  
Μηχανολόγος Μηχανικός



Προς: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου  
 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  
 Υπ. Όψιν: Βαρδακαστάνη Δημήτρη  
 Διοικητήριο 29100 Ζάκυνθος  
 email: [vardakastanis@pin.gov.gr](mailto:vardakastanis@pin.gov.gr)  
 email: [giannoulis@pin.gov.gr](mailto:giannoulis@pin.gov.gr)

Νέα Κηφισιά : 20/11/2023  
 Αρ. Πρωτ. : 61626/ ΕΞ- 26



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 62787/11.390  
 Ημερ/νία : 18/01/2024

Θέμα: Παράταση Χρονοδιαγράμματος Έργου

Έργο: Κατασκευή των λιμενικών έργων πρόσβασης στη νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος των Στροφάδων νήσων.

- Σχετικό: 1. Το με Αριθμό Πρωτοκόλλου 61626/ ΕΞ- 23/20-11-2023 έγγραφο μας  
 2. Την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1190-72/06-12-2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Με το 1<sup>ο</sup> σχετικό η εταιρεία μας ζήτησε 2<sup>η</sup> παράταση εργασιών ήτοι μέχρι 16/08/2024 την οποία και πήραμε σύμφωνα με το 2<sup>ο</sup> σχετικό.

Για τις υπόλοιπες εργασίες που εκκρεμούν, ήτοι η κατασκευή ανωδομών των Σ.Τ.Ο. και η κατασκευή προφυλακτήριου τοιχίου, η εταιρεία μας έχει ήδη προβεί στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν στο Έργο με ενοικιαζόμενο Ferry Boat στο πρώτο δρομολόγιο που θα κάνει προς την Νήσο Σταμφάνη.

Επίσης η εταιρεία μας έχει ήδη έρθει σε συνεργασία με κατάλληλο Υπεργολάβο ο οποίος έχει το απαραίτητο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που να γνωρίζει και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εκτέλεσης του Έργου (απομακρυσμένη περιοχή).

Επειδή όμως για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών θα απαιτηθεί διάστημα πέρα των 2,5 μηνών, αιτούμεθα παράταση του Χρονοδιαγράμματος του Έργου για 3 μήνες ήτοι μέχρι 16/11/2024.

Με εκτίμηση για την  
 TOMH ABETE

Ασλανίδης Ιωάννης

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ » , διάρκειας τριών μηνών δηλαδή μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης (ανωδομή ) καθώς και του πρόσθετου προφυλακτηρίου τοίχου.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 626-33/23-07-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ιωάννης Τρεπεκλής

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου