



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 34/30-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 640-34/30-07-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για Διακοπή εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ – ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.315.127,90 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 65237/34/25-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

14ο Θέμα: Εισήγηση για Διακοπή εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ – ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.315.127,90 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας

αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.430.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	19/09/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 022 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» με Κ.Ε.2021ΕΠ02200000., (Κ.Ε. 2023ΝΠ22200019) και MIS 5216922 όπου περιλαμβάνεται ο τίτλος του εν λόγω έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	8,14 %
Ανάδοχος:	« ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Σύμβαση:	Α.Π. 109929/17078/20-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ2ΔΔ7ΛΕ-0Γ2) & (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014018548)
Ποσό συμφωνητικού:	1.315.127,90 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	20-06-2025 (18)ΜΗΝΕΣ

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση του κεντρικού δρόμου του Νυδριού από την αρχή του περιφερειακού (κόμβος Περιγιαλίου) έως την αρχή του έργου της Α' φάσης της πεζοδρόμησης και από το τέλος του έργου της Α' φάσης της πεζοδρόμησης έως το τέλος του περιφερειακού δρόμου (κόμβος Μεγάλου Αυλακίου).

Και στα δύο ανωτέρω τμήματα η κίνηση των οχημάτων προς το κέντρο του οικισμού θα γίνεται εκατέρωθεν και από τις δύο κατευθύνσεις. Ο δρόμος πλάτους 6 μέτρων περίπου θα επιτρέπει την αμφίδρομη κίνηση αυτοκινήτων . Και στις δύο ζώνες η σύνθεση προβλέπει εκατέρωθεν του δρόμου δύο πλατιά πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και φύτευσης. Οι επιφάνειές τους θα καλυφθούν από σκουπιστό μπετόν, πλάκες γαρμπιλομπετόν, φάσες μαρμάρου και θα τοποθετηθούν κολόνες οδοφωτισμού και αστικός εξοπλισμός.

Στα ανωτέρω τμήματα προοριζόμενα για τη διέλευση των οχημάτων θα κατασκευαστεί νέα υπόβαση και ασφαλοτάπητας και θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο όμβριων υδάτων. Τα όμβρια θα συλλέγονται μέσω φρεατίων υδροσυλλογής που θα κατασκευαστούν εκατέρωθεν του οδοστρώματος ανά 20m περίπου. Μέσω τσιμεντοσωλήνων Φ300 θα διοχετεύονται σε συλλεκτήρα αγωγό από τσιμεντοσωλήνα Φ400 που θα κατασκευαστεί κατά μήκος του δρόμου σε βάθος περί τα 0.85m και στη συνέχεια θα παροχετεύονται μέσω φρεατίων πτώσης προς τους υφιστάμενους αγωγούς διευθέτησης ομβρίων (μεταβλητών διαστάσεων από 0.80 μέχρι 1.20m), από όπου και θα απορρέουν προς τη θάλασσα.

Στο συνολικό μήκος των παρεμβάσεων εμπεριέχεται στην παρούσα εργολαβία και η κατασκευή δύο κυκλοφοριακών κόμβων διευθέτησης της κυκλοφορίας , στην αρχή και το τέλος του παρακαμπτήριου δρόμου του Νυδριού, ο κόμβος Περιγιαλίου και ο κόμβος του Μεγάλου Αυλακίου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί πλήρως όλες οι επεμβάσεις που προβλέπονται για πρώτο κομμάτι της εργολαβίας που εκτείνεται από τον κόμβο περιγιαλίου έως την συναρμογή του έργου με το υφιστάμενο

έργο της Α φάσης της μελέτης. Στο κομμάτι αυτό έχουν κατασκευαστεί όλες οι υποδομές των δικτύων όμβριων, ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης. Έχουν κατασκευαστεί τα ασφαλτικά του δρόμου και η πλήρη κατασκευή των προβλεπόμενων πεζοδρομίων και απομένει η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων και η φύτευση σε αυτά.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Οι εργασίες που απομένουν , είναι οι εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών στο δεύτερο τμήμα της εργολαβίας που εκτείνεται από το τέλος του έργου της Α φάσης έως τον κόμβο του Μεγάλου Αυλακίου και η κατασκευή των δύο κόμβων Περιγιαλίου και Μεγάλου Αυλακίου.

2. Και έχοντας υπόψη:

2.1. Το Α.Π. 63306/9562/19-07-2024 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο ζητά την διακοπή των εργασιών του έργου από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο και την αντίστοιχη παράτασή του κατά τρεις (3) μήνες για τους εξής λόγους:

- Τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που έχει ο επαρχιακός άξονας Λευκάδας-Νυδριού, καθώς και ο δρόμος όπου προβλέπονται οι εργασίες του εν λόγω έργου με την ταυτόχρονη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας , των κινήσεων των επισκεπτών και των κατοίκων του οικισμού.
- Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων και των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή διαμαρτύρονται για την εκτέλεση των εργασιών και την όχληση που δημιουργείτε από αυτές.

2.2. Το γεγονός ότι όλο το δεύτερο τμήμα του έργου αναπτύσσεται επί της επαρχιακής οδού η οποία και αποτελεί την κύρια νότια πρόσβαση στον οικισμό του Νυδριού αλλά και την μοναδική είσοδο για το Λιμάνι του Νυδριού που κατά τους θερινούς μήνες παρουσιάζει μεγάλη κίνηση και αποτελεί την μόνη πρόσβαση προς το νησί του Μεγανησίου.

2.3. Όλες οι παρεμβάσεις του έργου γίνονται επί των πεζοδρομίων τα οποία εφάπτονται σε τουριστικά καταστήματα ,επιχειρήσεις εστίασης και μάρκετ τα οποία καταλαμβάνουν τμήμα των πεζοδρομίων για τις δραστηριότητές τους.

2.4. Τις συνεχείς οχλήσεις της υπηρεσίας μας από περιοίκους του έργου και επιχειρηματίες του τουρισμού που μας ζητούν την διακοπή των εργασιών για την ομαλή εξέλιξη της τουριστικής σεζόν και την απρόσκοπτη εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την Διακοπή των εργασιών του εν λόγω έργου μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο.

2. Την χορήγηση της παράτασης των τριών (3) μηνών στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ που άρχετε από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 20-06-2025 και μέχρι την 20-09-2025 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

**Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α΄**

**Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α΄**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

Δ/ση Τεχνικών Έργων
19-7-2024

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610-270.271, FAX 2610-271.634

ΠΑΤΡΑ 17/07/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αριθ. πρωτ. 63306/9562
Ημερομηνία 19-7-2024

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών λόγω θερινής-τουριστικής περιόδου στα πλαίσια του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ- ΝΥΔΡΙΟΥ
Β'ΦΑΣΗ» αναδόχου εταιρείας ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Σας παρακαλώ να μου εγκρίνετε την διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο λόγω της τουριστικής περιόδου, με την έναρξη της οποίας, δημιουργούνται εμπόδια στην εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τα οποία είναι τα εξής:

1. Αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στις θέσεις επέμβασης του έργου, καθώς ο δρόμος Λευκάδας – Νυδρίου αποτελεί τον πιο πολυσύχναστο δρόμο του νησιού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι συνθήκες για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών και παράλληλα να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων μόνιμων κατοίκων αλλά και επισκεπτών, λόγω των εμποδίων από τα μηχανήματα έργου που καταλαμβάνουν ορισμένα τμήματα του δρόμου.
2. Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες του έργου κυρίως τους θερινούς μήνες, λόγω της προσέλευσης επισκεπτών, διαμαρτύρονται λόγω της όχλησης που δημιουργείται κατά την εκτέλεση των εργασιών (θόρυβος, σκόνη κλπ.)

Για την ανάδοχο εταιρεία
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Απόστολος Μπακαλάρους

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την Διακοπή των εργασιών του εν λόγω έργου μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο.
2. Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης των τριών (3) μηνών στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ που άρχετε από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 20-06-2025 και μέχρι την 20-09-2025 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 640-34/30-07-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου