



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 36/06-08-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 645-36/06-08-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 3η παράταση (οριακή προθεσμία) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.200.000,00€.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 67371/36/01-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|---|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση για 3η παράταση (οριακή προθεσμία) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.200.000,00€.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Υπ' αρ. πρωτ. 86480/18747/24-10-2022 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ Κ.Ε.2023ΝΠ42200015 (παλαιός Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 29-11-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 59-3/1-2-2023 (ΑΔΑ: 90Ε67ΛΕ-Υ1Β) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012384493)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 11,96 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.057.207,58 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 11-4-2023 (αρ. πρωτ. 31210/6739/11-4-2023, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012485646, ΑΔΑ: Ρ61Δ7ΛΕ-ΤΦΛ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σταύρος Πανέρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (υπ' αρ. πρωτ. οικ. 31478/6786/12-4-2023 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: ΨΡΔΦ7ΛΕ-ΗΥ7).
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7-12-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :
 - 1^η Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως 7-5-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 1232-73/15-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΚΔΨ7ΛΕ-ΜΡΕ).
 - 2^η Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου (τμήμα οριακής προθεσμίας) έως 5-8-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 398-20/20-5-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. :
 - Η υπ' αρ. 86444/18189/12-10-2023 (ΑΔΑ:9ΧΤ47ΛΕ-ΙΨΤ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ
 - Η υπ' αρ. 17342/5305/27-2-2024 (ΑΔΑ:6ΤΧΠ7ΛΕ-Θ3Ν) Απόφαση Δ.Τ.Ε. περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ
 - Η υπ' αρ. 630-34/30-7-2024 (ΑΔΑ:ΡΤΔΒ7ΛΕ-Δ3Π) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, περιγράφονται στην τεχνική μελέτη του έργου και έχουν σκοπό την αποκατάσταση βλαβών του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών για την βελτίωση της βατότητας και την ικανοποιητική λειτουργία του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Συνεπώς, δεν αφορά ούτε σε οδικές διαπλατύνσεις, ούτε σε αλλαγές μηκοτομής του οδικού δικτύου, αλλά μόνο εργασίες επιδιορθώσεων, συντηρήσεων κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του δικτύου. Σχετίζεται, δηλαδή, με τις αναμενόμενες ανάγκες εργασιών αποκατάστασης βλαβών του ασφαλτικού οδοστρώματος, που δημιουργήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως (ΙΑΝΟΣ-17 & 18 Σεπτεμβρίου 2020).

Το έργο έχει χαρακτήρα και έργου πολιτικής προστασίας, ως προς την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων και εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης ή/και πρόληψης επιπτώσεων έντονων καιρικών φαινομένων, που ενδεχομένως εμφανιστούν ή προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας).

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό 97% .

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχουν εγκριθεί ο 1^{ος}, 2^{ος} και 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου καθώς και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (βλ. 1.1).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	10/08/23	97015,61	23283,75	120299,36
2	13/10/23	249128,14	59790,75	308918,89
3	01/03/24	153331,76	36799,62	190131,38
4	12/04/24	230490,13	55317,63	285807,76
ΣΥΝΟΛΙΚΑ				905157,39

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: 85,60 %

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 29-7-2024 αίτησή του (υπ' αριθ. πρωτ. ημετ. 65959/13085/29-7-2024), ζητά να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 2 μήνες, ήτοι έως και τις 5-10-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 630-34/30-7-2024 (ΑΔΑ:ΡΤΔΒ7ΛΕ-Δ3Π) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. και δεν έχει ακόμη υπογραφεί.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Ότι οι εργασίες της αρχικής σύμβασης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.
2. Το γεγονός ότι τόσο ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών όσο και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκαν στις 30-7-2024 με την υπ' αρ. με την υπ' αρ. 630-34/30-7-2024 (ΑΔΑ:ΡΤΔΒ7ΛΕ-Δ3Π) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. και εκκρεμεί η υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης.
3. Ότι η 2^η Παράταση του έργου (διάρκειας 3 μηνών) δόθηκε ως τμήμα της οριακής προθεσμίας (λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης παράτασης εκ του αναδόχου). Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι:

- σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής...»
- η αρχική προθεσμία του έργου ήταν οκτώ (8) μήνες - και συνεπώς το σύνολο της οριακής προθεσμίας που δικαιούται ο ανάδοχος είναι τέσσερις (4) μήνες

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου (οριακή προθεσμία), από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (5/8/2024), για διάστημα τριάντα (30) ημερών, ήτοι έως τις 4-9-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανέρης

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Συνημμένα:

Η από 29-7-2024 αίτηση του αναδόχου
(υπ' αριθμ. πρωτ. 65959/13085/29-7-2024)

D2
29/07/2024

ΤΣΕΕ(30/Ε/2024)
Δ. Σπύρατος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 63959/13085
Ελήφθη την 29/7/24

ΑΙΤΗΣΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Ε.Δ.Ε
ΕΔΡΑ: ΛΗΘΟΥΡΙ
ΤΗΛ. 2671092884-6977976459

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

Ως ανάδοχος του έργου,
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ

Έχοντας υπόψη ότι στις 07/08/2024
λήγει η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης
εργασιών, παρακαλώ όπως μου
χορηγήσετε παράταση 2 μηνών, δηλαδή
έως 07/10/2024, για την ολοκλήρωση των
εργασιών της συμπληρωματικής
σύμβασης.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 29/07/2024
ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Ε.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 63978
ΠΑΡΙΣΣΑΔΑ - ΛΗΘΟΥΡΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2671092884 - 6977976459
Α.Φ.Μ.: 042147562 - ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου (οριακή προθεσμία), από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (5/8/2024), για διάστημα τριάντα (30) ημερών, ήτοι έως τις 4-9-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 645-36/06-08-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου