



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 36/06-08-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 650-36/06-08-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 67371/36/01-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 7ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας . Μαρίας Κάγκα, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Η υπ' αριθμ. 84182/18341/17-10-2022 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν." με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 18-11-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : Η υπ' αριθ. 58-3/01-02-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:60ΨΟ7ΛΕ-1ΕΒ & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012397268)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 7 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 172.344,25 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 11-4-2023 (αρ. πρωτ. 9845/2273/11-4-2023 (ΑΔΑ: 93ΞΘ7ΛΕ-Χ39, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012485390 2023-04-11)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 31543/6811/12-4-2023 (ΑΔΑ: Ρ1ΙΟ7ΛΕ-ΘΚΤ) έγγραφο του Τ.Κ.Υ.Ε. περί ορισμού επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 480 ημέρες, ήτοι έως και τις 3-8-2024.
- Α.Π.Ε. Έγκριση ο 1^{ου} ΑΠΕ με την υπ' αρ. οικ. 58979/11851/5-7-2024 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ17Χ7ΛΕ-ΙΝΞ).

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, περιγράφονται στην τεχνική μελέτη του έργου και αφορούν κυρίως το βασικό υδρογραφικό δίκτυο της Παλικής όπου επηρεάζονται κατοικημένες περιοχές, εκμεταλλεύσεις ή έργα υποδομής. Περαιτέρω, μπορούν να γίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις και στο λοιπό υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής Παλικής.

Με το παρόν Έργο θα γίνουν επεμβάσεις, είτε στα πλαίσια αποκατάστασης (συμπληρωματικά των βασικών αποκαταστάσεων που έγιναν μέσω της Πολιτικής Προστασίας), είτε στα πλαίσια πρόληψης ενδεχόμενου επικείμενου κινδύνου, είτε στα πλαίσια διατήρησης της καλής λειτουργικότητας του υδρογραφικού δικτύου.

Το παρόν Έργο αφορά στη διατήρηση ή αποκατάσταση της συνήθους λειτουργίας του υδρογραφικού δικτύου Παλικής και στην αποκατάσταση των παραρεμάτων περιοχών και των περιοχών και των περιοχών απόληξης από τις πλημμυρικές επιπτώσεις, σε εργασίες πρόληψης ενδεχόμενου επικείμενου κινδύνου και εν γένει σε δράσεις πολιτικής προστασίας έκτακτου ή/και επείγοντα χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα το Έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη εργασιών:

A1. Καθαρισμοί φερτών και άρσεις γεωμαζών

A2. Άρσεις πλημμυρικών κινδύνων

B1. Δημιουργία αντιπλημμυρικών αναχωμάτων

B2. Επένδυση με συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) πρανών ρεμάτων ή χειμάρρων

Όλα τα παραπάνω έργα έχουν χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης και θα εκτελούνται ανάλογα με τις ανάγκες που ήδη υπάρχουν και ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν μέχρι την ανάθεση του Έργου, αλλά και κατά τη συμβατική διάρκειά του. Θα εκτελούνται κατά θέσεις, κατόπιν σχετικών εντολών της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενδεχομένως και μετά από σχετική απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, αν κριθεί ότι απαιτείται.

1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ με την υπ' αρ. οικ. 58979/11851/5-7-2024 (ΑΔΑ: Ψ17Χ7ΛΕ-ΙΝΞ) Απόφαση.

1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το σύνολο των εργασιών που έχουν μέχρι στιγμής εκτελεστεί βάσει εντολών της Δ/σας υπηρεσίας, ανέρχεται σε ποσοστό 50% περίπου.

Βάσει της 1ης πιστοποίησης, έχει εκτελεστεί το 16,46% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Με το αρ. πρωτ. 97393/20504/24-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΕΦ7ΛΕ-ΤΨ0) έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, έχει εκδοθεί η 1^η εντολή πληρωμής του έργου ύψους 28.361,27 € (με τον Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 15-7-2024 αίτησή του (υπ' αρ. ημ. πρωτ. 61840/12392/15-7-2024), Συνημ. 1, η οποία είναι εμπρόθεσμη ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι και τις **03-11-2024**, για την κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύψουν με το τέλος της θερινής περιόδου και πριν την έναρξη της χειμερινής, με την αιτιολογία ότι παραμένει ένα σημαντικό ποσό ανεκτέλεστου της σύμβασης, παρότι έχουν εκτελεστεί όλες οι εντολές εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι υπολείπεται περίπου το 50 % του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.
3. Το γεγονός πως το διάστημα των επιπλέον ενενήντα ημερών, κρίνεται εύλογο για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν κατά την φθινοπωρινή περίοδο και την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.
4. Το είδος του έργου, σε συνδυασμό με την ανάγκη ύπαρξης ενεργής εργολαβίας την φθινοπωρινή περίοδο όπου παρατηρούνται έντονες βροχωπτώσεις.

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παράτασης (1^{ης}) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ» κατά ενενήντα ημέρες, ήτοι από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 03-8-2024, μέχρι τις 03-11-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Το διάστημα των επιπλέον ενενήντα ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.

Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 61840/12392/15-7-2024 αίτηση του αναδόχου.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Κ.Υ.Ε.
κ.α.α.

Μαρία Κάγκα
Πολιτικός Μηχανικός

Δ2
 15-07-2024
 ΤΚΧΕ (16/7/2024)
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Ελεγχ. Πρωτ. 61840/2392
 Ελεγχ. την 15/7/24
 ΑΙΤΗΣΗ
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
 Ε.Δ.Ε
 ΕΔΡΑ: ΛΗΞΟΥΡΙ
 ΤΗΛ. 2671092884 - ΚΙΝ 6977976459

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως ανάδοχος του έργου
 < ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ >
 Δεδομένου ότι στις 3/8/2024 λήγει η
 συμβατική προθεσμία και λαμβάνοντας
 υπόψη ότι έχοντας εκτελέσει όλες τις εντολές
 εργασιών της υπηρεσίας παραμένει ένα
 σημαντικό ποσό ανεκτέλεστου της σύμβασης
 παρακαλώ για την χορήγηση παράτασης 3
 μηνών για την κάλυψη τυχόν αναγκών που θα
 προκύψουν με το τέλος της θερινής περιόδου
 και πριν της έναρξης της χειμερινής.

Αργοστόλι, 15/07/2024

Ο Αιτών


 Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ

ΕΡΓΟ: < ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
 ΠΑΛΙΚΗΣ >

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1^{ης}) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ» κατά ενενήντα ημέρες, ήτοι από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 03-8-2024, μέχρι τις 03-11-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Το διάστημα των επιπλέον ενενήντα ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.

Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 650-36/06-08-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου