



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 43/03-09-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 730-43/03-09-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E. »

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-09-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 74358/43/29-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

22ο Θέμα: Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E. »

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισήχθη στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που

προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊστάμενης Αρχής από την Περιφερειακή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 43084/17246/22-06-2020
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ2019 με Κ.Ε.2019ΕΠ52200001
- ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29/09/2020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 680-28/24-06-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 66,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 885.098,31€ μαζί με Φ.Π.Α. (775.098,31€ αρχική σύμβαση και 110.000,00€ 1^η ΣΣΕ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15-12-2021 αρχική σύμβαση και 05/09/2023 1^η ΣΣΕ
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΙΚ 41956/17513/17-05-2023
ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΒΟΗΘΟΣ)
ΟΙΚ 105932/43142/23-12-2021
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15-12-2022
1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 25-03-2023
2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-12-2023
3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-03-2024
4^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-06-2024

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση, ανακατασκευή και επέκταση των φωτεινών σηματοδοτών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία δύο σηματοδοτούμενοι κόμβοι, ενώ στους υπόλοιπους κόμβους έχουν ολοκληρωθεί στο 80% οι οδεύσεις καλωδιώσεων LiCY – Φρεατίων – Γειώσεων – Καλωδιώσεων δικτύου φωτεινών σηματοδοτών 24x1,5.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 885.098,31 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (775.098,31€ αρχική σύμβαση και 110.000,00€ 1^η ΣΣΕ).

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το από 03/05/2024 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου, αναφερόμενος στους κάτωθι λόγους.

- Η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι σε διαδικασία υπογραφής.
- Στην Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου περιλαμβάνονται εργασίες οι οποίες πρέπει να προηγηθούν σχετικών εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν αυτών και αφού ελήφθη από την Υπηρεσία υπόψη ότι:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου,
2. Το γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών ολοκλήρωσης της σύμβασης λόγω της αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών που περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση και πρέπει να προηγηθούν σχετικών εργασιών της αρχικής σύμβασης,
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E. μέχρι την 31-12-2024.

Συν/να

Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.

Φ.Ε.

Χρονολογικό αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	ΣΠ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	/ 08 / 2024	/ 08 / 2024

ΑΙΤΗΣΗ

Της εταιρείας :

SUPERIOR P.C.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

mobile : 6977766099

e - mail : fksuperior@gmail.com

*ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ*Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑρμόδιος Επιβλέπων : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛ/ΜΗΧ. Π.Ε.Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με επωνυμία SUPERIOR P.C.
Ανάδοχος του έργου :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣΑιτούμαι παράταση περάτωσης εργασιών της Κύριας Σύμβασης του
έργου όπου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75% , για διάστημα έως
την 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 για δύο λόγους :α) Η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου είναι σε διαδικασία να
υπογραφεί .β) Η εκτέλεση των εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην
Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου πρέπει να προηγηθούν των
υπολοίπων εργασιών της Κύριας σύμβασης .

Παρακαλώ για ενέργειές σας

Παραμένω στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Κέρκυρα 03 / 05 / 2024

Ο ΑΙΤΩΝ
 SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε.
 SUPERIOR CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER
 PRIVATE COMPANY I.K.E.E.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 19 - 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ
 ΑΦΜ 800513840 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 126077931001
 ΤΗΛ. 210 8042557
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΦΑΤΟΥΡΟΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 SUPERIOR P.C.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι καταψηφίζει διότι όπως ανέφερε πρόκειται για καταστρατήγηση των διαδικασιών με εμφανή ανοχή των υπηρεσιών και των Αρχών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε. μέχρι την 31-12-2024.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 730-43/03-09-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου