



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 50/01-10-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 827-50/01-10-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Προϋπολογισμός: 450.000,00 € με τον Φ.Π.Α. Ανάδοχος: «Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01-10-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 83424/50 /26-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
|    | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.                     |               |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης   | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος   | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

#### .....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**24ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Προϋπολογισμός: 450.000,00 € με τον Φ.Π.Α. Ανάδοχος: «Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας . Ανθής Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη

συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                 | : | 450.000,00 € με ΦΠΑ.  |
| ▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     | : | Η υπ' αριθμ. 78943/17304/29-9-2022 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας   |
| ▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                | : | ΣΑΕΠ 522 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν." με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000   |
| ▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ      | : | 02-11-2022  |
| ▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. | : | Η υπ' αριθ. 1202-65/29-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων<br>ΑΔΑ: 6Θ9Ζ7ΛΕ-5ΞΩ & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012397017 2023 03 30)         |
| ▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ        | : | 7 %   |
| ▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ            | : | 419.235,58 € με Φ.Π.Α.  |
| ▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ          | : | 12-4-2023 (αρ. πρωτ. 23376/5148/12-4-2023)<br>(ΑΔΑ: 9ΛΚ07ΛΕ-ΨΜ5 & ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012498939 2023-04-12)   |
| ▪ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                    | : | Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.<br>Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 31797/6878/13-4-2023 (ΑΔΑ: 90ΕΜ7ΛΕ-Α27) έγγραφο του Τ.Κ.Υ.Ε. περί ορισμού επίβλεψης |
| ▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                   | : | Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 540 ημέρες, ήτοι έως και τις 3-10-2024  |
| ▪ Α.Π.Ε.                       | : | -   |

### **1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το παρόν Έργο αφορά στη διατήρηση ή αποκατάσταση της συνήθους λειτουργίας του υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης και στην αποκατάσταση των παραρεμάτων - παραχειμάρριων περιοχών και των περιοχών απόληξης από τις πλημμυρικές επιπτώσεις, όπως παραπάνω έχουν περιγραφεί, και σε εργασίες πρόληψης ενδεχόμενου επικείμενου κινδύνου

Συγκεκριμένα το Έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη εργασιών:

#### **Α. Καθαρισμοί φερτών και άρσεις γεωμαζών**

Στο συγκεκριμένο είδος εργασιών, καθαρισμού και άρσεων γεωμαζών, περιλαμβάνονται ειδικότερα οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμοί της κοίτης των χειμάρρων (και μισγαγγιών) από υλικά χειμαρρικής λάβας, κατολισθήσεων, καταπτώσεων και γενικά από παρασυρμένες γεωμάζες, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
2. Καθαρισμοί της κοίτης των ρεμάτων και των χειμάρρων από φερτά υλικά στερεοπαροχής στις θέσεις των τεχνικών έργων και στις ζώνες συναρμογής - επιρροής τους (οδικές γέφυρες, οχετοί κ.λπ.) ή σε διευθετημένα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
3. Καθαρισμοί της κοίτης των ρεμάτων και των χειμάρρων από παράνομες επιχώσεις ή από την αυτοφυή βλάστηση, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
4. Καθαρισμοί παραρεμάτων και παραχειμάρριων περιοχών ή των περιοχών απόληξης του υδρογραφικού δικτύου, από υλικά στερεοπαροχής ή χειμαρρικής λάβας, κατά τη διάρκεια ή μετά από πλημμυρικά επεισόδια.

#### **Β. Άρσεις πλημμυρικών κινδύνων**

Στο αντικείμενο του παρόντος Έργου περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και εργασίες άμεσης άρσης πλημμυρικών επιπτώσεων, κατά τη διάρκεια ή υπό τον κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων, δηλαδή εργασίες με έκτακτο ή/και επείγοντα χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

1. Δημιουργία αντιπλημμυρικών αναχωμάτων σε κρίσιμα σημεία του υδρογραφικού δικτύου, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά επεισόδια σε οικισμούς ή έργα υποδομής στα κατάντη.
2. Επένδυση με συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) πρανών ρεμάτων ή χειμάρρων που έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν από κατολισθήσεις ή καταπτώσεις.

Όλα τα παραπάνω έργα έχουν χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης και εκτελούνται ανάλογα με τις ανάγκες που ήδη υπάρχουν και ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Εκτελούνται κατά θέσεις, κατόπιν

σχετικών εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενδεχομένως και μετά από σχετική απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, αν κριθεί ότι απαιτείται.

### 1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του εν θέματι έργου

### 1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το σύνολο των εργασιών που έχουν εκτελεστεί βάσει της 1ης πιστοποίησης, ανέρχεται στο **52,51%**, ενώ βάσει προμετρήσεων ανέρχεται σε 85 % περίπου του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

### 1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Με το αρ. πρωτ. 52908/10693/21-8-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΦΘ7ΛΕ-Β7Φ) έγγραφο της Δ/νσας Υπηρεσίας, έχει εκδοθεί η 1<sup>η</sup> εντολή πληρωμής του έργου ύψους 220.143,88 € (με τον Φ.Π.Α.)

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 23-9-2024 αίτησή του (υπ' αρ. ημ. πρωτ. 81578/15898/23-9-2024), Συνημ. 1, η οποία είναι εμπρόθεσμη και ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι και τις **03-01-2025**, για την κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύψουν κατά την φθινοπωρινή περίοδο, με την αιτιολογία ότι παραμένει ένα σημαντικό ποσό ανεκτέλεστου της σύμβασης.

### Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι υπολείπεται περίπου το 15 % του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.
3. Το γεγονός πως το διάστημα των επιπλέον ενενήντα ημερών, κρίνεται εύλογο για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν κατά την φθινοπωρινή περίοδο και την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.
4. Το είδος του της εργολαβίας η οποία αφορά σε έργο συντήρησης, σε συνδυασμό με την ανάγκη ύπαρξης ενεργής εργολαβίας κατά την φθινοπωρινή περίοδο όπου παρατηρούνται έντονες βροχοπτώσεις.

### Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παράτασης (1<sup>ης</sup>) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 03-10-2024, μέχρι και τις 03-01-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Το διάστημα των επιπλέον τριών μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.

Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

**Συνημμένα:** Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 81578/15898/23-9-2024 αίτηση του αναδόχου

	Ο Επιβλέπων
Μονογραφή	
Όνοματεπώνυμο	Γ. Ρηγόπουλος
Ημερομηνία	23-9-2024

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Κ.Υ.Ε.

Α.- Μ. Βαγγελάτου  
Πολιτικός Μηχανικός

**Εσωτ. Διανομή:**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου
4. Γ. Ρηγόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1<sup>ης</sup>) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 03-10-2024, μέχρι και τις 03-01-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Το διάστημα των επιπλέον τριών μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.

Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 827-50/01-10-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**