



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 53/15-10-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 850-53/15-10-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (3η) της δημόσιας σύμβασης: «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15-10-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την 10-10-2024 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 88232/53/10-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση (3η) της δημόσιας σύμβασης: «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 128.340,00€ με ΦΠΑ (δηλαδή 103.500,00€ με Φ.Π.Α. 24.840,00€).

- **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Η υπ' αρ. πρωτ. 61956/11-6-2019 (ΑΔΑ: 62ΚΦ465ΧΙ8-3ΛΗ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 – ΣΑΕΠ 0221, η χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ» με Κ.Ε. 2019ΕΠ02210030 και συνολική πίστωση 806.000,00€.
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ:** Υπ' αρ. πρωτ. 62161/25800/17-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΘΖ7ΛΕ-ΒΛ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0221 "Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά" με Κ.Ε. 2019ΕΠ02210030 και 2019ΕΠ02210031».
- **ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:** 17 Μαρτίου 2020.
- **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** Οι υπ'αρ.πρωτ.: 495-21/12-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΝΝ7ΛΕ-Μ92), 611-25/09-06-2021 (ΑΔΑ:6Ψ457ΛΕ-ΛΟΓ) και 1013-47/6-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΙ77ΛΕ-ΤΗΡ) αποφάσεις της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. και τέλος η υπ'αρ.πρωτ.: 221793/15-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ8ΟΡ1Φ-ΤΗΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ..
- **ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:** 84,01 %
- **ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:** 128.340,00 € με ΦΠΑ
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** 23-3-2021.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:** Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (υπ'αρ.πρωτ.οικ.:27317/5991/6-4-2022 ΔΤΕ/ΤΣΕ).
- **ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΔ:** αρ.πρωτ.:94734/20574/22-11-2022 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά "Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την διαδικασία ανάθεσης και με την με αρ. Πρωτ. 22196/4845/23-03-22 (22ΣΥΜΝ010370582/22-04-11) συναφθείσα σύμβαση του Υποέργου "Μελέτης Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά" Α/Α 1 της πράξης "Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στην Κεφαλονιά" με Κωδ. ΟΠΣ 5037878".
- **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:** ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2-4-2023 (Τριακόσιες εβδομήντα πέντε ημέρες -375-ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16).
- **ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:** 1η παράταση αριθμ. Απόφασης: 285-14/4-4-2023 Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
-ΑΔΑ:ΨΛ817ΛΕ-26Χ- (έως 18 Δεκεμβρίου 2023).
2η παράταση αριθμ. Απόφασης: 84-4/6-2-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
-ΑΔΑ:ΨΒΘΠ7ΛΕ-ΝΜΨ- (έως 30 Απριλίου 2024).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση πλήρους μελέτης κατασκευής νέου οδικού άξονα που θα συνδέει το Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας (επαρχιακή οδός 6) με την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 1 "Αργοστόλι – Βλαχάτα – Πόρος διά Σιμωτάτων, Ατσουπάδων Μαρκόπουλου, Πάστρας και Τζαννάτων)" του Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α'/8-2-1956), η οποία με νεώτερη απόφαση έχει επεκταθεί μέχρι τη Σκάλα, σε τμήμα της στην περιοχή της Κρανιάς. Πέραν αυτού, η νέα οδός θα συνδέει τρεις υφιστάμενες επαρχιακές οδούς, την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 6 "Αργοστόλι – Μεταξάτα – Σβορωνάτα ως παρακαμπτήριος Ε.Ο. 3" και ειδικότερα το παρακλάδι αυτής που είναι η οδός Αεροδρομίου (βλ. Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/423/29-6-2001), την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 3 "Αργοστόλι - Μεταξάτα – Πεσσάδα διά Σπηλιών, Λακήθρας, Σπαρτιών, Κουντουράτων μέχρι Ε.Ο. 2" και την ως άνω επαρχιακή οδό υπ' αρ. 1 (Αργοστόλι – Πόρος κ.λπ.).

Σύμφωνα με την Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης Οδοποιίας που έχει εκπονηθεί Μάρτιος 2015), πρόκειται για οδό κατηγορίας ΑIII, χάραξης συνολικού μήκους 6.030 m και ταχύτητα μελέτης $V_e = 60 - 70$ Km/h. Η οριζοντιογραφική χάραξη καταρτίστηκε σύμφωνα με τις ευρύτερες χωροταξικές δεσμεύσεις. Τα οριζοντιογραφικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της κατηγορίας ΑIII. Τα μηκοτομικά χαρακτηριστικά της οδού είναι σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες τιμές για την ταχύτητα μελέτης ανά τμήμα της οδού. Για την σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με την νέα αρτηρία προβλέπονται διάφοροι ισόπεδοι κόμβοι. Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών κάτω διάβασης και τεχνικών τοίχων αντιστήριξης σε θέσεις που απαιτούνται.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 235881/22-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού

Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, έχει πραγματοποιηθεί ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του μελετούμενου έργου και έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση.

CPV: 71322000-1 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού», 71322500-6 «Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών»

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ

Η υπό μελέτη οδός προβλέπεται να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κατηγορία οδού: ΑΙΙΙ, ενιαίο οδόστρωμα

Ταχύτητα μελέτης: $V_e = 60 - 70$ χλμ./ώρα

Διατομή: γ2

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η Τοπογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων και η Κτηματογράφηση του συνόλου των έργων συγχρόνως με την τοπογραφική αποτύπωση, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 41778/9266/24-05-2022, έγκριση Αριθμ. Απόφασης 22-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: 94397ΛΕ-5ΤΦ) Ο. Ε. Ιονίων Νήσων.

Έχουν υποβληθεί 3.3α «Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κατ.10)», 3.3β «Οριστική γεωλογική μελέτη (κατ.20)», 3.3γ «Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων (κατ.13)», 3.3δ «Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (κατ.08) – Έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας ρεμάτων (κατ.13)» και 3.3ε «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (κατ.27)»

Έγκριση Αριθμ. Απόφασης 18-4/27-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΧΠΖ7ΛΕ-ΛΑ8) Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Όπως αρχική Σύμβαση. Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει υποβληθεί ο 1ος λογαριασμός (υποβολή με αρ.πρωτ.:13635/3026/16-02-2023).

1.6. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ – ΕΝΤΟΛΕΣ

- 3.1α «Τοπογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων» & 3.1β «Κτηματογράφηση του συνόλου των έργων συγχρόνως με την τοπογραφική αποτύπωση», υποβολή αρ.πρωτ.:41778/9266/24-05-2022, έγκριση Αριθμ. Απόφασης 22-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: 94397ΛΕ-5ΤΦ) Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

- Εντολή εκπόνησης μελετών 2ης φάσης: αρ.ημετ.πρωτ.:7494/1793/6-2-2023.

- 3.3α «Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κατ.10)», υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.

- 3.3β «Οριστική γεωλογική μελέτη (κατ.20)» υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.

- 3.3γ «Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων (κατ.13)» υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.

- 3.3δ «Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (κατ.08)– Έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας ρεμάτων (κατ.13)» υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.

- 3.3ε «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (κατ.27)» υποβολή αρ.πρωτ.:29812/6469/6-4-2023.

- Απόφαση 18-4/27-01-2024 (ΑΔΑ:6ΧΠΖ7ΛΕ-ΛΑ8) Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν. [Έγκριση των επιμέρους σταδίων της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ», δηλαδή των 3.3α Προμελέτη του συστήματος Οδικών Έργων, 3.3β Οριστική Γεωλογική Μελέτη, 3.3γ Προμελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Ομβρίων, 3.3δ Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών – Έλεγχος της Υδραυλικής Επάρκειας Ρεμάτων & 3.3ε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)].

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος με την με αρ.ημετ.πρωτ.:33362/6612/15-4-2024 αίτηση της, η οποία είναι εμπρόθεσμη και επισυνάπτεται, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης (μαζί με τους απαιτούμενους χρόνους εγκρίσεων) 240 (διακοσίων σαράντα) ημερών. Η αρχή του χρόνου της παράτασης ορίζεται από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και από την επακόλουθη αυτής εντολής εκτέλεσης του επόμενου σταδίου από την διευθύνουσα αρχή.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

- 1** Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης.
- 2** Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη.
- 3** Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 4** Το γεγονός ότι η 2^η παράταση που δόθηκε (απόφαση 84-4/6-2-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων -ΑΔΑ:ΨΒΘΠ7ΛΕ-ΝΜΨ-) αφορούσε μόλις σε 84 ημέρες (από 6-2-2024 έως 30-4-2024) αντί των 240 ημερών από την ΑΕΠΟ και την εντολή εκπόνησης των επομένων σταδίων που είχε εισηγηθεί η υπηρεσία. Ο χρόνος των 240 ημερών της εισήγησης είχε υπολογιστεί βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης και τις επιμέρους εγκρίσεις αυτών. Με την χορήγηση της παράτασης των 84 ημερών, αντί των 240, δεν ήταν δυνατόν να συνταχθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα και να τηρηθούν κατ' ελάχιστο οι αρχικοί συμβατικοί χρόνοι εκπόνησης των μελετητικών σταδίων και οι ενδιάμεσοι χρόνοι ελέγχων και εγκρίσεων.
- 5** Το υπ' αρ.πρωτ.οικ.:12216/2263/9-2-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφαλληνίας.
- 6** Την υπ' αρ. 40732/23-5-2024 αίτηση της Π.Ε. Κεφ/νίας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου/Γενική Δ/νση Χωροταξικής, Περ/κής & Αγροτικής Πολιτικής/Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) για έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- 7** Το υπ' αρ. 46871/14-06-2024 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ιονίου με θέμα "Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μελέτη οδικού άξονα αεροδρόμιο - Κρανιά»".
- 8** Την από 02-08-2024 νέα αίτησή μας στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (αρ. πρωτ. εισερχομένου στη ΔΙΠΕΧΩΣ: 60171/05-08-2024) για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας του θέματος με ΠΕΤ 2408000723.
- 9** Το υπ' αρ. 52499/10582/02-08-2024 έγγραφό μας με θέμα "Λειτουργική κατάταξη του οδικού άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά και επανυποβολή ΜΠΕ".
- 10** Το υπ' αρ. 70453/23-09-2024 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ιονίου με θέμα "Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μελέτη οδικού άξονα αεροδρόμιο-Κρανιά»".
- 11** Την από 03-10-2024 επιστολή του μελετητικού γραφείου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. σε απάντηση του 70453/23-09-2024 εγγράφου της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ιονίου.
- 12** Το με αρ.πρωτ.:85792/16737/11-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα "Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ» και διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης".
- 13** Την υπ' αρ. 1186/18-6-2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (3η Παράταση) του υποέργου «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **«Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά»** κατά χρονικό διάστημα 240 ημερών από την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την ημερομηνία της επακόλουθης εντολής εκτέλεσης του επόμενου σταδίου [Πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών Β' Φάσης (κατ. 21)] στην ανάδοχο εταιρία από την υπηρεσία.

Το χρονικό διάστημα των 240 ημερών ισούται με το συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση των μελετητικών εργασιών και τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους εκτέλεσης αυτών.

Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16).

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το σκεπτικό.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Δ. Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή: **1.** Δ.Τ.Ε., **2.** Τ.Σ.Ε., **3.** Σ. Βιτωράτου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ»

Κέρκυρα, 18/06/2024

Αρ. Πρωτ.: 1186

Ταχ. Δ/ση: Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, 49100
Πληροφορίες: Σταματία Θεοτοκάτου
Τηλ.: 2671022784, 2661360000
Email: stheotokatou@mou.gr

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (3η παράταση) του Υποέργου "Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά" Α/Α 1 της Πράξης "Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλονιά" με Κωδικό ΟΠΣ 5037878

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'23.12.2014),
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α'3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Την αριθμ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
5. Την αριθμ. 32671/ΕΥΘΥ/328/15 (ΦΕΚ791 Β/06-05-2015.Διόρθ. ασφαμ.στο ΦΕΚ 1943 β/9-9-15: Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020,
6. Την με αρ. πρωτ. 1226/29-05-2019 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5037878 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»,
7. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 327/25-02-2020 Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την δημοπράτηση του Υποέργου "Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά" της Πράξης Α/Α 1 της πράξης με Κωδ. ΟΠΣ 5037878,
8. Την με αρ. πρωτ. 22196/4845/23-03-22 (22SYMVO10370582/22-04-11) συναφθείσα σύμβαση με τίτλο "Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά",



ΑΑ ΕΞ: 7181 - 6.0



Σελίδα 1

9. Την με αρ. 285-14/04-04-23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων για την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5037878,

10. Την με αρ. 84-4/06-02-24 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων για την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5037878,

11. Το ισχύον Σχέδιο Δράσης δαπανών 2022-2023 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»,

12. Την από 11/06/2024 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου και το με αρ. πρωτ. 42381/8448/16-05-24 (Α.Π. ΕΥΔ 1186/18-06-24) έγγραφο αίτημα του Δικαιούχου για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5037878,

13. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του έργου, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην από 18-06-2024 Λίστα Ελέγχου,

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά» ΑΑ 1 της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά» με κωδικό ΟΠΣ «5037878», (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική διανομή:

- Χρονολογικό Αρχείο,
- Μονάδες Α' & Β2' ΕΥΔ Προγράμματος Ιόνια Νησιά
- Γραφείο Κεφαλληνίας ΕΥΔ Προγράμματος Ιόνια Νησιά

Κοινοποίηση:

- (ηλεκτρονική διεκπεραίωση)
- Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
 - Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Υποδομών & Τεχνικών Έργων (antipin_tech_prog@pin.gov.gr)
 - Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (antipin.kef@pin.gov.gr)
 - Περιφερειακή Επιτροπή Π.Ι.Ν. (gramoikepi@pin.gov.gr)
 - Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών (gd_metaforon@pin.gov.gr, giannoullis@pin.gov.gr)



ΑΑ ΕΑ: 7181 - 6.0



Σελίδα 2

Ένωση Οικονομικών Φορέων

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / Α. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ / ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. /
Π. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ / ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. / ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.**

Επτανήσου 48 - 11361 Αθήνα - τηλ. 211 0123967, 211 0123967 - ηλ.ταχ. delphi_eng@tee.gr
/ ιστοσελίδα www.koujianos.gr

Α2
15-04-2024
Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 33362/6612
Ελήφθη την 15-04-2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Διοικητήριο
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
tm_grammatias.kef@pin.gov.gr
protocol.kef@pin.gov.gr
dkakonikti@pin.gov.gr
vittoratos@pin.gov.gr

Αθήνα, 13-04-2024

Θέμα. «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ»

Έχοντας υπόψη:

α) το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με το συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση και παραλαβή των μελετητικών εργασιών, και

β) τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους έγκρισης αυτών,

αιτούμεθα παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης της μελέτης του θέματος, κατά χρονικό διάστημα 240 ημερών, από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την ημερομηνία της επακόλουθης εντολής εκτέλεσης του επόμενου σταδίου στην Ανάδοχο Ένωση από την Υπηρεσία.

Για την Ένωση



Ιωάννης Κουγιάνος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Γεώργιος Μάμαλος πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 31/12/2024. Με την πρόταση του μέλους κ. Γεώργιου Μάμαλου συμφώνησαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής εκτός του μέλους κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου. Στη συνέχεια το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξουν ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προς την ΠΕΧΟ προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- **Δεν** εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «**Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά**» κατά χρονικό διάστημα 240 ημερών από την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
- Αποφασίζει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «**Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά**» έως 31/12/2024

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 850-53/15-10-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου