



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 66/18-12-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1069-66/18-12-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Παράτασης του έργου «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ., αναδόχου Αντώνιου Φίλιππα ΕΔΕ, χρηματοδότηση με διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-12-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 110440/66/13-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 17ο Θέμα: Έγκριση Παράτασης του έργου «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ., αναδόχου Αντώνιου Φίλιππα ΕΔΕ, χρηματοδότηση με διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας, που περιλαμβάνει δύο φάσεις :

Η πρώτη φάση αφορά στην αποσύνδεση της πλωτής γέφυρας, στη ρυμούλκηση και μεταφορά της σε ναυπηγείο της επιλογής του αναδόχου και στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης προκειμένου να εκδοθεί το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) και στην επανατοποθέτησή της στη θέση λειτουργίας της.

Η δεύτερη φάση αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευών και συντήρησης καθώς και ελέγχων και επιθεωρήσεων της πλωτής γέφυρας που θα απαιτηθούν μέχρι λήξεως της σύμβασης.

Επειδή πρόκειται περί συντήρησης και επισκευών τμημάτων της πλωτής γέφυρας, πολλές από τις προδιαγραφόμενες εργασίες στα τεύχη του έργου μπορεί να διαφοροποιηθούν ως προς το είδος και τις ποσότητες, κάποιες δε από αυτές ενδέχεται να μη χρειαστεί να εκτελεστούν. Η αναγκαιότητα εκτέλεσης για έναν αριθμό από τις εργασίες αυτές και η ποσότητα τους θα προσδιοριστεί κατόπιν των απαιτούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων κατά την ανέλκυση της πλωτής γέφυρας στο ναυπηγείο, καθώς και κατά την μετέπειτα λειτουργία της ως συνάρτηση των βλαβών και των απαιτούμενων ελέγχων, επιθεωρήσεων και εργασιών για την ασφαλή λειτουργία της.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

3) Την από **11/11/2019** εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ & ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ (4 ½ ΕΤΗ ή 54 ΜΗΝΕΣ), από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης., ήτοι έως 11-05-2024.

4) Την υπ' αριθ. 306-14/06-04-2020 (ΑΔΑ : 6ΔΧΑ7ΛΕ-ΞΜΨ) και 552-26/ 26-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 11/10/2024.

5) Την υπ' αριθ. πρωτ. 93645/15229/ΦΕ/07-12-2020 (Π.Ι.Ν./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

6) Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	2.500.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	10/05/2018
Πηγή Χρηματοδότησης :	2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	34,76 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Συμβατική προθεσμία περαίωσης, μετά την 2 ^η παράταση:	1.630.919,06 € με Φ.Π.Α./ 11/11/2019 11-05-2024 31-12-2024

7) Με την υπ' αριθ. 306-14/06-04-2020 (ΑΔΑ : 6ΔΧΑ7ΛΕ-ΞΜΨ) και 552-26/ 26-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ) χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες.

Εν συνεχεία με την αριθμ. 85157/12852/02-10-2024 Απόφαση Δ/ντου Τεχν. Έργων εδόθη παράταση του έργου έως 31/12/2024.

8) Την από 17-12-2024 υπ' αριθμ. 7^η Πράξη της 5ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση παρατάσεως του έργου έως 14-07-2025

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Την από 17-12-2024 υπ' αριθμ. 7^η Πράξη της 5ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 5ης Συνεδρίασης/ 17-12-2024

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 11-11-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3. Θεόδωρος Μανωλίτσας, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
4. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ
6. Γεώργιος Κοντοπρίας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για θέματα εμπειροτεχνών (ΘΕΜΑ 1^ο & 2^ο).

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 6ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ του έργου: ««Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α., συνολικής δαπάνης 1.665.339,80 € με Φ.Π.Α. και 150.000€ με το Φ.Π.Α., μετά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και τις 1^{ης} Σ.Σ.Ε., αναδόχου εταιρείας **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ε.Δ.Ε.**

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 6η (Θέμα 6ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ του έργου: ««Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α., συνολικής δαπάνης 1.665.339,80 € με Φ.Π.Α. και 150.000€ με το Φ.Π.Α., μετά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και τις 1^{ης} Σ.Σ.Ε., αναδόχου εταιρείας **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ε.Δ.Ε.**, μέχρι τις 14/07/2025.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 17-12-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Βραχνούλας

Αγγελική Γεωργάκη

Αναστασία Βούλγαρη

Γεώργιος Κοντοπρίας (για το 1^ο & 2^ο ΘΕΜΑ)



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη παράταση του έργου «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021» έως 14-07-2025.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1069-66/18-12-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου