



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 59/05-11-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 924-59/05-11-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του Σταδίου Β έως τις 31/12/2024, λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλουν ως αναγκαίο.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-11-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 95010/59/31-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
- κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος
4. Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας Αναπληρωματικό Μέλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής..

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Παράταση του Σταδίου Β έως τις 31/12/2024, λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλουν ως αναγκαίο.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/ση: 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
Θέση "Οινοποιείο"
Ταχ. Κώδικας: Ραφήνα, 19009
Πληροφορίες: κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 210 6043220
E-mail: texniki@evdimos.gr

Πικέρμι, 30/10/2024

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
2. Δημοτικές Επιτροπές Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης και Ληξουρίου

ΘΕΜΑ: Παράταση του Σταδίου Β έως τις 31/12/2024, λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλλουν ως αναγκαίο.

Έχοντας υπόψιν:

1. Την από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΕΓ7ΛΕ-2ΑΝ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
2. Το από 30/10/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΕΓ7ΛΕ-2ΑΝ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου & Ιθάκης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 31/08/2023 και αφορά στην βελτιστοποίηση δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

Η πράξη «Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα στίβου και παρκέ γηπέδου καλαθοσφαίρισης», υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ06 «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» και αφορά τα κάτωθι:

- Την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου αθλητικού τάπητα στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου "Ανδρέας Βεργιωτής".
- Την διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση γηπέδου ΕΧΒ, την προμήθεια και εγκατάσταση νέας περίφραξης ύψους 4,00μ. και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Ομαλά.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο γήπεδο 5x5 στο Βαθύ Ιθάκης και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού. Ο αθλητικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες εστίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο γήπεδο 5X5 σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα σημαϊάκια κόρνερ, δύο πάγκους αναπληρωματικών 4 θέσεων και 2 πάγκους αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου 9 θέσεων και την σκούπα συντήρησης.
- Την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Φαρακιάτα.
- Την αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου παρκέ και την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου δαπέδου παρκέ κατάλληλο για χρήση μπάσκετ με πιστοποιητικό FIBA για το κλειστό γυμναστήριο Ληξουρίου.

Η πρόταση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με την υπ' αρ. 12302/2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6Ξ5Β46ΜΤΛ6-56Λ).

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», για λογαριασμό των συμβαλλομένων Δήμων (κύριοι των έργων), από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. (φορέα υλοποίησης) με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» βάσει της ανωτέρω απόφασης ένταξης.

Τα στάδια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης είναι τα εξής:

Α' Στάδιο: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης (5 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Β' Στάδιο: Δημοπράτηση – Συμβασιολογία (9 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Γ' Στάδιο: Υλοποίηση – Παράδοση (24 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Το στάδιο Α ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. προχώρησε στις εργασίες του σταδίου Β, ήτοι στη δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 101/22.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014331605 2024-02-27) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Προμήθειες & Υπηρεσίες Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και έλαβε τον αύξοντα αριθμό 344408. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 03/04/2024 και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είχε οριστεί η 08/04/2024 και ώρα 10:00.

Στην παρούσα φάση έχει αναδειχθεί ο **οριστικός ανάδοχος** της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», βάσει των:

α) υπ' αριθ. πρωτ. 262/10.05.2024 και 263/10.05.2024 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση των τεχνικών & οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 0529042024/29.05.2024 απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

β) υπ' αριθ. πρωτ. 314/17.06.2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **02Α21062024** (ΑΔΑ: Ψ28Ν46Μ51Δ – 490 ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015000262 2024-06-25) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Περαιτέρω έχει υποβληθεί σχέδιο σύμβασης και φάκελος προσυμβατικού ελέγχου στο ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις 02/07/2024 (νωρίτερα από τις 08/07/2024 που προβλεπόταν στο χρονοδιάγραμμα που συνόδευε το από 29/05/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράταση του Σταδίου Β') με την υπ' αριθ. πρωτ. 37728/02.07.2024 αίτηση.

Με την υπ' αριθ. 266/2024 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στις 05/08/2024 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛ.ΣΥΝ.: 44916/05.08.2024).

Στη συνέχεια ζητήθηκαν εκ νέου συμπληρωματικά στοιχεία με το από 16/08/2024 email από το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οποία υποβλήθηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στις 22/08/2024 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛ.ΣΥΝ.: 46947/22.08.2024).

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης προέβλεπε την ολοκλήρωση του Β' σταδίου που αφορά στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη συμβασιολογία έως τις 31/05/2024.

Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε έως τις 31/08/2024 βάσει του από 29/05/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 571-30/09.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΒΝΤ7ΛΕ-ΦΔ1), 161/11.07.2024 (ΑΔΑ: 97ΨΡ46ΜΓ3Ε-ΟΗΡ), 221/09.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΥΚΞ46ΜΓΤΤ-ΞΔ3), 91/09.07.2024 (ΑΔΑ: 6Α3ΑΝΕΟ-ΓΓΜ) και 04Α11062024/11.06.2024 (ΑΔΑ: ΡΞ5Γ46Μ51Δ-4ΜΔ) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Αηξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, λόγω της ως άνω περιγραφείσας διαδικασίας και καθώς δεν είχε εκδοθεί απόφαση σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο μέσα στη νέα προθεσμία (έως 31/08), έγινε νέα παράταση του Σταδίου Β' της προγραμματικής σύμβασης έως τις 31/10/2024, βάσει του από 28/08/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 713-43/03.09.2024 (ΑΔΑ: 6Σ3Τ7ΛΕ-Ν4Φ), 228/10.09.2024 (ΑΔΑ: ΨΠ3Π46ΜΓ3Ε-ΡΦΩ), 306/23.09.2024 (ΑΔΑ: 92Λ346ΜΓΤΤ-ΤΕ1), 119/04.09.2024 (ΑΔΑ: 9ΠΧ3ΩΕΟ-7ΨΦ) και 0429082024/29.08.2024 (ΑΔΑ: Ρ94Υ46Μ51Δ-ΟΡ7) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Αηξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθ. 312/2024 Πράξη του, όπως μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 44916/09.09.2024 διαβιβαστικό στις 09/09/2024, αποφάνθηκε ότι κωλύεται η

υπογραφή του υποβληθέντος για προσυμβατικό έλεγχο σχεδίου σύμβασης, θέτοντας προθεσμία 15 ημερών για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. υπέβαλε προσφυγή ανάκλησης της υπ' αριθ. 312/2024 Πράξης του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 18/09/2024 (καταχώρηση στο σχετικό βιβλίο δικογράφων με αριθμό 6063/2024).

Καθώς δεν έχει εκδοθεί απόφαση σχετικά με την ανωτέρω υποβληθείσα προσφυγή ανάκλησης και η προθεσμία του Σταδίου Β' της προγραμματικής σύμβασης (όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τη 2^η παράταση έως τις 31/10/2024) δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του αντικείμενου του σταδίου που αφορά στην περαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη συμβασιοποίηση της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για τον έλεγχο και την έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο), προκύπτει η ανάγκη εκ νέου **παράτασης του Σταδίου Β' έως τις 31/12/2024**.

Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» εισηγήμασε την παράταση του Σταδίου Β' της από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΞΓ7ΛΕ-2ΑΝ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. έως τις 31/12/2024.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΞΗ ΔΙΟΧΟΡΕΙΟ, Τ.Κ. 19009
ΑΡ. ΓΕΜΗ 155877103000
ΑΦΜ : 901294614 - ΔΟΥ Φ.Α.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 604 2220 - 240 6038922
EMAIL: info@evdimos.gr

Παρασκευή Τατούλη

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Παναγιώτης Αντωνόπουλος

Συνημμένα

1. Το από 30/10/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΞΓ7ΛΕ-2ΑΝ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 31-08-2023**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, του Δήμου Αργοστολίου, του Δήμου Ιθάκης και του Δήμου Ληξουρίου, για την πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

Σήμερα, 30/10/2024, ημέρα Τετάρτη, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εκτελείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», τα οποία ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 240-31/04-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΒ8Χ7ΛΕ-2Ρ0) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την υπ' αριθμ. 85/17-05-2023 (ΑΔΑ: 90ΞΩ46ΜΓ3Ξ - ΣΞΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ληξουρίου, την υπ' αριθμ. 64/22-05-2023 (ΑΔΑ: 67Χ3ΩΕ0 - Θ1Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιθάκης, την υπ' αριθμ. 124/31-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧ446ΜΓΤΤ - 3Γ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αργοστολίου, την υπ' αριθμ. 0202062023 (ΑΔΑ: ΨΤ6646Μ5ΙΔ - ΠΘΦ) απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. και την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 25537/5031/21.03.2024 (ΑΔΑ: ΡΦ7Ν7ΛΕ - 53Π) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με την επανασυγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, συνεδρίασαν δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της, από 31/08/2023 Προγραμματικής

Σύμβασης για την πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

1. Διονύσιος Μινέτος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αργαστολίου, ως αναπληρωτής πρόεδρος *Μιχαήλ Θεοφίλω Προάφθ*
2. Διονύσιος Γ. Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης, ως τακτικό μέλος
3. Ντιουάνι Γάλεμπι, Αντιδήμαρχος Ληξουρίου, ως τακτικό μέλος
4. Σπαθής Ευάγγελος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Αναπληρωτής Προϊστάμενος της διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού, Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος
5. Τατούλη Παρασκευή, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Δήμων Αργαστολίου, Ληξουρίου & Ιθάκης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 31/08/2023 και αφορά στην

βελτιστοποίηση δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Η πράξη «Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα στίβου και παρκέ γηπέδου καλαθοσφαίρισης», υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΙΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ06 «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» και αφορά τα κάτωθι:

- Την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου αθλητικού τάπητα στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου "Ανδρέας Βεργωτής".
- Την διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση γηπέδου 8x8, την προμήθεια και εγκατάσταση νέας περίφραξης ύψους 4,00μ. και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Ομαλά.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο γήπεδο 5x5 στο Βαθύ Ιθάκης και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού. Ο αθλητικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες εστίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο γήπεδο 5x5 σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα σημαϊάκια κόρνερ, δύο πάγκους αναπληρωματικών 4 θέσεων και 2 πάγκους αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου 9 θέσεων και την σκούπα συντήρησης.
- Την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Φαρακλάτα.
- Την αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου παρκέ και την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου δαπέδου παρκέ κατάλληλο για χρήση μπάσκετ με πιστοποιητικό FIBA για το κλειστό γυμναστήριο Ληξουρίου.

Η πρόταση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με την υπ' αρ. 12302/2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6Σ5Β46ΜΤΛ6-5ΘΛ).

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΛΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», για λογαριασμό των συμβαλλομένων Δήμων (κύριοι των έργων), από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟ Α.Ε.Ο.Τ.Α. (φορέα υλοποίησης) με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Λοστική Αναζωογόνηση» βάσει της ανωτέρω απόφασης ένταξης.

Τα στάδια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης είναι τα εξής:

Α' Στάδιο: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης (5 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Β' Στάδιο: Δημοπράτηση – Συμβασιοποίηση (9 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Γ' Στάδιο: Υλοποίηση – Παράδοση (24 μήνες από την υπογραφή της Π.Σ.)

Το στάδιο Α ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. προχώρησε στις εργασίες του σταδίου Β, ήτοι στη δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΛΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 101/22.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014331605 2024-02-27) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Προμήθειες & Υπηρεσίες Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και έλαβε τον αύξοντα αριθμό **344408**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 03/04/2024 και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είχε οριστεί η 08/04/2024 και ώρα 10:00.

Στην παρούσα φάση έχει αναδειχθεί ο **οριστικός ανάδοχος** της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΦΤΑΠΗΤΑ,ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», βάσει των:

α) υπ' αριθ. πρωτ. 262/10.05.2024 και 263/10.05.2024 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση των τεχνικών & οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 0529042024/29.05.2024 απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

β) υπ' αριθ. πρωτ. 314/17.06.2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **02Α21062024** (ΑΔΑ: Ψ28Ν46Μ5ΙΔ – 490 ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015000262 2024-06-25) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Περαιτέρω έχει υποβληθεί σχέδιο σύμβασης και φάκελος προσυμβατικού ελέγχου στο ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις 02/07/2024 (νωρίτερα από τις 08/07/2024 που προβλεπόταν στο χρονοδιάγραμμα που συνόδευε το από 29/05/2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την παράταση του Σταδίου Β') με την υπ' αριθ. πρωτ. 37728/02.07.2024 αίτηση.

Με την υπ' αριθ. 266/2024 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στις 05/08/2024 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛ.ΣΥΝ.: 44916/05.08.2024).

Στη συνέχεια ζητήθηκαν εκ νέου συμπληρωματικά στοιχεία με το από 16/08/2024 email από το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οποία υποβλήθηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στις 22/08/2024 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛ.ΣΥΝ.: 46947/22.08.2024).

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης προέβλεπε την ολοκλήρωση του Β' σταδίου που αφορά στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη συμβασιοποίηση έως τις 31/05/2024.

Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε έως τις 31/08/2024 βάσει του από 29/05/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 571-30/09.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΒΝΤ7ΛΕ-ΦΔ1), 161/11.07.2024 (ΑΔΑ: 97ΨΡ46ΜΓ3Ξ-ΟΗΡ), 221/09.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΥΚΞ46ΜΓΤΤ-ΞΔ3), 91/09.07.2024 (ΑΔΑ: 6Α3ΑΩΕΟ-ΓΤΜ) και 04Α11062024/11.06.2024 (ΑΔΑ: ΡΞ5Γ46Μ5ΙΔ-4ΜΔ) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ληξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, λόγω της ως άνω περιγραφείσας διαδικασίας και καθώς δεν είχε εκδοθεί απόφαση σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο μέσα στη νέα προθεσμία (έως 31/08), έγινε νέα παράταση του Σταδίου Β' της προγραμματικής σύμβασης έως τις 31/10/2024, βάσει του από 28/08/2024 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και των υπ' αριθ. 713-43/03.09.2024 (ΑΔΑ: 633Τ7ΛΕ-Ν4Φ), 228/10.09.2024 (ΑΔΑ: ΨΠ3Π46ΜΓ3Ξ-ΡΦΩ), 306/23.09.2024 (ΑΔΑ: 92Λ346ΜΓΤΤ-ΤΕ1), 119/04.09.2024 (ΑΔΑ: 9ΠΧ3ΩΕΟ-7ΨΦ) και 0429082024/29.08.2024 (ΑΔΑ: Ρ94Υ46Μ5ΙΔ-ΟΡ7) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., των Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ληξουρίου, του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης και του Δ.Σ. Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθ. 312/2024 Πράξη του, όπως μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 44916/09.09.2024 διαβιβαστικό στις 09/09/2024, αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για προσυμβατικό έλεγχο σχεδίου σύμβασης, θέτοντας προθεσμία 15 ημερών για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. υπέβαλε προσφυγή ανάκλησης της υπ' αριθ. 312/2024 Πράξης του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 18/09/2024 (καταχώρηση στο σχετικό βιβλίο δικογράφων με αριθμό 6063/2024).

Καθώς δεν έχει εκδοθεί απόφαση σχετικά με την ανωτέρω υποβληθείσα προσφυγή ανάκλησης και η προθεσμία του Σταδίου Β' της προγραμματικής σύμβασης (όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τη 2^η παράταση έως τις 31/10/2024) δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του σταδίου που αφορά στην περαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη συμβασιοποίηση της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για τον έλεγχο και την έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο), προκύπτει η ανάγκη εκ νέου παράτασης του Σταδίου Β' έως τις 31/12/2024.

Συνεπώς η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με την αρμοδιότητά της όπως προκύπτει από το άρθρο 10, παρ. 3 της από 31/08/2023 προγραμματικής σύμβασης εισηγείται:

Την παράταση του Σταδίου Β έως τις 31/12/2024, λόγω συνθηκών οι οποίες το επιβάλλουν ως αναγκαίο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Μιχαήλ Στοιχίνο
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΩΣ ΑΝΑΠΑΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ολκισκιά

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
30.10.2024 12:56


ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


ΤΑΤΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

8

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι δεν συναινεί με την παράταση και ο πρώτος λόγος είναι η αρχική μας άρνηση να υλοποιούνται έργα από τέτοιου είδους εταιρείες που στην ουσία αντιπροσωπεύουν την Περιφέρεια με έναν τρόπο που φαίνεται και στην πράξη ότι δεν είναι αποδοτικός και ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι μας αποκρύπτονται στοιχεία. Συνέχισε επισημαίνοντας ότι δεν αντιλαμβάνεται τον λόγο απόκρυψης στοιχείων και από πολιτική άποψη υποτιμάται η θέση της Περιφέρειας από την συμπεριφορά του ΕΥΔΗΜΟΥ.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του Σταδίου Β' της από 31/08/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΞΓ7ΛΕ-2ΑΝ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., των Δήμων Αργοστολίου, Ιθάκης, Ληξουρίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. έως τις 31/12/2024.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 924-59/05-11-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου