



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 59/05-11-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 937-59/05-11-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-11-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 95010/59/31-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
- κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος
4. Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας Αναπληρωματικό Μέλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής..

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

**14ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 1610/572/12-01-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 με κωδ. 2020ΕΠ52200001 με MIS 5217051 ΝΠ422  
2023ΝΠ42200015
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 22-03-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 299-15/05-04-2022 απόφαση της  
Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 11,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.340.592,42 €
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 204.407,58
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18-08-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC IKE
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
  - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 18-08-2023
  - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1<sup>η</sup> 31-12-2023 (απόφαση Ο.Ε. 710-42/03-08-2023)  
2<sup>η</sup> 31-03-2024 (απόφαση Ο.Ε. 1220-73/15-12-2023)  
3<sup>η</sup> 30-06-2024 (απόφαση Π.Ε. 282-13/02-04-2024)  
4<sup>η</sup> 31-08-2024 (απόφαση Π.Ε. 525-28/26-06-2024)  
Η προτεινόμενη έως 15-01-2025
- Απόφαση διακοπής εργασιών 69559/31735/22-08-2024 και με την υπ. αρ. ΟΙΚ 83396/38281/26-09-  
2024 απόφαση έγινε άρση της διακοπής εργασιών.
- Την από 22-10-2024 εισήγηση παράτασης Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 15-01-2025.

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των επειγόντων αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των υποδομών ώστε να καταστούν λειτουργικές μετά τις βλάβες που υπέστησαν από την Θεομηνία που έπληξε την Κέρκυρα στις 14-10-2021, εξαιτίας του οποίου η μέση και νότια Κέρκυρα κυρήχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 9211/15-10-2021 απόφασης της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρανών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ιστοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφλατοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Νο 5 στις χιλιομετρικές θέσεις 6+600 , 7+400 και 8+100 από γέφυρα Λιούμπα προς Σταυρό – Στρογγυλή στις οποίες κατασκευάστηκε στα κατάντι πρανή τοίχος αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και ασφαλτόστρωση στις περιοχές παρέμβασης.
- Αποκατάσταση βατότητας της εθνικής οδού Νο 25 Γύρου Αχιλλείου θέση «ΠΕΡΑΜΑ» και ειδικότερα έργα προσωρινής αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι , χαλυβδοπασσάλοι καθώς και έργα μόνιμης αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι Φ300, τοποθέτηση του οπλισμού, αγκύρωση του οπλισμού των μικροπασσάλων και σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα C25/30, διάστρωση οπισθεν του θεμελίου του τοίχου και σε όλο το εμβαδό του σκάμματος τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15, γεωύφασμα και τοποθέτηση γεωαφρού, τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα

C12/15 και κλίση στα ανάντη του σκάμματος σε συνδυασμό με οπές εκτόνωσης επί του τοίχου, οδοστρωσία, ασφαλικό, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίου κατηγορίας N2 επί της στέψης του τοίχου.

- Επούλωση λακκουβών στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κέρκυρας με ψυχρή ασφαλτο.
- Ασφαλτόστρωση σε τμήματα της οδού από γέφυρα Λιούμπα προς Άγιο Ματθαίο

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

-Ποσό σύμβασης: 1.545.000,00 € με ΦΠΑ  
Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 1.116.974,78 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

### **1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 27-09-2024 αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2024 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι υπήρξε διακοπή των εργασιών του έργου εξαιτίας μη πληρωμής λογαριασμού.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Ότι με την υπ. αρ. πρωτ. 77893/35661/26-09-2024 απόφαση έγινε διακοπή των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης λόγω μη πληρωμής λογαριασμού και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει άρση της διακοπής των εργασιών.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση».
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Η Υπηρεσία εκτιμά ότι για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών απαιτείται χρονικό διάστημα περίπου τριών μηνών

### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE μέχρι 15-01-2025.

Συν/να  
Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.  
Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γαστεράτος Κωνσταντίνος  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Δ. Τ. Ε

27-09-2024

✗

SUPERIOR CONSTRUCTIONS S.M.P.C I.K.E.  
 Τεχνική Εταιρεία  
 "Αντρόνι" Δ.Κ. Κυνοπιαστών  
 Τ.Κ. 49084, Κέρκυρα  
 Email: [fksuperior@fmail.com](mailto:fksuperior@fmail.com)  
 Τηλ.: 697 7766099

ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τμ. ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ  
 Αριθμ. Πρωτ. 83522/38355  
 Ημερ. Παραλαβής: 27-09-2024

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΤΦ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα  
 Υπόψη: κα Χαρτοφύλακα Μαρίνα

**ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ**

**ΘΕΜΑ: Αιτιολογική Έκθεση Παράτασης Εργασιών**

Ζητούμε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/10/2024 καθώς

- Η εταιρεία μας, ασκώντας το νόμιμο δικαίωμα της, είχε δηλώσει με έγγραφό της την αρμόδια υπηρεσία πως διακόπτονται οι εργασίες εκτέλεσης του έργου λόγω μη εξόφλησης της 5ης Πιστοποίησης εργασιών συνολικού ποσού 109.230,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
- Η αρμόδια υπηρεσία, στις 22/8/2024, αναγνωρίζοντας την ορθότητα της δήλωσης της εταιρείας μας, ανακοίνωσε πως οι εργασίες εκτέλεσης του έργου διακόπτονται.
- Η αρμόδια υπηρεσία, στις 26/10/2024, μετά την εξόφληση της 5<sup>ης</sup> πιστοποίησης εργασιών, διέταξε την άρση διακοπής εργασιών εκτέλεσης του έργου.

Ο Αιτών

SUPERIOR P.C. I.K.E.  
 SUPERIOR CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER  
 PRIVATE COMPANY I.K.E.  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 19 - Τ.Κ. 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ  
 Α.Φ.Μ.: 800513840 - Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126671901000  
 ΤΗΛ.: 210-8042537

Κωνσταντίνος Βασ. Φατούρος  
 Νομ. Εκπρόσωπος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE μέχρι 15-01-2025.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 937-59/05-11-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Σάββας Κουλούρης**

**Κωνσταντίνος Καποδίστριας**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**