



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 60/12-11-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 953-60/12-11-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση (4η) προθεσμίας (συνολική) της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», Π/Υ 1.918.515,98€ με Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ MIS (ΟΠΣ): 5203249 (ΑΔΑ: 9Ρ127ΛΕ-ΞΩ4 Απόφασης ένταξης) / Ενάρθμος ΠΔΕ: 2021ΕΠ82200000.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12-11-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 97371/60 /07-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

15ο Θέμα: Παράταση (4η) προθεσμίας (συνολική) της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», Π/Υ 1.918.515,98€ με Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ MIS (ΟΠΣ): 5203249 (ΑΔΑ: 9Ρ127ΛΕ-ΞΩ4 Απόφασης ένταξης) / Ενάρθμος ΠΔΕ: 2021ΕΠ82200000.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Νικόλαου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή ως το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσιες συμβάσεις μελετών του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/13, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και τροποποιήσεις δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3528/07 (ΦΕΚ-26/Α'9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2021, ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την υπόψη δημόσια σύμβαση μελέτης, και ιδίως το άρθρο 184 αυτού περί προθεσμιών.
7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'23-11-2017 και ειδικότερα το άρθρο 22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ».
8. Την υπ' αριθμ. 245-13/22-03-2022 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. για την Α) Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης (προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, Β) Έγκρισης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ), Γ) Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ), Δ) Σχεδίου Πρόσκλησης - Διακήρυξης και Ε) Συγκρότησης Τριμελούς Οργάνου Διαπραγμάτευσης.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25201/5478/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010431065) Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016.
10. Την υπ' αριθμ. 567-30/05-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΘ757ΛΕ-7Υ6) Απόφαση της Ο.Ε. της ΠΙΝ για έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης μελέτης.
11. Την υπ' αρ. 78954/17309/06-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΨ17ΛΕ-ΤΝΓ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012086161) δημόσια σύμβαση μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», ποσού 1.918.515,98 € (με Φ.Π.Α.).
12. Την υπ' αρ. 10764/2458/07-02-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΦΝ7ΛΕ-1ΣΧ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: «Ορισμός ομάδας επίβλεψης της μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]).

13. Το αριθμ. πρωτ. 73707/15793/14-09-23 έγγραφο την υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο, με το οποίο δόθηκε η εντολή, οι γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν για να σχεδιαστούν οι επεμβάσεις που θα προταθούν στα πλαίσια της μελέτης του θέματος, να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν το συνολικό τμήμα του οδικού άξονα της Ε.Ο. Αγκώνας – Διβάρατα & Διβάρατα – Φισκάρδο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που φανερώθηκαν με την κακοκαιρία «Petar», με την προϋπόθεση όμως, το κόστος για την εκπόνηση των επιπλέον γεωτεχνικών μελετών να καλυφθεί από την υφιστάμενη συμβατική αμοιβή και αν απαιτηθεί από την ανάλωση των απροβλέπτων.

14. Την αριθμ. πρωτ. 5584/29-10-24 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 94087/18444/29-10-24) αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζητείται η συνέχιση της σύμβασης με τη χορήγηση παράτασης 3 μηνών, από τη λήψη της απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας για την απαλλαγή ή την εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση..

Και επειδή:

- Πρόκειται για δημόσια σύμβασης μελέτης, η εκτέλεση της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρα 182 έως 199.
- Η υπογραφή της σύμβασης οπότε και ξεκίνησαν οι εργασίες της μελέτης και έναρξη των συμβατικών προθεσμιών, ήταν η 06-02-2023.
- Η συνολική προθεσμία της σύμβασης, έχει οριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 §1 του Ν. 4412/16: *«Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις».*
- Με την αρ. 160-21/30-06-2023 (ΑΔΑ: 96797ΛΕ-ΑΛΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκαν τα επιμέρους στάδια: «Τοπογραφική Μελέτη», «Γεωλογική Μελέτη» και «Τεύχος αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών» της ανωτέρω δημόσιας σύμβασης μελέτης.
- Με την υπ' αρ. 149-20/19-07-2024 (ΑΔΑ: 6Ν5Χ7ΛΕ-ΘΨΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε το επιμέρους στάδιο: «Υδραυλική Μελέτη», της δημόσιας σύμβασης μελέτης του θέματος.
- Με την υπ' αρ. 199-28/21-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΨΖ7ΛΕ-ΧΗΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε το επιμέρους στάδιο: «Συγκοινωνιακή Μελέτη / Μελέτη Οδοποιίας», της δημόσιας σύμβασης μελέτης του θέματος.
- Με την αρ. απόφαση 38-1/23-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ5Ψ47ΛΕ-ΦΣΨ), όπως αναφέρεται στο 1ο πρακτικό της από 23-01-2024 συνεδριάσεως της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η παράταση (1^η) της Συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης του θέματος, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/02/2024), κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και τις 05/05/2024.
- Με την αρ. απόφαση 464-24/04-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΚΨ7ΛΕ-Θ6Μ), όπως αναφέρεται στο 24ο πρακτικό της από 04-06-2024 συνεδριάσεως της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η παράταση (2η) της Συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης του θέματος, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/05/2024), κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και τις 05/08/2024.
- Με την αρ. απόφαση 756-45/10-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΣΞ7ΛΕ-ΣΨ4), όπως αναφέρεται στο 45ο πρακτικό της από 10-09-2024 συνεδριάσεως της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η παράταση (3η) της Συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης του θέματος, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/08/2024), κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και τις 05/11/2024.

▪ Με τα αριθμ. πρωτ. έγγραφα:

-92058/18009/22-10-2024, στάλθηκε ο φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία, για την λήψη απόφασης περί μη απαίτησης τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης του θέματος, στο Τμήμα Ι: Επ.Ο. 25/ Αγκώνας – Διβαράτα.

-92046/18006/22-10-2024, στάλθηκε ο φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία, για την λήψη απόφασης περί μη απαίτησης τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης του θέματος, στο Τμήμα ΙΙ: Επ.Ο. 25 / Διβαράτα – Φισκάρδο και στο Τμήμα ΙΙΙ: Επ.Ο. 35 / Διασταύρωση με Ε.Ο. 25 – Άσσος.

-92042/18004/22-10-2024, στάλθηκε ο φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία, για την λήψη απόφασης περί μη απαίτησης τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης του θέματος, στο οδικό Τμήμα: Επ.Ο. 33 / Διασταύρωση με Ε.Ο. 25 – Καρυά (θέση Κ56).

-92038/18001/22-10-2024, στάλθηκε ο φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία, για την λήψη απόφασης περί μη απαίτησης τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης του θέματος, στο οδικό Τμήμα ΙV: Επ.Ο. 26 / θέση «Στροφή Κότσυφα» και στο οδικό Τμήμα V: Επ.Ο. 26 / θέση «Ξηροπόταμος».

-92051/18008/22-10-2024, στάλθηκε ο φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία, για την λήψη απόφασης περί μη απαίτησης τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης του θέματος, στο οδικό Τμήμα VI: Επ.Ο. 31 / θέση «Φάλαρη 1» και στο οδικό Τμήμα VII: Επ.Ο. 31 / θέση «Φάλαρη 2».

▪ Το γεγονός ότι αν δεν ληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία η απόφαση για την μη απαίτηση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης του θέματος ή εναλλακτικά από την ημερομηνία λήψης απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας για την Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν τα υπολειπόμενα στάδια της μελέτης του θέματος.

▪ Για την ζητούμενη παράταση δεν έχει υπαιτιότητα ο ανάδοχος.

▪ Στη σύμβαση δεν έχουν οριστεί προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης (τμηματικές), αλλά μόνο η συνολική προθεσμία περαίωσης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Τη χορήγηση παράτασης (4¹) της συμβατικής προθεσμίας (συνολική), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από την ημερομηνία λήψης απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας για την απαλλαγή ή την εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ή εναλλακτικά από την ημερομηνία λήψης απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας για την Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/11/2024), κατά 3 μήνες.

Ο επιβλέπων μηχανικός

Η Προϊσταμένη
Τ.Σ.Ε.
(Διευθύνουσα
Υπηρεσία)

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος

Διονυσία Κακονύκτη

Συνημμένα

1. Η από 29-10-2024 αίτηση του Αναδόχου

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

29/10/2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

«ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 12363892500

ΕΔΡΑ: ΑΡΧ.ΗΛΙΔΑΣ 63, 27059, ΧΑΒΑΡΙ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Δ/νση Επικοινωνίας- Αλληλογραφίας :
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 3 Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία ΑΤΤΙΚΗΣΑ.Φ.Μ.: 093575946, ΔΟΥ: ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Τηλ.: 210 27 90 882 / 210 27 11 159
Email: info@ilida-eng.gr
Website: www.ilida-eng.grΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 29/10/2024
ΑΠ: 5584ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑριθ. Πρωτ. 94087/18444
Ελήφθη την 29-10-2024ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Περιφερειακό Κατάστημα Κεφ/νίας - Κτ. Διοικητηρίου-Πλ. Βαλλιάνου

Τ.Κ.: 28100 Κεφαλονιά, Τηλ.: 2671360559

Email: dalex@pin.gov.gr

ΥΠΟΨΗΝ: κου Αλεξανδρόπουλου

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για τη μελέτη με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18^{ης}
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΕΠ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ -
ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ΕΠ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠ.Ο.25 - ΚΑΡΥΑ, ΕΠ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΕΠ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, ΕΠ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, ΕΠ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠ.Ο.29
- ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης])»

Μετά την εκδήλωση του φαινομένου Petar και την σχετική μεταξύ μας αλληλογραφία και πιο συγκεκριμένα το με αρ. πρωτ. 73707/15793/14-09-2023 έγγραφό σας, υποβάλαμε αίτημα για την παράταση του συγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο δινόταν η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για την εκπόνηση των απαραίτητων γεωτεχνικών μελετών με τις οποίες θα προταθούν επεμβάσεις στο συνολικό μήκος των οδών Αγκώνας - Διβάρτα και Διβάρτα - Φισκάρδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία φανερώθηκαν με την κακοκαιρία Petar υπό την προϋπόθεση το κόστος τους να καλυφθεί από την υφιστάμενη συμβατική αμοιβή και εφόσον απαιτηθεί από την ανάλωση των απροβλέπτων.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό με την απόφαση 38-1/23-01-2024 της Π. Επιτροπής Ιονίων Νήσων, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 8293/1566 29/01/2024 έγγραφό σας. Η πρώτη παράταση αφορούσε το σύνολο των μελετών που θα απαιτούνταν για τα τμήματα της Ε.Ο. 25 «Αγκώνας - Διβάρτα» και «Διβάρτα - Φισκάρδο». Η πρώτη παράταση για την ολοκλήρωση της σύμβασης δόθηκε μέχρι 05/05/2024.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του επιπλέον αντικειμένου των γεωτεχνικών προέκυψε όπως είχε αναφερθεί και στο αίτημα παράτασης (με αρ. πρωτ. 97213/20467/14-11-2023) η ανάγκη προσαρμογής και των λοιπών μελετητικών εργασιών στα πλαίσια των μελετών οδοποιίας, στατικών και υδραυλικών. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη μελέτης επιπλέον τεχνικών από αυτά που είχαν υπολογιστεί στον ΦΤΕ και πιο συγκεκριμένα 23 τεχνικών (οχετών) στο τμήμα Αγκώνας - Διβάρτα και 13 τεχνικών (οχετών) στο τμήμα Διβάρτα - Φισκάρδο.

Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος συντάχθηκε και θα έπρεπε να εγκριθεί και ο σχετικός Σ.Π. για την ανάλωση των απροβλέπτων στις κατηγορίες που έχει προκύψει η ανάγκη επιπλέον μελετητικού αντικειμένου (γεωτεχνικά, στατικά, υδραυλικά, οδοποιία και τοπογραφικά).



Το αίτημα έγινε αποδεκτό με την απόφαση 464-24/04-06-2024 της Π. Επιτροπής Ιονίων Νήσων, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 51042/11-06-2024 έγγραφό σας. Η δεύτερη παράταση για την ολοκλήρωση της σύμβασης δόθηκε μέχρι 05/08/2024.

Στο διάστημα αυτό ζητήθηκε με την με αρ. πρωτ. 5193/30-07-2024 αίτηση (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 66249/13147/30-07-2024) εκ νέου τρίτη παράταση για τρεις μήνες, λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε εγκριθεί ο σχετικός Σ.Π. που αφορούσε τις επιπλέον εργασίες στα οδικά τμήματα της Ε.Ο. 25 «Αγκώνας – Δίβαράτα» & «Δίβαράτα – Φισκάρδο».

Η νέα αυτή τρίτη παράταση μέχρι 05-11-2024, εγκρίθηκε με την απόφαση 756-45/10-09-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 90ΞΞ7ΛΕ-ΣΨ4).

Στο διάστημα αυτό κατατέθηκε η περιβαλλοντική μελέτη η οποία διαβιβάστηκε αρμοδίως στις αδειοδοτούσες Υπηρεσίες όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η έγκρισή της από αυτές. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της συνολικής μελέτης και για αυτόν το λόγο ζητείται με την παρούσα νέα τέταρτη παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις μήνες από την λήψη της απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας για την απαλλαγή ή την εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα επόμενα στάδια σύνταξης των υπολειπόμενων μελετών και των ΣΑΥ-ΦΑΥ και των ΤΔ.

Μετά τιμής

Για την εταιρεία
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

ΗΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΡΧ. ΗΛΙΔΑΣ 63 ΧΑΛΑΡΙ ΗΛΕΡΑΣ Τ.Κ. 27059
ΥΠΗΡΑ: ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 3 16 ΚΙΝΗΜΑ Τ.Κ. 15234
ΤΗΛ: 210 2731189 - 2705852 FAX: 210 2774721
ΑΦΜ: 090676949 ΔΟΥ: ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 12363992000

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (4^η) της συμβατικής προθεσμίας (συνολική), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από την ημερομηνία λήψης απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας για την απαλλαγή ή την εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ή εναλλακτικά από την ημερομηνία λήψης απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας για την Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/11/2024), κατά 3 μήνες.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 953-60/12-11-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου