



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 63/26-11-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 998-63/26-11-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» πρ/σμού 713.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26-11-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 102064/63/21-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

17ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» πρ/σμού 713.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, η κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων , η αποκατάσταση πλακοστρώσεων από καθιζήσεις και εργασίες διαγραμμίσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός έργου	713.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης	: 14-03-2023
Πηγή Χρηματοδότησης	ΠΔΕ /ΣΑΕΠ022/ MIS:5216902/ Κ.Ε.023ΝΠ22200000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση)	21,17 %
Ημερομηνία Σύμβασης	21-09-2023
Ποσό συμφωνητικού	562.331,70 με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος	«ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ –ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	21-09-2024 (12 ΜΗΝΕΣ)
1 ^{ος} Α.Π.Ε. ποσό:	562.331,70 με Φ.Π.Α. Απόφαση έγκρισης: Α.Π.30734/4598/18-04-2024 (ΑΔΑ:9Ψ947ΛΕ-ΩΒΜ)
Λογαριαμοί	1 ^{ος} Λογαριασμός 182.413,45 € με ΦΠΑ

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών, αποκατάστασης πλακοστρώσεων από καθιζήσεις και διαγραμμίσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων και εντός των

επομένων ημερών θα ολοκληρωθούν. Έχουν γίνει οι εργασίες αποκατάστασης των πεζοδρομίων και των τοιχίων αντιστήριξης τους και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων. Σύντομα θα εκτελεστούν και οι εργασίες διαγράμμισης για την ολοκλήρωση του έργου.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 64212/9684/23-07-2024 αίτησή του αιτήθηκε την παράταση του έργου μέχρι 21/12/2024, διότι λόγω της θερινής τουριστικής κίνησης ήταν αδύνατον να προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών (φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση) για την ολοκλήρωση του έργου.

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στην πρώτη συνεδρίαση που έκανε μετά την αίτηση του αναδόχου και κατόπιν της ανασύστασής του, ενέκρινε 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 21-12-2024 σύμφωνα με την 4^η πράξη (Θέμα 4^ο), της 4ης συνεδρίασης / 15-11-2024 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
2. Την από 23-07-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου.
3. Την αντικειμενική δυσκολία εκτέλεσης των εργασιών φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στον κεντρικό Επαρχιακό οδικό άξονα του Νησιού με αριθμό 1 (Λευκάδα - Καρυά - Βασιλική) κατά τους θερινούς μήνες, λόγο υπερβολικού κυκλοφοριακού φόρτου.
4. Την ανωτέρω γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε θετικά για την παράταση του έργου έως την 21-12-2024.
5. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου και σύντομα αυτό ολοκληρώνεται.

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015**» πρ/σμού 713.000,00 € με ΦΠΑ, του αναδόχου «**ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 21-12-2024 με αναθεώρηση.

Συνημμένα:

1. Την 4^η πράξη (Θέμα 4^ο), της 4ης συνεδρίασης / 15-11-2024 του Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας.
2. Την από 23-07-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ.**

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.

Δ/νση Τεχνικών Έργων

ΤΣΕ

23-7-2024

Βασιλάκης Ν.Τ. Μπα

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αριθ. πρωτ. 64212/9684
Ημερομηνία 23-7-2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ανάδοχος του έργου:

**«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015»**

KENNENTY 43
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση του χρόνου περαιώσεως των εργασιών του έργου:

**«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015»** κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι έως 21/12/2024 καθώς λόγω τουριστικής περιόδου αδυνατώ να συνεχίσω την εκτέλεση εργασιών (φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση) για την ολοκλήρωση του έργου.

ΛΕΥΚΑΔΑ 22 10 7 2024

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
KENNENTY 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187 - FAX: 24423
ΑΦΜ: 028558400 Δ.Π. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 4ης Συνεδρίασης/ 15-11-2024

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 11-11-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ
4. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ
5. Γεώργιος Κοντοπρίας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για θέματα εμπειροτεχνών (ΘΕΜΑ 1^ο & 2^ο)

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015», προϋπολογισμού 713.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 562.331,70 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 4ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015», προϋπολογισμού 713.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 562.331,70 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, έως 21/12/2024.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 15-11-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Βραχνούλας

Αγγελική Γεωργάκη

Αναστασία Βούλγαρη

Φίλιππος Σκληρός



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» πρ/σμού 713.000,00 € με ΦΠΑ, του αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 21-12-2024 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 998-63/26-11-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου