



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 07/11-02-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 113-07/11-02-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 4η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», με υπέρβαση του καθαρού χρόνου του μελετητικού αντικειμένου. Ανάδοχος: Ένωση οικονομικών φορέων «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Δ.Τ. «GEOENVIRO», ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-02-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11194/7/06-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 7ο Θέμα: Εισήγηση για 4η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», με υπέρβαση του καθαρού χρόνου του μελετητικού αντικειμένου. Ανάδοχος: Ένωση οικονομικών φορέων «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Δ.Τ. «GEOENVIRO», ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας . Ανθής Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Αργοστολίου
Ταχ. κώδικας: 28100

Πληροφορίες: Α. Παντελείος Α.-Μ. Βαγγελάτου
Τηλέφωνο: 26713-60562 26713-60564
Δ/ση e-mail: apanтелиos@pin.gov.gr mvangelatou@pin.gov.gr
e-mail για αποστολή εγγράφων: tm_grammatias.kef@pin.gov.gr

Αργοστόλι, 10 Φεβρουαρίου 2025

Αρ. πρωτ.: οικ. 11847/2213

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ:

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης
e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr
2. Αντιπ/χης Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού
e-mail: antipin_tech_prog@pin.gov.gr
3. Γεν. Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
e-mail: giannoulis@pin.gov.gr
4. **Ανάδοχο μελέτης:** Ένωση οικονομικών φορέων ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Δ.Τ. «ΓΕΟΕΝVIRO», ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
κοινό εκπρόσωπο κ. Ανδρέα Αλεβίζο και διά του ανικλήτου κ. Γρηγορίου Μανέντη, Αντ. Μομφεράτου 1, ΤΚ 28100 Αργοστόλι, Τηλ.: 26710-22745
e-mail: meletitiki@tee.gr

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 4^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», με υπέρβαση του καθαρού χρόνου του μελετητικού αντικειμένου.

Ανάδοχος: Ένωση οικονομικών φορέων «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Δ.Τ. «ΓΕΟΕΝVIRO», ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε μελέτες του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 175^Α και 176 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 33 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12Α/19.01.2023)) και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 (όπως ισχύει), για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν **χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών**. Σημειώνεται πως έχει λάβει τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ως το αρμόδιο όργανο για τη γνωμοδότηση επί χορήγησης παρατάσεων σε της Π.Ι.Ν., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση, όταν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου. (Πρακτικό 6^ο/2024, 6^η Συνεδρίαση της 19-12-2024, Απόσπασμα 2^ο)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

• ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	267.520,33 χωρίς Φ.Π.Α., 331.725,21 € με ΦΠΑ
------------------	--

• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & Φ.Δ.Σ., ΟΡΩΝ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Η υπ' αρ. 798-40/5-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΣ7ΛΕ-ΩΒΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200006
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	3-12-2018 υποβολή προσφορών / 7-12-2018 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	α. Η υπ' αρ. 66-03/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΜ1Φ7ΛΕ-04Ν)- Έγκριση Πρακτικού Ι β. Η υπ' αρ. 182-07/17-02-2021 (ΑΔΑ: 971Σ7ΛΕ-ΕΣΝ)- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ γ. Η υπ' αρ. 479-20/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΒΨ57ΛΕ-ΒΙ7 & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008916337- Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της Σύμβασης.
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	Η υπ'αρ.πρωτ.91284/23-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΡΛΟΡ1Φ-ΩΨΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
• ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	77,36 %
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6-8-2021 (αρ. πρωτ. 59566/14637, ΑΔΑ 6ΧΞΒ7ΛΕ-ΨΜΞ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009055591)
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	60.572,58 χωρίς Φ.Π.Α., 75.110,00 € με Φ.Π.Α.
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	1. Από 20-8-2021 έως 8-2-2023: α) Α.-Μ. Βαγγελάτου, Πολ. Μηχ. Π.Ε. και β) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (υπ' αρ. οικ. 65602/16111/20-8-2021 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΥΔ57ΛΕ-5Τ3) 2. Από 9-2-2023 έως σήμερα: α) Αλ. Παντελείδης, Πολ. Μηχ. Π.Ε., β) Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε. (κατ. 20 και 21) και γ) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (τεχνική συνδρομή στην κατ. 16) (υπ' αρ. οικ. 10967/2490/8-2-2023 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΤΕ57ΛΕ-6ΝΕ)).
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες ενενήντα ημέρες (390) ημέρες, μέχρι τις 16-8-2022 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων)
• ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	- Με την υπ' αρ. 639-35/27-7-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 1 ^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 13-5-2023 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων). - Με την υπ' αρ. 372-20/3-5-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 2 ^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 13-5-2024 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων). - Με την υπ' αρ. 470-26/11-6-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 3 ^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως και τις 31-12-2024 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων).

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κλάδων του υδατορέματος της περιοχής Σιμωιάτων του Δ.Δ. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Προβλέπεται η τμηματική οριοθέτηση του κεντρικού και βασικού κλάδου 1 του υδατορέματος "Κόκκινος Βράχος" καθώς και των άλλων δύο κλάδων 2 και 3. Επίσης, στα οριοθετημένα τμήματα του υδατορέματος θα γίνουν και τμηματικές διευθετήσεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται περισσότερο.

Οι επιμέρους μελέτες είναι:

- α. Μελέτη υδραυλικών έργων
- β. Μελέτη στατικών
- γ. Γεωλογική μελέτη
- δ. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη
- ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

στ. Τοπογραφική μελέτη
ζ. Γενικές Μελέτες (Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης).

1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- A. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Όμως, η υπηρεσία μας έχει εισηγηθεί προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης και την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) το οποίο περιέχει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) για την Σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. (Μ.Ε.Ο.Α.)
- B. Σε σχέση με προηγούμενες παρατάσεις, σημειώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 50061/10091/10.6.24 εισήγηση της Υπηρεσίας μας ζητήθηκε παράταση της σύμβασης κατά 415 ημέρες, έως τις 3-7-2025 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις. Σημειώνεται ότι έως τότε δεν είχε ζητηθεί καμία παράταση του καθαρού χρόνου μελέτης, ούτε λόγω εξέτασης της εναλλακτικής Πρότασης Β για την Υδραυλική Προμελέτη και Πρόταση οριοθέτησης, ούτε λόγω του πρόσθετου αντικειμένου της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. Με την 470-26/11-06-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΡΡΤΒ7ΛΕ-ΥΡΙ), αποφασίστηκε να μην εγκριθεί η ανωτέρω ζητούμενη παράταση, αλλά να χορηγηθεί παράταση έως και τις 31-12-2024.

1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Έχει ολοκληρωθεί η Τοπογραφική Μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 1091-51/27-10-2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π7Ω7ΛΕ-ΠΛΚ).
- Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί η Γεωλογική, η Υδρολογική και η Υδραυλική Μελέτη, η Προμελέτη Διευθέτησης του ρέματος και η Πρόταση Οριοθέτησης με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071).
- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με αρ. πρωτ. 36994/8213/4-5-2023 και έχει υποβληθεί αίτηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα υπ' αρ. 2306960424/5.6.23
- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η Τροποποίηση Υδραυλικής μελέτης και Πρότασης οριοθέτησης – Διευθέτησης με αρ. πρωτ. 81878/15957/23.9.24

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει αποσταλεί η 1^η εντολή πληρωμής και η 1^η πιστοποίηση της μελέτης με το υπ' αριθμ. 18370/4128/5-5-2022 διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ3ΞΓ7ΛΕ-Υ6Γ)

Έχει αποσταλεί η 2^η εντολή πληρωμής και η 2^η πιστοποίηση της μελέτης με το υπ' αριθμ. 51791/11367/29-6-2023 διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΨΔΦΨ7ΛΕ-ΨΑΠ)

1.6 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ

Η Τοπογραφική μελέτη κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 20-9-2021, εγκρίθηκε στις 27-10-2021 με την υπ'αρ. 1091-51/27-10-2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π7Ω7ΛΕ-ΠΛΚ) και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με εντολή έναρξης του επόμενου σταδίου.

Στις 2-11-2021 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο το δεύτερο επιμέρους στάδιο της μελέτης ήτοι η «Γεωλογική Μελέτη», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.

Στις 22/12/21 κατόπιν ελέγχου της γεωλογικής μελέτης ζητήθηκε η υποβολή των σχεδίων της Γεωλογικής μελέτης και σε εναλλακτικό υπόβαθρο και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο –προκειμένου να συντηρηθεί κατά το δυνατό ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης- να προχωρήσει στην έναρξη σύνταξης των μελετών 3α (Υδρολογική), 3β (Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης) και 3γ (Προμελέτη διευθέτησης ρέματος), με τη σημείωση ότι όλες οι προαναφερθείσες μελέτες θα εγκριθούν ενιαία.

Στις 28-12-2021 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι μελέτες 3α (Υδρολογική), 3β (Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης) και 3γ (Προμελέτη διευθέτησης ρέματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.

Στις 17-6-2022 κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων, ζητήθηκε από την Υπηρεσία η διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης, στα πλαίσια διερεύνησης της πορείας του βασικού κλάδου του υδρογραφικού δικτύου και την αναζήτηση της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά λύσης.

Στις 11-7-2022 ο ανάδοχος προχώρησε στην «Υποβολή Εναλλακτικής Πρότασης» για την Υδραυλική Προμελέτη Διευθέτησης και την Πρόταση Οριοθέτησης, κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας μας.

Η Υπηρεσία κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου και της εναλλακτικής πρότασης (και λόγω αλλαγών στη σύνθεση της Υπηρεσίας και στη νομοθεσία), εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 10-3-2023

- την έγκριση της Γεωλογικής και Υδρολογικής, Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής – Πρότασης Οριοθέτησης και Προμελέτη διευθέτησης ρέματος και εισηγήθηκε
- την πρόκριση μίας εκ των δύο εναλλακτικών λύσεων (Λύση Α') και
- την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ώστε μετά το παρόν στάδιο να δοθεί εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έναρξη σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αντί της στατικής προμελέτης και των δύο εναλλακτικών λύσεων), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιλεγθείσα εναλλακτική λύση και βάσει αυτής να δοθεί μεταγενέστερα εντολή για τα επόμενα στάδια μελέτης.

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071).

Η Υπηρεσία κοινοποίησε την ανωτέρω απόφαση με το υπ' αρ. πρωτ. 28660/6202/5-4-2023 έγγραφό της, με το οποίο δόθηκε εντολή για την έναρξη εκπόνησης της Μ.Π.Ε.

Στις 4-5-2023 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία -κατόπιν ελέγχου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία- υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα υπ' αρ. 2306960424/5.6.23 ώστε να ελεγχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, κατόπιν του ελέγχου πληρότητας που διενήργησε, μας απέστειλε το υπ' αρ. πρωτ. 72808/15619/30.8.23 έγγραφο, κρίνοντας το φάκελο ελλιπή και καταγράφοντας σχετικές παρατηρήσεις.

Η Υπηρεσία μας, μελέτησε τις αναφερόμενες στο ανωτέρω έγγραφο παρατηρήσεις και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο μελετητή, απάντησε με το έγγραφο υπ' αρ. 75985/16288/22.12.23.

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, απάντησε εκ νέου με το υπ' αρ. πρωτ. 6122/1168/23.1.24 έγγραφο, αφ' ενός δεχόμενη κάποιες απαντήσεις/διευκρινίσεις που δόθηκαν, εφ' ετέρου υποδεικνύοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη μελέτη προκειμένου να γίνει αποδεκτή, π.χ. τροποποίηση της μελέτης διευθέτησης του ρέματος κατά τμήματα, σύνταξη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.

Η Υπηρεσία μας, αφού μελέτησε διεξοδικά όλες τις προτεινόμενες αλλαγές και τις συνέπειες που αυτές εκτιμάται ότι θα έχουν στην πορεία της μελέτης και μετέπειτα κατασκευής του έργου, αποφάσισε -αντί της εναλλακτικής της διάλυσης της σύμβασης- να προσαρμόσει τη μελέτη κατά το δυνατόν, αφού δώσει σχετική εντολή στον ανάδοχο μελετητή.

Ζητήθηκε από τον ανάδοχο να προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την σύνταξη της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Σε συνέχεια της προσκόμισης των ζητούμενων στοιχείων, η Υπηρεσία μας προχώρησε στη σύνταξη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ» λόγω συμπληρωματικής σύμβασης για την σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, για τον οποίο έχει ληφθεί η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Κατόπιν της έγκρισης της παρούσας εισήγησης για 4^η παράταση, θα ακολουθήσει εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} Σ.Σ. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Μέχρι σήμερα ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης παραμένει εντός των προθεσμιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όλες δε οι μελέτες παραδόθηκαν αρχικά εμπρόθεσμα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από υπ' αρ. πρωτ. 80201/15648/18-9-2024 αίτησή του, η οποία είναι εμπρόθεσμη και επισυνάπτεται, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 2-9-2026, **καθώς και αύξηση του καθαρού χρόνου του μελετητικού αντικειμένου** από τις 270 ημέρες του αρχικού χρονοδιαγράμματος σε 480 ημέρες (210 επιπλέον ημέρες) για τους ακόλουθους λόγους:

- Απαιτείται έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα για την εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), η οποία αποτελεί υπερσυμβατικό αντικείμενο.
- Για την εκπόνηση Ε.Ο.Α. θα απαιτηθεί επιπλέον μελετητικός χρόνος τουλάχιστον πέντε (5) μηνών γιατί θα γίνουν παρατηρήσεις της χλωρίδας και πανίδας σε διαφορετικές εποχιακές φάσεις. Μάλιστα η Ε.Ο.Α. θα πρέπει να αρχίσει να εκπονείται τον Μάρτιο του 2025, δηλαδή στην αρχή της εαρινής περιόδου.
- Η τροποποίηση της Μ.Π.Ε. θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της υδραυλικής προμελέτης και της Ε.Ο.Α.
- Η διαδικασία διαβούλευσης και γνωμοδοτήσεων, πριν από την έκδοση Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) είναι χρονοβόρα.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, ως ισχύει για τη συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης.
2. Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη.

3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας εκτιμά πως ο συνολικός καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για την τροποποίηση/ανασύνταξη μελετών και για την Ε.Ο.Α, μπορεί να καλυφθεί σε 435 ημέρες έναντι του αιτούμενου χρόνου των 480 ημερών, διάστημα το οποίο υπερβαίνει κατά 165 ημέρες τον αρχικό καθαρό χρόνο της σύμβασης.
5. Ότι η εκπόνηση της Ε.Ο.Α. πρέπει να εκκινήσει στις αρχές της άνοιξης (1/3/2025), χωρίς έως τότε να υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης κάποιου τμήματος μελέτης. (60 κενές ημέρες)
6. Ότι ο συνολικός καθαρός χρόνος των επόμενων σταδίων μελετών ανέρχεται σε 240 ημέρες.
7. Ότι η Υπηρεσία μας εκτιμά πως ο απαιτούμενος χρόνος εγκρίσεων ανέρχεται σε 185 ημέρες.
8. Την θετική γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως το αρμόδιο όργανο (Πρακτικό 6^ο/2024, 6^η Συνεδρίαση της 19-12-2024, Απόσπασμα 2^ο)

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ**», αναδόχου «**ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΠΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ**» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), **κατά 485 ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31-12-2024), ήτοι έως και τις 30-4-2026**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου επιπλέον μελετητικού αντικειμένου.

Με την ανωτέρω παράταση υπάρχει **υπέρβαση του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου κατά 165 ημέρες** (435 ημέρες έναντι 270 ημερες του αρχικού).

Συνημμένα: Το Πρακτικό 6^ο/2024, 6^η Συνεδρίαση της 19-12-2024, Απόσπασμα 2^ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Η αναπλ. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε.

ALEXANDROS PANTELEIOS
10/02/2025 11:05
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

Εσωτερική διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου
4. Αλ. Παντελείδς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6^ο/2024
6^η Συνεδρίαση της 19-12-2024
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ο

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 31248/6191/10-04-2024 (ΑΔΑ: 92ΟΚ7ΛΕ-ΖΧΚ), απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης περιόδου 2024 - 2025», συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00, σε γραφείο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας (2ος όροφος), μετά την με αρ. πρωτ. : οικ. 57/16-12-2024 πρόσκληση για συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου έλαβαν μέρος οι κάτωθι:

1. **Άγγελος Τσιτσέλης** Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος και αναπληρωτής πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου..
2. **Ευρύκλεια Παπαδήμα**, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, ως τακτικό μέλος,
3. **Παναγής Παπανικολάτος**, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, ως τακτικό μέλος..
4. **Σοφία Κολαίτη**, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), και τακτικό μέλος
5. Ο **Αλέξιος Κωνσταντάκης** υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος (για το 1^ο και 2^ο θέμα)

Ο Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος και πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε, χρέη προέδρου ανέλαβε ο αναπληρωτής του κ. Άγγελος Τσιτσέλης

Ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και τακτικό μέλος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής του **Σπύρος Σπαθής**.

Η Βασιλική Φλώρου, δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κεφ/νίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τακτικό μέλος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής **Άλκηστη - Αναστασία Κατσούνη**

Στη συνέχεια κι αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, παρουσία και της γραμματέας του Συμβουλίου **Σοφίας Μισαηλίδου**, το Τεχνικό Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για τη γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων (αποκλειστικά για θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) :

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για 4η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ» με υπέρβαση του καθαρού χρόνου του μελετητικού αντικειμένου.

Εισηγητής : Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Τ.Ε. \ Τ.Υ.Κ.Ε.

Αφού αναγνώστηκε η υπ' αρ. πρωτ.: οικ. 109888/21894/12-12-2024 εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε. \ Τ.Υ.Κ.Ε Π.Ε. Κεφαλληνίας, που αιτοτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά για 4η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εν λόγω μελέτης, στα πλαίσια του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με την εισήγηση και τα προσκομισθέντα σε αυτή στοιχεία.

Στο θέμα συμμετείχε και το μέλος κ. Αλέξιος Κωνσταντάκης, ως νόμιμος αναπληρωτής του Προϊστάμενου της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου

Σοφία Μισαηλίδου

Άγγελος Τσιτσέλης

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' βαθμό

Ακριβές Απόσπασμα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/ 19-12-2024

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

**SOFIA MISAILIDOU
24/12/2024 10:52
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αναδόχου «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), κατά 485 ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31-12-2024), ήτοι έως και τις 30-4-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου επιπλέον μελετητικού αντικειμένου.

Με την ανωτέρω παράταση υπάρχει υπέρβαση του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου κατά 165 ημέρες (435 ημέρες έναντι 270 ημέρες του αρχικού).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 113-07/11-02-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου