



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 07/11-02-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 123-07/11-02-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 1.150.000,0 € (με το Φ.Π.Α.).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-02-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11194/7/06-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

17ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 1.150.000,0 € (με το Φ.Π.Α.).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του

άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 1.150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΝΠ-422, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200002
MIS:5217035
- Απόφαση ανάθεσης: 239-11/20-03-2024 Περιφερειακή Επιτροπή ΠΙΝ
(ΑΔΑ:9Π947ΛΕ-ΣΨΣ &
ΑΔΑΜ:24ΑWRD014601720)
38713/7086/30-05-2024 (έκπτωση 7,28 %)
- Σύμβαση έργου: 1.066.810,13€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: ΨΔΠ77ΛΕ-
ΟΣΕ)
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη
Οικ.52406/9576/14-06-2024
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 23-02-2025

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης κυρίως διαπλάτυνσης της 13ης Επαρχιακής Οδού στα όρια των κοινοτήτων Σαρακηνάδου και Βανάτου της Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία παραλαμβάνει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, κυρίως εμπορικών επιχειρήσεων, με ταυτόχρονα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής που παρουσιάζει πλημμυρικά προβλήματα.

Το έργο αφορά σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα αφού προηγηθεί φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτικού και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5cm σε μήκος περίπου 1.200 μέτρων. Όπου απαιτηθεί θα γίνει εκ νέου κατασκευή οδοστρωσίας και εξυγίανση, αποκατάσταση του εδάφους με θραυστό υλικό 3Α, εφαρμογή στρώσης οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση, πάχους 10cm έκαστη), ασφαλτική στρώση βάσης και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, πάχους 5cm.

Οι εργασίες επίσης περιλαμβάνουν την κατασκευή υδραυλικών τεχνικών έργων (σωληνωτών) από προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ800 σε μήκος 1645,0 μέτρα, εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, σε τμήματα στα οποία έχει παρατηρηθεί πλημμυρική συσσώρευση των όμβριων υδάτων.

Οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας περιλαμβάνουν τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση της Οδού και συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης, ήτοι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές πινακίδες (stop κ.λ.π) καθώς και πληροφοριακές πινακίδες.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί περίπου του 50% του φυσικού αντικείμενου του έργου και υπολείπονται να κατασκευαστούν τμήμα του δικτύου των υδραυλικών τεχνικών, των τοιχίων αντιστήριξης, οι εργασίες ανακατασκευής της οδοποιίας και της σήμανσης .

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.066.810,13€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχει αποσταλεί προς πληρωμή ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 12.081,77€ ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 13-01-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία αιτείται παράταση κατά πέντε (5) μήνες της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
- Επειδή η περίοδος κατασκευής του έργου συνέπεσε αφενός με την θερινή περίοδο (καλοκαίρι 2024), όπου λόγω της θέσης του έργου ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος της τουριστικής περιόδου καθυστέρησε την εξέλιξή του, αλλά και αφετέρου με τη χειμερινή περίοδο, όπου λόγω των συχνών βροχοπτώσεων, δυσχεραίνεται η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, θα απαιτηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο η χορήγηση παράτασης πέντε (5) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών, δηλαδή μέχρι **30-07-2025**.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» κατά πέντε (5) μήνες μέχρι τις 30 Ιουλίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» κατά πέντε (5) μήνες μέχρι τις 30 Ιουλίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 123-07/11-02-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**Αικατερίνη Μοθωναίου****ΤΑ ΜΕΛΗ****Ιωάννης Αρμενιάκος****Θεόδωρος Κοντζιάλης****Γεώργιος Μάμαλος****Σάββας Κουλούρης****Θεόδωρος Γαλιατσάτος****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**