



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 08/18-02-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 128-08/18-02-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-02-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 13700/8 /13-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος , κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης και τον αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	2.190.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	14/01/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	33,21 %
Ημερομηνία Σύμβασης :	08-9-2022
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	1.465.982,44 με Φ.Π.Α./ 08-9-2022
Ανάδοχος :	«Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	08-09-2023
1 ^η παράταση:	31-12-2023 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1059-66/31-10-2023 (6ΓΗΖ7ΛΕ-94Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2 ^η παράταση:	31-07-2024 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 73-3/30-01-2024 (95ΗΔ7ΛΕ-ΘΩΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
3 ^η παράταση	31-03-2025 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 3 ^η Συνεδρίαση / 2 ^η πράξη (2 ^ο θέμα) / 25-7-2024 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Διακοπής εργασιών .	Η υπ. αρ. 13978/2146/27/02/2024 (6ΓΠ67ΛΕ-ΦΣ1) Απόφαση τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας .
Άρση Διακοπής εργασιών	Το υπ. αρ. 112773/16625/ 08-01-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας .

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 2.190.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν εργασίες για αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και εργασίες διαγράμμισης.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 50645/7601/11-06-2024 αίτησή του αιτείται παράταση μέχρι 31/03/2025 .

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Τις απόψεις της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
 - Την υπ. αρ. 13978/2146/27/02/2024 (6ΓΠ67ΛΕ-ΦΣ1) Απόφαση Διακοπής Εργασιών του έργου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας.
 - Την υπ. αρ. 112773/16625/ 08-01-2025 άρση της υπ. αρ. 13978/2146/27/02/2024 απόφασης διακοπής εργασιών.
 - Το γεγονός ότι υπήρξε διακοπή εργασιών από 15-02-2024 έως 18-12-2024 (10 μήνες) και η συνέχιση εργασιών έγινε παραμονές Χριστουγέννων (ήτοι στη μέση της χειμερινής περιόδου), θεωρούμε ότι η αιτούμενη παράταση είναι απολύτως δικαιολογημένη.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 31-03-2025 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. Λ.**

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 3ης Συνεδρίασης/ 25-07-2024

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 25304/3814/01-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΗ17ΛΕ-Ξ2Δ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 22-07-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Στέφανος Κακλαμάνης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ
6. Γεώργιος Κοντοπρίας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για θέματα εμπειροτεχνών (ΘΕΜΑ 1^ο)

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 25304/3814/01-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΗ17ΛΕ-Ξ2Δ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση της 3ης Παράτασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 2.190.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 1.465.982,44 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 2η (Θέμα 2ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση της 3ης Παράτασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 2.190.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 1.465.982,44 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., έως την **31-03-2025**.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 25-07-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στέφανος Κακλαμάνης
Δημήτριος Βραχνούλας
Αγγελική Γεωργάκη
Αναστασία Βούλγαρη
Γεώργιος Κοντοπρίας (για το 1^ο ΘΕΜΑ)



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Δ.Τ.Ε

11-6-2024

Κ-Ξ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.-

Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: Περδικάρη 7, Πρέβεζα

Email: makisatee@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αριθμ. πρωτ. 50645/17601
Ημερομηνία: 11-6-2024Ανάδοχος έργου: « Αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας».ΠΡΟΣ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Υπόψη κα. Αλεξίας Κότσαλη)ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.ΣΧΕΤ. : α. Η αριθμ. 73-3/30-01-2024 (95ΗΔ7ΛΕ-ΘΩΡ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
της Π.Ι.Ν περί της 2^{ης} παράτασης εργασιών έως 31-7-2024.
β. Η από 15-2-2024 Ειδική Δήλωση μας περί διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
γ. Η υπ. αρ. 13978/2146/27-2-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί
αποδοχής του αιτήματός μας για διακοπή εργασιών.Με την παρούσα αίτηση μας αιτούμεθα παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος
έως 31-03-2025 για τους κάτωθι λόγους:

- Με το (β) σχετικό αιτηθήκαμε διακοπή εργασιών του έργου λόγω της μη εξόφλησης των πιστοποιημένων εργασιών πέραν του προβλεπόμενου διμήνου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Έως σήμερα (11-06-2024) παραμένουν ανεξόφλητοι ο 6^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 272.000,00 ευρώ (με ημερομηνία κατάθεσης 18-10-2023) και ο 7^{ος} λογαριασμός (με ημερομηνία κατάθεσης 12-03-2024) συνολικού ποσού 92.800,00 ευρώ. Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό εργασιών ανέρχεται στις 364.800, 00 ευρώ.
Η μη φυσιολογική ροή χρηματοδότησης του έργου έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία συνέχισης των εργασιών και την διατήρηση των λόγων που επικαλούμαστε σύμφωνα με το (β) σχετικό.
- Στην παρούσα χρονική συγκυρία (μέσα Ιουνίου πλέον) καθίσταται επικίνδυνη έως και αδύνατη η εκτέλεση εργασιών επί του επαρχιακού οδικού δικτύου της Λευκάδας λόγω του συνεχώς αυξανόμενου κυκλοφοριακού φόρτου. Εντός του επόμενου 15 ημέρου η τουριστική σεζόν θα βρίσκεται στην ακμή της (ειδικά μετά το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος) και οι εργασίες θα είναι οριστικά αδύνατον να εκτελεσθούν χωρίς να πλήξουν την τουριστική δραστηριότητα στο νησί, η οποία μειώνεται μετά το πρώτο 15ημερο του Σεπτεμβρίου.

Δεδομένης της διακοπής εργασιών από 15-02-2024 έως σήμερα (4 μήνες από 15-02-2024 έως 16-06-2024), της επερχόμενης θερινής περιόδου (3 μήνες από 16-06-2024 έως 16-09-2024) και της αποδιοργάνωσης των συνεργείων μας (1 μήνας) αιτούμαστε συνολική παράταση εργασιών κατά 8 μήνες ήτοι έως 31-3-2025.


Επιφυλασσόμαστε για αίτημα περαιτέρω παράτασης εφόσον υπάρχει επί πλέον καθυστέρηση στην εξόφληση του 6^{ου} και 7^{ου} λογαριασμού που θα μας επιτρέψει να επανακινήσουμε τις εργασίες του έργου.

Λευκάδα, 11/06/2024

Με τιμή

Για την ανάδοχο Κ-ξία

Ο νόμιμος εκπρόσωπος


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 31-03-2025 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 128-08/18-02-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου