



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 04/21-01-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 36-04/21-01-2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-01-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 4307/4/16-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Ιωάννης Αρμενιάκος, Τακτικό Μέλος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |                      |
|    | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.                    |                      |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης   | Τακτικό Μέλος        |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος  | Τακτικό Μέλος        |
| 4. | Σάββας Κουλούρης  | Τακτικό Μέλος        |
| 5. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος  | Τακτικό Μέλος        |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης   | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.  
Απουσίαζε η Αντιπρόεδρος, κα Αικατερίνη Μοθωναίου και την αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και της Αντιπροέδρου κας Αικατερίνης Μοθωναίου, το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος ορίστηκε Προεδρεύων της 4<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 3ο Θέμα:** Εισήγηση για έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

## **1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 73022/13877/19-10-2022, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΝΠ 822
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 147-07/21-02-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 17,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 830.836,87 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15/05/2023
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ανδρωνά Αλεξάνδρα (οικ. 106503/19245/4-12-2024,  
ΑΔΑ 9Φ8Ε7ΛΕ-Η84)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : 1<sup>ης</sup> Παράτασης 09-07-2024, 2<sup>ης</sup> Παράτασης 09 – 11 -2024,  
3<sup>ης</sup> Παράτασης 09-02-2025

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Στην μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης σε τμήματα της 7ης Επαρχιακής Οδού (Ρίζας) Παντοκράτωρ – Σκουληκάδο – Καταστάρι. Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

### **1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ**

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο 75% του φυσικού αντικειμένου.

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Έχει κατατεθεί η υπ. αριθμ πρωτ. 4099/698/16-01-2025 αίτηση του αναδόχου με τη οποία αιτείται παράταση εκατόν έντεκα ημερών (111) δηλαδή μέχρι τις 30/05/2025 της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνών και έντονων βροχοπτώσεων) που επιφέρουν δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών και ειδικότερα δυσκολία στις ασφαλικές εργασίες κατά την χειμερινή περίοδο.

### **Λαμβάνοντας υπ' όψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου και την ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών.
3. Το γεγονός ότι το έργο τελούσε υπό διακοπή εργασιών για περίπου 4 μήνες.

4. Την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνών και έντονων βροχοπτώσεων) της χειμερινής περιόδου.

5. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους ανωτέρω λόγους:

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: **«Αποκατάσταση βατότητας 7<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου»**, Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι τις 30 / 05 / 2025.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊστάμενη Τ.Σ.Ε.

**Εσωτ. Διανομή**

Χ.Α.

Φ.Ε.

Αγγελική Κακολύρη  
Πολιτικός Μηχανικός

*Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων / 17-01-2025 / κ. Α.Ι. Ανδρυνός*

**ΑΙΤΗΣΗ**  
Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ  
Ο.Ε.  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΦΙΛΙΤΑ 30  
ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
ΤΗΛ: 2695042810  
email: info@ergozakynthos.co  
m

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑΣ  
Αρ. Πρωτ.: 4099/698  
Ημερ/νια: 16/01/2025  
Προς

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

**ΘΕΜΑ:** Παράταση εργασιών κατασκευής έργου «Αποκατάσταση βατότητας 7<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού Ρίζας της Π.Ε. Ζακύνθου».

Ζάκυνθος, 16/1/2025

Με την συνέχιση εργασιών των τεχνικών έργων στο έργο του θέματος, διαπιστώνουμε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, υπάρχει δυσκολία ολοκλήρωσης αυτών εντός της προθεσμίας που είναι εγκεκριμένη 9 Φεβρουαρίου 2025. Επίσης, η εκτέλεση των ασφαλιστικών εργασιών θα είναι δύσκολη λόγω του χειμώνα. Για τους πιο πάνω λόγους, παρακαλούμε να μας δοθεί παράταση εργασιών μέχρι 30/5/2025 για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
ΑΦΜ: 80555170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΤΗΛ: 26950 48163 ΦΑΧ: 26950 41463

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Αρμενιάκος
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου», Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι τις 30 / 05 / 2025.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 36-04/21-01-2025**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**

Ιωάννης Αρμενιάκος

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Νικόλαος Γκισγκίνης

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου