



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 04/21-01-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 57-04/21-01-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008 (MIS 5217047 ΝΠ422 2023ΝΠ42200011), Αναδόχου ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-01-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 4307/4/16-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Ιωάννης Αρμενιάκος, Τακτικό Μέλος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε η Αντιπρόεδρος, κα Αικατερίνη Μοθωναίου και την αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και της Αντιπροέδρου κας Αικατερίνης Μοθωναίου, το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος ορίστηκε Προεδρεύων της 4^{ης} συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

24ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008 (MIS 5217047 ΝΠ422 2023ΝΠ42200011), Αναδόχου ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ

Ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 440.000,00 €.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 50324/21137/20-06-2022 απόφαση ΔΤΕΠΕΚ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ ΝΠ 422 2023ΝΠ42200011 με MIS 5217047
- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: με την 297-14/04-04-2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 13,14 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 384.292,06 € (με Φ.Π.Α.)
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 14-06-2023
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14-06-2024
- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Η προτεινόμενη έως 30-04-2025
- Την από 15-01-2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για παράταση προθεσμίας έως 30-04-2025.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του οδικού δικτύου της Νήσου Παξών και συγκεκριμένα επί της Επαρχιακής οδού υπ.αριθμ.33.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις κυρίως στο τμήμα από Γαΐο προς Λάκκα και από Γαΐο προς Μογγονήσι με ασφαλτοστρώσεις, τοποθετήσεις οριοδεικτών και στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμίσεις, έργα βελτίωσης απορροής ομβρίων, αντιστήριξης πρανών κλπ. Επίσης προβλέπονται χωματουργικές εργασίες με καθαρισμούς τάφρων οχετών και άρση καταπτώσεων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

α) Έχει πραγματοποιηθεί παρέμβαση έξω από τον Λιμενικό Χώρο με ισοπεδωτικές στρώσεις τόσο επί του παλαιού ερείσματος έμπροσθεν του ορύγματος, κατόπιν αποκατάστασης της οδοστρωσίας, όσο και επί του υπάρχοντος οδοστρώματος με ισοπεδωτικές στρώσεις με θερμό ασφαλτόμιγμα.

β) Στο τμήμα του δρόμου στο Ντολό καθαρισμούς τάφρων κατά μήκος όλης της οδού με ισοπεδωτική στρώση και ασφαλικό τάπητα κυκλοφορίας.

γ) Στο τμήμα του δρόμου στα Γκαγκάτικα που ενώνει με τον κεντρικό δρόμο προς Λογγό με καθαρισμούς τάφρων από βλάστηση κατά μήκος της οδού, ισοπεδωτική στρώση και ασφαλικό τάπητα κυκλοφορίας.

δ) Ασφαλτόστρωση στον δρόμο του Οζιά, προς Μογγονήσι, Ε.Ο. Νο 33 προς Λάκκα (σε τμήματα) στο δρόμο από συμβολή με Ε.Ο. προς Υπαπαντή και στη διασταύρωση της Ε.Ο. προς Λάκκα και λογγό με ισοπεδωτική στρώση και ασφαλικό τάπητα κυκλοφορίας.

ε) Καθαρισμός τάφρου (σε τμήματα) επί της Ε.Ο. Νο 33.

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 384.292,06 € με ΦΠΑ

Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών:

337.399,20 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. Πρωτ. 113452/51820/23-12-2024 αίτηση του, ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-04-2025 καθότι οι υπολειπόμενες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν χωρίς υγρασίες όπως η διαγράμμιση του οδοστρώματος της Ε.Ο. Νο 33.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Την αίτηση του αναδόχου.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 και ειδικότερα την παρ. 5 σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας» και την παρ. 6 σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου...».
- Την με αρ. πρωτ. 61388/27683/16-07-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία αποδέχεται τη διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής λογαριασμού.
- Την με αρ. πρωτ. 113452/51820/2024/13-01-2025 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία αίρεται η διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος μετά την εξόφληση του 3^{ου} λογαριασμού και δίνεται εντολή στον ανάδοχο για την συνέχιση των εργασιών.
- Το γεγονός ότι το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008 (MIS 5217047 ΝΠ422 2023ΝΠ42200011), Αναδόχου ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ με αναθεώρηση, μέχρι την 30-04-2025.

Συν/να

1. Αίτημα αναδόχου για παράταση
2. Την με αρ. πρωτ. 61388/27683/16-07-2024 απόφαση Δ. Υ.
3. Την με αρ. πρωτ. 113452/51820/2024/13-01-2025 απόφαση Δ. Υ.

**Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'**

ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
 Δ/νση: Ανδρου 4 -Αργος
 Τ.Κ.21232
 Τηλ. 2751021412
 Email ionas4@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σαράρα 13 , 49100 Κέρκυρα

D.T.E.
 23-12-2024

Υπ' όψη: κ. Μαρίνας Χαρτοφύλακα

(Επιβλέπουσα Μηχανικό έργου)

& κ. Μίλκα Αργυρού (Προϊσταμένη της Δ.Υ.)

Αργος,
 20-12-2024

Έργο	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ »
Θέμα	Υποβολή ανάκλησης διακοπής εργασιών και 3 ^{ης} παράταση προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ » (αρχική σύμβαση) κα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ, ΟΙΚΑΚΩΝ & ΠΛΑΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τ.Ε. ΓΡΑΜΜΕΙΑΣ
 Αρ. Πρωτ.: 113452/51890
 Ημερ. Παραλαβής: 23-12-2024

Ος ανάδοχοι του εν θέματι έργου σας υποβάλλουμε το αίτημα ανάκλησης της από 10-7-2024 διακοπής εργασιών λόγω της εξόφλησης των οφειλών προς εμας .

Επίσης αιτούμεθα παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως 30-04-2025 ,για την αποπεράτωση των έργων της σήμανσης (Διαγραμμίσεις ,στηθαία ασφάλειας και τοποθέτηση πινακίδων)διότι η διαγράμμιση του οδοστρώματος επιβάλλει καιρικές συνθήκες χωρίς υγρασίες ως και για την σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων και παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες.

Για την ΙΩΝΑΣ Α.Ε

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΣΕΜΕΤΖΗΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Αρμενιάκος
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008 (ΜΙΣ 5217047 ΝΠ422 2023ΝΠ42200011), Αναδόχου ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ με αναθεώρηση, μέχρι την 30-04-2025.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 57-04/21-01-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ιωάννης Αρμενιάκος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου