



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 04/21-01-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 62-04/21-01-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 4^η παράταση του έργου: «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» Π/Υ: 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-01-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 4307/4/16-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Ιωάννης Αρμενιάκος, Τακτικό Μέλος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε η Αντιπρόεδρος, κα Αικατερίνη Μοθωναίου και την αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής κ Ιωάννη Τρεπεκλή και της Αντιπροέδρου κας Αικατερίνης Μοθωναίου , το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος ορίστηκε Προεδρεύων της 4^{ης} συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

29ο Θέμα: Εισήγηση για 4^η παράταση του έργου: «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» Π/Υ: 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 29ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
Οικ 70627/12252/29-11-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΗΑΟ7ΛΕ-Λ5Η) Δ/ση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Ζακύνθου
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: ΟΙΚ. 2020ΕΠ52200001
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25-02-2022
- Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού: 327-17/12-04-2022 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 8,01 % (οκτώ και ένα εκατοστό επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 1.840.423,62 € (με το Φ.Π.Α.)
- Σύμβαση: 46678/9330/15-06-2022
Μιχαήλ Γιατράς
- Επιβλέποντες: Οικ. 55129/10794/05-07-2022 (Α.Δ.Α.: 93Δ67ΛΕ-Θ2Ο)
Αρχικής Σύμβασης 17-12-2023
- Προθεσμίες: 1^{ης} Παράτασης 17-05-2024
2^{ης} Παράτασης 17-07-2024
3^{ης} Παράτασης 17-11-2024

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης σε τμήματα της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου - Αλυκών και των παρακείμενων σε αυτή επαρχιακών οδών της Π.Ε. Ζακύνθου.

Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Τα τμήματα της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού και των παρακείμενων αυτής στα οποία υλοποιούνται εργασίες είναι:

1. Σωληνωτό μήκους 85 μέτρων περίπου και διαμέτρου Φ800 σε συνέχεια υφιστάμενου με σκοπό την δημιουργία χώρου στάθμευσης ο οποίος θα εξυπηρετήσει παρακείμενη σχολική μονάδα επί της Τ.Κ. Βανάτου.
2. Σωληνωτό μήκους 170 μέτρων περίπου και διαμέτρου Φ800 σε συνέχεια υφιστάμενου με σκοπό την διαπλάτυνση της οδού αλλά και την διοχέτευση των όμβριων υδάτων σε παρακείμενη τάφρο επί της Τ.Κ. Βανάτου.
3. Βελτίωση ευθυγραμμίας και επιδιόρθωση υποβάθρου οδοστρώματος με την κατασκευή σωληνωτού επί της Τ.Κ. Μέσου Γερακαρίου.
4. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης σε σημείο όπου έχει παρατηρηθεί διάβρωση του πρανούς με συνέπεια την επακόλουθη διάβρωση του υποβάθρου του οδοστρώματος επί της Τ.Κ. Μέσου Γερακαρίου.
5. Σωληνωτό σε μήκος περίπου 200 μέτρων επί συνεχόμενης επικίνδυνης κλειστής στροφής όπου έχει παρατηρηθεί διάβρωση του πρανούς με συνέπεια την επακόλουθη διάβρωση του υποβάθρου του οδοστρώματος επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.

6. Κατασκευή πεζοδρομίου επί της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού, η οποία διέρχεται εντός της τοπικής κοινότητας Καλιπάδου και η κατασκευή των αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (σωληνωτό) για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων.

8. Καθαίρεση υπάρχοντος τοιχίου μήκους 35 μέτρων και κατασκευή νέου με σκοπό την διαπλάτυνση της οδού επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.

Στο σύνολο των ανωτέρω θέσεων προβλέπεται να τοποθετηθεί νέος ασφαλτοτάπητας καθώς και τμηματικά σε διάφορα σημεία της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και των παρακείμενων αυτής.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματουργικά 100%: Οι εργασίες περιλαμβάνουν γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεμελίων, καθαιρέσεις, επιχώσεις κ.α.
- Τεχνικά Έργα 100%: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ, κατασκευή σωληνωτών, κ.α.
- Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 45% περίπου: Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα.
- Σήμανση – Ασφάλιση 70% περίπου: Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανσης, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμιση οδών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.840.423,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί προς πληρωμή ο 1^{ος}, ο 2^{ος}, ο 3^{ος}, ο 4^{ος}, ο 5^{ος} και ο 6^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 1.241.433,33 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Το έργο τελεί από την 22^α Απριλίου 2024 υπό διακοπή εργασιών (ΑΔΑ: ΨΟΔΦ7ΛΕ-Μ6Τ) λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών πέραν του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2953/491/14-01-2025 αίτηση του αναδόχου με την οποία ενημερώνει την Υπηρεσία μας ότι έχουν αρθεί οι λόγοι της διακοπής εργασιών του έργου και ζητά την συνέχιση αυτών έως την 30^η Μαΐου 2025
- Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν διάστρωση ασφαλτικού υλικού όπου απαιτούνται καλές καιρικές συνθήκες
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» μέχρι την 30^η Μαΐου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός
κ.α.α.
Δημήτριος Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ: 2695042810
Email: info@ergozakynthos.com

Αρ. Πρωτ. : 401
Ημερ/νια : 14/1/2025

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
14/01/2025 - κ. Μ. Γιοτρά

Προς

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών κατασκευής έργου «Συντήρηση – Βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών».

Ζάκυνθος, 14/1/2025

Μετά την πληρωμή του 5^{ου} & 6 ου λογαριασμού του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών» στο τέλος Δεκεμβρίου του 2024 εξέλιπταν οι λόγοι διακοπής των εργασιών και θα συνεχιστούν οι εργασίες. Επειδή, λόγω καιρικών συνθηκών του χειμώνα, θα είναι δυσχερής η ολοκλήρωση των εργασιών που είναι κυρίως ασφαλτικές εργασίες παρακαλούμε, να μας δοθεί παράταση εργασιών μέχρι 30/5/2025.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ: 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ: 26950 48163 FAX: 26950 41463

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Αρμενιάκος
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» μέχρι την 30^η Μαΐου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 62-04/21-01-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ιωάννης Αρμενιάκος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου