



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 05/28-01-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 64-05/28-01-2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «1<sup>η</sup> ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-01-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6589/5/23-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Ιωάννης Αρμενιάκος, Τακτικό Μέλος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |                      |
|    | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.                    |                      |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης   | Τακτικό Μέλος        |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος  | Τακτικό Μέλος        |
| 4. | Σάββας Κουλούρης  | Τακτικό Μέλος        |
| 5. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος  | Τακτικό Μέλος        |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης   | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.  
Απουσίαζε η Αντιπρόεδρος, κα Αικατερίνη Μοθωναίου και την αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και της Αντιπροέδρου κας Αικατερίνης Μοθωναίου, το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος ορίστηκε Προεδρεύων της 5<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 2ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «1<sup>η</sup> ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- προϋπολογισμός: 200.000,00 €
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : MIS 5217051 ΝΠ422 2023ΝΠ42200015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> Σ.Σ. : 838-50/05-09-2023 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ: 260-12/27-03-2024 απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 200.000,00 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 25-04-2024
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC IKE
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
  - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 30-06-2024
  - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1<sup>η</sup> 31-08-2024 (582-30/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε.)
  - γ) Η με αρ. πρωτ. 77893/35661/2024 διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής 1<sup>ου</sup> λογαριασμού
  - δ) 2<sup>η</sup> Η προτεινόμενη έως 31-03-2025
- Την από 23-01-2025 εισήγηση παράτασης Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 31-03-2025.

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ. εγκρίθηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Επαρχιακή Οδό Νο 4 «Μπενίτσες - ... Κάβος» στη θέση «ΤΣΑΚΙ» Μπενιτσών όπου προβλέπεται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και δεν υπήρχε η δυνατότητα η δαπάνη αυτών να καλυφθεί από την ανάλωση απροβλέπτων ή την χρήση επί έλασσον δαπανών της αρχικής σύμβασης.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

**Έχει εκτελεστεί όλο το προβλεπόμενο αντικείμενο της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.**

## II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 200.000,00 € με ΦΠΑ

### 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 15-01-2025 αίτηση του ζητά την άρση της διακοπής των εργασιών αφού πληρώθηκε τον 1<sup>ο</sup> λογαριασμό και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ισόποση με τη διακοπή αυτών προκειμένου να συνταχθεί Α.Π.Ε. και επιμετρήσεις.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Την αίτηση του αναδόχου.
- Την με αρ. πρωτ. 77893/35661/26-09-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία αποδέχεται τη διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού.
- Την με αρ. πρωτ. 3689/1726/23-01-2025 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία αίρεται η διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος.
- Το γεγονός ότι το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών ογδόντα εννέα ( 89 ) ημερολογιακές ημέρες.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 και ειδικότερα την παρ. 6 σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου...».
- Το γεγονός ότι απαιτείται σύνταξη και έγκριση επιμετρήσεων και 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος πρέπει να εγκριθεί και από το Τ.Σ.Δ.Ε.
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

### Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «1<sup>η</sup> ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE με αναθεώρηση μέχρι 31-03-2025.

Συν/να

Συν/να

1. Αίτημα αναδόχου για παράταση
2. Την με αρ. πρωτ. 77893/35661/2024 απόφαση Δ. Υ.
3. Την με αρ. πρωτ. 3689/1726/23-01-2025 απόφαση Δ. Υ.

Ε.Δ.

Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γαστεράτος Κωνσταντίνος  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Δ.Τ.Ε. Α.Χ.  
15/01/2025

SUPERIOR CONSTRUCTIONS S.M.P.C I.K.E.  
Τεχνική Εταιρεία  
"Αντρόνι" Δ.Κ. Κυνοπιαστών  
Τ.Κ. 49084, Κέρκυρα  
Email: fksuperior@fmail.com  
Τηλ.: 697 7766099

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Γ.Ε. ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε. ΕΡΓΑΜΕΛΕΙΑΣ  
Αριθμ. Πρωτ.: 3689/1596  
Ημερ. Παραλαβής: 15-01-2025

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΤΦ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Δ/ΝΣΗ: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα  
Υπόψη: κα Χαρτοφύλακα Μαρίνα

**ΕΡΓΟ : 1<sup>ο</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ  
ΘΕΜΑ: ΑΡΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Μετά την πληρωμή του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης παρακαλώ  
όπως κάνετε άρση της διακοπής εργασιών που είχατε εγκρίνει και δώσετε ισόποση  
παράταση ημερών για το διάστημα που το έργο βρισκόταν σε διακοπή.  
Η παράταση ζητείται για έγκριση επιμετρήσεων και έγκριση νέου ΑΠΕ.

15/01/2025  
Ο Αιτών

SUPERIOR P.C. I.K.E.  
SUPERIOR CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER  
PRIVATE COMPANY I.K.E.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΟΥΡΤΙΟΥ 15 - Τ.Κ. 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΑΡ.Μ.Α.: 490513830 - Δ.Ο.Υ.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126621901000  
ΤΗΛ.: 210-8042557

Κωνσταντίνος Βασ. Φατούρος  
Νομ. Εκπρόσωπος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρια 13  
Ταχ. Κωδ. : 49100 Κέρκυρα  
Πληροφορίες : Μ. Χαρτοφύλακα  
Τηλέφωνο : 2661 – 362206  
E-mail : xartofilaka@pin.gov.gr

ΣΧΕΔΙΟ

Κέρκυρα, 23/01/2025

Αρ. Πρωτ. 3689/1726

ΠΡΟΣ : SUPERIOR PC IKE  
ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 19, 11526 ΜΑΡΟΥΣΙ  
email: fksuperior@gmail.com

ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  
2. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη  
Τεχνικών Έργων και Προγρ/σμού  
3. Εκτελεστικό Γραμματέα  
4. Αναπληρωτή Πρ/μενο Δ/σης  
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας

ΘΕΜΑ : Άρση διακοπής των εργασιών του έργου «1<sup>η</sup> ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
3. Το γεγονός ότι ο 1ος λογαριασμός και πιστοποίηση ποσού 117.202,32 € για το ως άνω έργο υποβλήθηκε στις 11-06-2024 προς πληρωμή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και ο ανάδοχος κατέθεσε στις 08-08-2024 (αρ. πρωτ. 862 Π.Τ.Α Ιονίων Νήσων) τιμολόγιο Νο 09 για την είσπραξη του 1ου λογαριασμού.
4. Την από 11-09-2024 επιδοθείσα ειδική δήλωση διακοπής εργασιών - όχληση του αναδόχου
5. Την με αρ. πρωτ. 77893/35661/26-09-2024 αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας SUPERIOR PC IKE, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου του θέματος.
6. Το γεγονός ότι η πληρωμή του ανωτέρω λογαριασμού πραγματοποιήθηκε στις 23 - 12 - 2024.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου «1<sup>η</sup> ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE και δίνουμε εντολή στον ανάδοχο για την επανεκκίνηση και συνέχιση των εργασιών.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

Χαρτοφύλακα Μαρίνα  
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Αρμενιάκος
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «1<sup>η</sup> ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE με αναθεώρηση μέχρι 31-03-2025.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 64-05/28-01-2025**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**