



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 05/28-01-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 65-05/28-01-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «1η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», αναδόχου ΙΩΝΑ ΑΤΕ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-01-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6589/5/23-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Ιωάννης Αρμενιάκος, Τακτικό Μέλος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε η Αντιπρόεδρος, κα Αικατερίνη Μοθωναίου και την αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και της Αντιπροέδρου κας Αικατερίνης Μοθωναίου, το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος ορίστηκε Προεδρεύων της 5^{ης} συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «1η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», αναδόχου ΙΩΝΑ ΑΤΕ.

Ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- προϋπολογισμός: 58.000,00 €
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : MIS 5217047 ΝΠ422 2023ΝΠ42200011
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1^{ΗΣ} Σ.Σ. : 52-03/30-01-2024 απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ: 235-11/20-03-2024 απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Σ.Σ.: 57.284,00 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 21-03-2024
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 30-06-2024
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η έως 30-10-2024 (563-30/09-07-2024 απόφαση Π.Ε.)
2^η έως 31-12-2024 (94374/43294/22-11-2024 απόφαση Δ.Τ.Ε.ΠΕ.Κ.
χωρίς οικονομική επιβάρυνση)
3^η Η προτεινόμενη έως 30-04-2025
- Την από 23-01-2025 Εισήγηση Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 30-04-2025.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η 1^η Σ.Σ. εγκρίθηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο Παξών σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τη γήρανση των οδοστρωμάτων απαιτήθηκαν πρόσθετες ασφαλοστρώσεις σε οδούς.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί εργασίες ασφαλικών στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, διασταύρωση Ε.Ο. Νο 33 Λάκκας – Λογγού και από Ε.Ο. προς Υπαπαντή 200μ.

II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 57.284,00 € με ΦΠΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 23-12-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας έως 30-04-2025 για αποπεράτωση των εργασιών σήμανσης και τη σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Την αίτηση του αναδόχου.
- Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθεί το έργο αφού ο καιρός ήταν βροχερός για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
- Το γεγονός ότι η μεταφορά των υλικών για τους Παξούς είναι δαπανηρή δηλ. το κόστος του καραβιού για μία μεταφορά υλικών είναι 8.000,00 € (δεν περιλαμβάνει όφελος και Φ.Π.Α.)
- Το γεγονός η μεταφορά των υλικών της Σ.Σ. πρέπει να γίνει μαζί με την μεταφορά των υλικών της κύριας σύμβασης για οικονομικούς λόγους
- Το γεγονός ότι για την κύρια σύμβαση έχει χορηγηθεί παράταση έως 30-04-2025 με την υπ. αρ. 57-4/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής.

Εισηγούμεσ τε

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «1η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», αναδόχου ΙΩΝΑ ΑΤΕ με αναθεώρηση μέχρι 30-04-2025.

Συν/να

1. Η από 23-12-2024 αίτηση αναδόχου
2. Δελτία καιρού

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Δ.
Χρ. Αρχείο

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
 Δ/ση: Ανδρου 4 -Αργος
 Τ.Κ.21232
 Τηλ. 2751021412
 Email ionas4@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σαράρα 13 , 49100 Κέρκυρα

Υπ' όψη: κ. Μαρίας Χαριτοπούλου

(Επιβλέπουσα Μηχανικό έργου)

κ. κ. Μίλκα Αργυρού (Προσταμένη της Δ.Υ.)

Αργος,
 20-12-2024

Έργο	ΥΠΟΕΡΓΟ «1 ^η Σ.Σ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ »
Θέμα	2 ^η Παράταση προθεσμίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΚΩΝ & ΠΑ/ΚΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΕΛΕΙΑΣ
 Αρ. Πρωτ.: 113434/51814
 Ημερ. Παραλαβής: 23-12-2024

Ως ανάδοχοι του εν θέματι έργου σας υποβάλλουμε το αίτημα για παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως 30-04-2025 ,για την αποπεράτωση των έργων της σήμανσης και την σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων και παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες.

Για την ΙΩΝΑΣ Α.Ε

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΜΕΤΖΗΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Αρμενιάκος
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «1η ΣΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ», αναδόχου ΙΩΝΑ ΑΤΕ με αναθεώρηση μέχρι 30-04-2025.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 65-05/28-01-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ιωάννης Αρμενιάκος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου