



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 09/25-02-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 161-09/25-02-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022», αναδόχου: ΜΑΥCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-02-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 16322/9/25-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

15ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022», αναδόχου: ΜΑΥCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 του άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 4874/811/19-02-2024, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ ΝΠ 422, ΜΙΣ: 5217051, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/: 486-26/11-06-2024 απόφαση Περιφερειακή Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 44,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 112.000,01 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 30/08/2024
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Βίτσος Δημήτριος (ΤΥ/ΟΙΚ 76580/13661/5-9-2024)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26-02-25.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προβλέπονται εργασίες διαγράμμισης, καθώς και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του Οδικού δικτύου Ζακύνθου.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 15651/2667/19-02-2025 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας ενενήντα ημερών έως 27-05-2025 επειδή, οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και η αυξημένη υγρασία) κατά τους μήνες που διανύουμε δημιούργησαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης και επειδή υπάρχει ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια των εργασιών, και την ενσωμάτωση νέων τιμών με την απορρόφηση των απροβλέπτων

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και η αυξημένη υγρασία) κατά τους μήνες που διανύουμε δημιούργησαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση

των εργασιών διαγράμμισης καθώς και την ανάγκη να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προκειμένου να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες τιμές εργασιών.

3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022», αναδόχου: ΜΑΥCΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 90 ημερών, μέχρι τις 27/05/25

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊσταμένη

Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.

Φ.Ε.

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με διακριτικό τίτλο ΜΑΥΣΟΝ HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A

ΕΔΡΑ: Καζαντζάκη 31, Τ.Κ. 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ
 ΔΦΜ: 999664695, Δ.Ο.Υ Ρεθύμνου
 Δ/ΝΣΗ ΔΔΗΛΩΓΡΑΦΙΑΣ: 10^ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΒΕΡΟΙΑΣ,
 Τ.Κ. 57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ.1025
 ΤΗΛ: 2310-783466, Fax: 2310-783334



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 Αρ. Πρωτ.: 15631/2667
 Ημερ/νια: 19/02/2025

ΠΡΟΣ:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διοικητήριο
 Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος
 Τηλ: 2695 3 60379
 Email: dnsi_techn_ergon.zak@pin.gov.gr
 vitsos@pin.gov.gr

Υπόψη επίβλεψης του έργου κων Βίτσο Δημήτριο

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
 19/02/2025 - Κ.Α. Βίτσο

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022, της αναδόχου εταιρείας ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΜΑΥΣΟΝ HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A

Με την υπ' αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 24ΣΥΜΝ015353595 2024-08-30 σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022, συνολικής δαπάνης 112.000,01 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναλάβαμε την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου, όπως αυτές περιλαμβάνονται με λεπτομέρειες στην εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες η οποία άρχισε με την υπογραφή της σύμβασης αυτής 30/8/2024 και με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης την 26/2/2025

Επειδή, οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και η αυξημένη υγρασία) κατά τους μήνες που διανύουμε δημιούργησαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης .

Επειδή υπάρχει ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια των εργασιών, και την ενσωμάτωση νέων τιμών με την απορρόφηση των απροβλέπτων .

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑμε διακριτικό τίτλο **MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A****ΕΔΡΑ:** Καζαντζάκη 31, Τ.Κ. 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΦΜ:** 999664695, Δ.Ο.Υ Ρεθύμνου**Δ/ΝΣΗ ΔΙΔΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:** 10^ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΒΕΡΟΙΑΣ,

Τ.Κ. 57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ.1025

ΤΗΛ: 2310-783466, **Fax:** 2310-783334

Επειδή, κατά ως άνω δεν προκύπτει υπαιτιότητα της εταιρείας μας, παρακαλούμε για την παράταση των εργασιών του έργου για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες, διάστημα το οποίο είναι νόμιμο και εύλογο κατά τα ανωτέρω, ήτοι έως την 27/5/2025, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Θεσσαλονίκη, 19/2/2025

Για την

MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A

MAYCON ΔΙΕΥ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

S.P. "MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A."

Δ/Ρ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΔ.Σ.Α

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 31 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛ. 2310783466 - FAX 2310783334

ΔΦΜ: 999664695 ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΤ. ΠΡΟΧΕΙΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Digitally signed by: **ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΪΔΟΥ**

Date and time: **2/19/2025 11:08:32 AM**

Μαΐδου Κυριακή του Ιορδάνη

Πρόεδρος & Δ/ντρια Σύμβουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022», αναδόχου: **MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** 90 ημερών, μέχρι τις 27/05/25.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 161-09/25-02-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου