



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 20/08-04-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 292-20/08-04-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08-04-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 30369/20/03-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 6° Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε Ζακύνθου, κ. Μιχαήλ Γιατρά, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

Ζάκυνθος: 7 / 04 /2025

Αρ. Πρωτ.: 29532/5263

**Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες: Α. Ανδρωνά
Τηλέφωνο: 26953-60376
E-mail:
androne@pin.gov.gr**

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
gramoikepi@pin.gov.gr**

**ΚΟΙΝ.: 1. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
Τεχνικών Έργων &
Προγραμματισμού
antipin_tech_prog@pin.gov.gr
2. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ζακύνθου
antipin.zak@pin.gov.gr
3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών &
Μεταφορών
gd_metaforon@pin.gov.gr &
giannoulis@pin.gov.gr
4. Ανάδοχο: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
info@ergozakynthos.com**

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας του έργου:
«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μιχαήλ Γιατράς- Προϊστάμενος τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.013.961,91 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 3327/558/10-08-2023 (ΑΔΑ: 6Ι067ΛΕ-20Υ), απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 522, ΣΑΝΠ222
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 977-63/11-10-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ

- ΕΚΠΤΩΣΗ : 7,25 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 940.971,41 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26/02/2024
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Αλεξάνδρα Ανδρωνά (οικ. 92976/ 16644 /24 – 10 - 2024)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22 – 11 -2024, 1^η παράτασης 22-04-2025

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του παρόντος έργου, είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντιπλημμυρική προστασία τμήματος της 13ης Επαρχιακής Οδού Αμπελοκήπων – Σαρακηνάδου στο ύψος της συμβολής της με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών και την 8η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Μαχαιράδου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή υδραυλικών τεχνικών έργων (σωληνωτών), την διάστρωση ασφαλτικού καθώς επίσης και τον καθαρισμό τάφρων από φερτά υλικά, προσχώσεις και αυτοφυή βλάστηση, με σκοπό την αποκατάσταση της υδραυλικής τους ικανότητας.

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο 60% του φυσικού αντικειμένου και αφορούν:

- Κατασκευή σωληνωτού αγωγού μήκους 900μ.
- Διάστρωση ασφαλτικού

1.4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί προς πληρωμή ο 1^{ος} και ο 2^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 200.024,63 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ.29532/5263/2-04-2025 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών λαμβάνοντας υπόψη την λήξη 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου την 22 / 04 / 2025 και αποκαλείτε το γεγονός ότι λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων στις τάφρους και δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώσει τα τεχνικά έργα.

Κατά συνέπεια δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ούτε τα ασφαλικά έργα.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την λήξη της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου την 22/04/2025 και την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών για την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων και κατόπιν των ασφαλικών έργων αποκατάστασης των οδών.
3. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν κατασκευή σωληνωτών αγωγών και διάστρωση ασφαλτικού υλικού όπου απαιτούνται καλές καιρικές συνθήκες

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης τριών (3) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέχρι την 22-07-2025 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος
Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων**

ΑΙΤΗΣΗ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ.: 2695048163
Email: info@ergozakynthos.com

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του
έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΤΙΠΑΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ,
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022»

Ζάκυνθος, 02/4/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 29532/5263
Ημερ/νία : 02/04/2025

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Η κατασκευή των τεχνικών έργων
(σωληνώσεων), μέχρι σήμερα
ολοκληρώθηκε κατά 70%

Επειδή οι τελευταίες βροχοπτώσεις
ανεβάζουν τη στάθμη των υδάτων των
τάφρων, στις οποίες θα γίνουν
σωληνώσεις ομβρίων, δεν υπάρχει
δυνατότητα επέμβασης για την
ολοκλήρωση των τεχνικών έργων.

Κατόπιν τούτου οι εργασίες των
ασφαλτικών έργων που υπολείπονται
δεν μπορούν να ολοκληρωθούν.

Για τους πιο πάνω λόγους ,
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο ,
παρακαλούμε να μας χορηγήσετε
παράταση εργασιών τριών μηνών
πέραν τις 22^{ης} Απριλίου, που είναι η
λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης
του έργου.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ.: 26950 48163 FAX: 26950 41463

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης τριών (3) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέχρι την 22-07-2025 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 292-20/08-04-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου