



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 24/29-04-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 345-24/29-04-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-04-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 36453/24/24-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|---|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Κομποτιάτης Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 26453 60773
e-mail : dte.lefkada@pin.gov.gr

Λευκάδα, 25-04-2025
Αριθ.Πρωτ.: 22149 / 3483 / Φ.Ε.

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Σαμάρα 13
Κέρκυρα, 49100

**ΚΟΙΝ/ΣΗ : ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	2.190.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	14/01/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	33,21 %
Ημερομηνία Σύμβασης :	08-9-2022

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	1.465.982,44 με Φ.Π.Α./ 08-9-2022
Ανάδοχος :	«Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	08-09-2023
1 ^η παράταση:	31-12-2023 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1059-66/31-10-2023 (6ΓΗΖ7ΛΕ-94Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2 ^η παράταση:	31-07-2024 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 73-3/30-01-2024 (95ΗΔ7ΛΕ-ΘΩΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
3 ^η παράταση	31-03-2025 Εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 128-08 / 18-02-2025 (9ΟΗΦ7ΛΕ-Α9Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
4 ^η παράταση	15-07-2025 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 2 ^η Συνεδρίαση / 2 ^η πράξη (2 ^ο θέμα) / 07-04-2025 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Διακοπής εργασιών .	Η υπ. αρ. 13978/2146/27/02/2024 (6ΓΠ67ΛΕ-ΦΣ1) Απόφαση τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας .
Άρση Διακοπής εργασιών	Το υπ. αρ. 112773/16625/ 08-01-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας .

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 2.190.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν εργασίες για αποκατάσταση βλαβών των ασφατικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αποκατάσταση βλαβών των ασφατικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και εργασίες διαγράμμισης.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 12-03-2025 αίτησή του αιτείται παράταση μέχρι 15-12-2025.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Τις απόψεις της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
4. Την υπ. αρ. 13978/2146/27/02/2024 (6ΓΠ67ΛΕ-ΦΣ1) Απόφαση Διακοπής Εργασιών του έργου από τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας.
5. Η από 112773 / 16625 / 08-01-2025 εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για συνέχιση των εργασιών του έργου
6. Το γεγονός ότι η εξόφληση των οφειλόμενων λογαριασμών έγινε παραμονές Χριστουγέννων η επερχόμενη χρονική περίοδος που ακολούθησε (τέλος Δεκεμβρίου-Ιανουάριος), και πέρασε, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και των επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων δεν ήταν κατάλληλη για την εκτέλεση ασφαλιστικών εργασιών, αλλά και η επανεκκίνηση του εργοταξίου έγινε μετά τις εορτές των Χριστουγέννων στο τέλος Ιανουαρίου.
7. Το γεγονός ότι είχε ο ανάδοχος 10 μήνες διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής των λογαριασμών και 1,5 μήνα καθυστέρηση λόγω επανεκκίνησης του εργοστασίου και χειμερινής περιόδου, συνολικά 11,5 μήνες εκ των οποίων οι 8 μήνες έχουν περιληφθεί στην προηγούμενη αίτηση του αναδόχου έως 31-3-2025.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» **μέχρι την 15-07-2025 με αναθεώρηση.**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. Λ.**

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.

Συνημμένα:

1. Η με από 12-03-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου
2. Η υπ. αρ. 2^η Συνεδρίαση /2^η πράξη (2^ο θέμα) / 07-04-2025 απόφαση του Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας.

Κ-Ξ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.-
Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΔΡΑ: Περδικάρη 7, Πρέβεζα
Email: makisatee@gmail.com

Δ.Τ.Ε.
17-3-2025
14/3/25
7.56
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αριθ. πρωτ. 22149/3483
Ημερομηνία 12-03-2025

Ανάδοχος έργου: « Αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας».

18-3-25
Κοτσαλη
ΠΡΟΣ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Υπόψη κα. Αλεξίας Κότσαλη)

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

ΣΧΕΤ.: α. Η αριθμ. 128-08/18-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΟΗΦ7ΛΕ-Α9Φ) Απόφαση της Περιφερειακής
Επιτροπής της Π.Ι.Ν περί της 3ης παράτασης εργασιών έως 31-3-2025.
β. Η από 15-2-2024 Ειδική Δήλωση μας περί διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
γ. Η υπ. αρ. 13978/2146/27-2-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί
αποδοχής του αιτήματός μας για διακοπή εργασιών.
δ) Η από 112773 / 16625 / 08-01-2025 εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για
συνέχιση των εργασιών του έργου

Με την παρούσα αίτηση μας αιτούμεθα παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου του
θέματος κατά 7 μήνες ήτοι έως 31-10-2025 για τους κάτωθι λόγους:

1. Σύμφωνα με το (δ) σχετικό η εξόφληση των οφειλόμενων εργασιών του 6ου και 7ου
Λογαριασμού έγινε στις 16 και 18 Δεκεμβρίου 2024 ήτοι 10 μήνες μετά την αιτούμενη διακοπή
εργασιών σύμφωνα με το (β) σχετικό. Δεδομένου του ότι έως 16-09-2024 η αιτούμενη
παράταση είχε καλυφθεί από το προηγούμενο αίτημα παράτασης που είχαμε καταθέσει το
υπολειπόμενο αίτημα παράτασης είναι 3 μήνες (από 16-09-2024 έως 18-12-2024)
2. Δεδομένου του γεγονότος ότι η εξόφληση των οφειλόμενων λογαριασμών έγινε
παραμονές Χριστουγέννων η επερχόμενη χρονική περίοδος που ακολούθησε (τέλος
Δεκεμβρίου-Ιανουάριος-Φεβρουάριος έως 15 Μαρτίου) και πέρασε, λόγω των χαμηλών
θερμοκρασιών και των επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων δεν ήταν κατάλληλη για την
εκτέλεση ασφαλικών εργασιών. Το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης εργασιών είναι
3 μήνες, (από 18-12-2024 έως 18-3-2025)
3. Δεδομένης της επερχόμενης θερινής περιόδου από 15-06-2025 έως τουλάχιστον 30-08-
2025 είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών ασφαλτοστρώσεων επί του επαρχιακού οδικού
δικτύου λόγω υψηλού τουριστικού κυκλοφοριακού φόρτου. Το αιτούμενο χρονικό διάστημα
παράτασης εργασιών είναι 2,5 μήνες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω (1), (2) και (3) αιτήματα μας η συνολική αιτούμενη παράταση εργασιών είναι 8,5 μήνες ήτοι έως 15-12-2025.

Λευκάδα, ...//.../03/2025

Με τιμή

Για την ανάδοχο Κ-ξία

Ο νόμιμος εκπρόσωπος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 15-07-2025 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 345-24/29-04-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη Μικαέλα Γιούργα