



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 24/29-04-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 346-24/29-04-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την 2η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ, Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-04-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 36453/24/24-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση για την 2η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ, Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ.
Τηλέφωνο : 26453 60767
1. FAX : 26453-60765
Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

Λευκάδα , 24-04-2024

Αριθ. Πρωτ.: 15356/2408/Φ.Ε.

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Σαμάρα 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα
Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου

Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος

Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ :Εισήγηση για την 2^η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ

Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.150.000,00 € με Φ.Π.Α.
--------------------------	--------------------------

Ημερομηνία δημοπράτησης :	06/06/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 522 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. » με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, (Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015) όπου περιλαμβάνεται ως υποέργο ο τίτλος του εν λόγω έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	10,05 %
Ανάδοχος:	«ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »
Σύμβαση:	Α.Π. 81564/12866/28-09-2023 (ΑΔΑ:6ΨΠ97ΛΕ-ΝΗΗ) & (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013490287)
Ποσό συμφωνητικού:	1.036.129,60 με Φ.Π.Α.
Τον 1 ^ο Α.Π.Ε.	Ποσού 1.036.129,60 με Φ.Π.Α. , εγκεκριμένο με την Απόφαση με Αρ. Πρωτοκόλλου: 30740/4600/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΦΔ7ΛΕ-ΒΙΕ) της υπηρεσίας μας
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	28-11-2024 (14)ΜΗΝΕΣ
1 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 516-27/19-06-2024 (ΑΔΑ:9ΔΓ17ΛΕ-ΩΔΒ) 1 ^η Παράταση έως 28-04-2025 (Διακοπή λόγο καλοκαιριού)
Αιτούμενη 2 ^η Παράταση	Παράτασης κατά (3) Μήνες έως την 28-07-2025 (Διακοπή Εργασιών λόγω μη πληρωμής 1 ^{ου} Λογαριασμού)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού με αριθμό 2 (Λευκάδα – Νυδρί – Βασιλική).

Η ανωτέρω επαρχιακή οδό αποτελεί τον κύριο ανατολικό άξονα που διασχίζει τον Νομό από τον Βορρά έως Νότο συνδέοντας τους κατά το μήκος του οικισμούς και αποτελεί αφετηρία των υπόλοιπων, κατά τύπους, επαρχιακών οδών του νησιού της Λευκάδος. Στόχος με την υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι η σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδος.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις της παρούσας εργολαβίας εστιάζονται σε δύο τμήματα της ανωτέρω επαρχιακής οδού και αφορούν τα εξής:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ: Την κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου κυκλικής μορφής (Roundabout) στην περιοχή του Καλιγωνίου , στη συμβολή της Δημοτικής οδού Καραβέλα με την Επαρχιακή Οδό 02, διαμέσου του οποίου θα βελτιωθεί η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο του Νομού.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Στο τμήμα της της Επαρχιακής Οδού 02 που διασχίζει τον οικισμό της Νικιάνας ,έναν ιδιαίτερα τουριστικό προορισμό, υλοποιούνται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, τον έλεγχο των ταχυτήτων για την ασφαλή διέλευση των πεζών, την οργάνωση του κυκλοφοριακών κινήσεων και των χρήσεων της οδού.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ (Roundabout): Ο Ισόπεδος Κόμβος είναι υπό κατασκευή. Έχουν ολοκληρωθεί οι γενικές εκσκαφές και υλοποιούνται οι εξυγιάνσεις και η χωροστάθμηση του κόμβου στα τελικά υψόμετρα. Παράλληλα τοποθετούνται οι υποδομές παροχέτευσης των ομβρίων και του ηλεκτροφωτισμού.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι νησίδες διαχωρισμού του οδοστρώματος στην αρχή του οικισμού της Νικιάνας και έχουν κατασκευαστεί οι υπόγειες υποδομές παροχέτευσης των όμβριων υδάτων του καταστρώματος και της ευρύτερης ζώνης στην περιοχή της ανωτέρω επέμβασης. Κατασκευάζονται τα πεζοδρόμια και τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, στην είσοδο του οικισμού

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ (Roundabout): Ολοκλήρωση των υποδομών παροχέτευσης των ομβρίων και του ηλεκτροφωτισμού. Κατασκευή των πεζοδρομίων, ασφαλοστρώσεις, σήμανση κάθετη και οριζόντια και τοποθέτηση – επισκευή ηλεκτροφωτισμού.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Οι εργασίες που απομένουν, είναι η επέκταση της διαμόρφωσης στην υπόλοιπη περιοχή της Νικιάνας.

2. Και έχοντας υπ' όψιν:

2.1. Την υπ. Αρ. Πρωτ.90694/13639/17-10-2024 δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου λόγο μη πληρωμής του εγκεκριμένου 1^{ου} Λογαριασμού πέραν του διμήνου από την υποβολή του.

2.2. Την Αρ.Πρωτ. 90694/13639/30-10-2024 (ΑΔΑ:6ΔΥ47ΛΕ-9ΦΩ) Απόφαση Διακοπής εργασιών του έργου από την υπηρεσία μας.

2.3. Την από 23-12-2024 εξόφληση της εκκρεμούσα οφειλής του 1^{ου} Λογαριασμού προς την ανάδοχο εταιρεία.

2.4. Το Αριθμ. Πρωτ. οικ.5470/938/21-01-2025 έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο για την άμεση επανέναρξη των εργασιών του έργου.

2.5. Το Α.Π. 15356/2408/18-02-2025 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο ζητά την παράτασή του έργου κατά πέντε (3) μήνες για τους εξής λόγους:

- Την παύση των εργασιών του έργου έως την εξόφληση του 1^{ου} Λογαριασμού ήτοι περίπου δύο (2) μήνες.
- Τις καθυστερήσεις για την αναδιοργάνωση και την επανέναρξη των εργασιών του εργοταξίου λόγω και της περιόδου των εορτών των Χριστουγέννων που μεσολάβησαν ήτοι καθυστερήσεις διάρκειας περίπου ενός (1) μήνα.

2.6. Την 1^η ΠΡΑΞΗ (Θέμα1ο) της 2^{ης} Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδος με την θετική γνωμοδότηση επί της 2^{ης} παράτασης του έργου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση της παράτασης των τριών (3) μηνών στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και μέχρι την ημερομηνία 28-07-2025 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Αναπληρωτής
Δ/της Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λ.**

**Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'**

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/λόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ :

- II. Αίτηση παράτασης Αναδόχου
- III. Πράξη της 2^{ης} Συνεδρίασης του Τεχν. Συμβουλίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

21/2/25
154

07-6

18-2-2025

24-2-25

Γραφείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αρ.Π.Π. 15356/2408
18-2-2025

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΑΙΤΗΣΗΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
Ανάδοχος του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
& ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ
(ROUND ABOUT)»
KENNENTY 43
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση
του χρόνου περαιώσεως των εργασιών του
έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
& ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ
(ROUND ABOUT)» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι
έως τις 28/07/2025 για τους παρακάτω λόγους:

- Σύμφωνα με την υπ. Αρ. Πρωτ. 90694/13639 17/10/2024 Δήλωση διακοπής εργασιών (που έγινε λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου) και την υπ. Αρ. Πρωτ. 90694/13639/Φ.Ε. 30/10/2024 Απόφασης Αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο έργο για το διάστημα από 17/10/2024 έως την εξόφληση του εν λόγω Λογαριασμού στις 23/12/2024, ήτοι δύο (2) μήνες και έξι (6) ημέρες.
 - Για την επανέναρξη των εργασιών στο έργο μετά και από την πάροδο των γιορτών των Χριστουγέννων, απαιτήθηκε χρόνος για ανασυγκρότηση του εργοταξίου, ήτοι περίπου είκοσι τέσσερις (24) ημέρες.
- Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ για την έγκριση της παράτασης κατά τρεις (3) μήνες.

ΛΕΥΚΑΔΑ 18/02/2025

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
KENNENTY 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΑΦΜ: 0210307030

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης των τριών (3) μηνών στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και μέχρι την ημερομηνία 28-07-2025 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 346-24/29-04-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη Μικαέλα Γιούργα