



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 25/06-05-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 380-25/06-05-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση σχετικά με την χορήγηση καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ανάδοχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-05-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 38323/25/30-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 4. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 5. | Αντώνιος Δουβίτσας Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Αντώνιος Δουβίτσας.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

16^ο Θέμα: Εισήγηση σχετικά με την χορήγηση καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ανάδοχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις»
2. Την από 20-03-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήματος Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Συνεδρία 3η Πράξη 6) περί αποδοχής αιτήματος της εταιρείας Βερονίκης Γεώργιος Ε.Δ.Ε.» για την καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109).

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

1. Κύριος του έργου: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Π.Ε. Κέρκυρας
2. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
3. Προϊσταμένη Αρχή: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας - Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν.
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων
5. Ανάδοχος: Βερονίκης Γεώργιος Ε.Δ.Ε.
6. Προϋπολογισμός έργου 450.000,00
7. Συμβατικό ποσό 234.229,84 €
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: Κ.Α.Π.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες αποκατάστασης, επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο), το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Ιωάννης της Δ.Ε. Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Στο υπάρχον κτίριο εμβαδού 913,31 τ.μ., αλλά και στον χώρο εξωτερικά αυτού και πιο συγκεκριμένα στο χώρο εισόδου των οχημάτων και στον χώρο που βρίσκεται το φυλάκιο εμβαδού 211,93 τ.μ., απαιτείται να γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις, διότι λόγω της παλαιότητάς του παρουσιάζει πολλά προβλήματα.

Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- I. Καθαίρεση με προσοχή όλων των κεραμιδιών από όλες τις στέγες, έλεγχος του φέροντος οργανισμού των στεγών και αντικατάστασή του όπου απαιτείται. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί υγρομόνωση σε όλες τις στέγες και θερμομόνωση σε όλες τις στέγες εκτός του χώρου ελέγχου των αυτοκινήτων. Τέλος θα τοποθετηθούν τα υπάρχοντα γερά κεραμίδια και θα συμπληρωθούν με νέα.
- II. Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου τα οποία είναι κατεστραμμένα, αλλά και των εσωτερικών ξύλινων θυρών με νέα ιδίου τύπου. Επισκευή των εξωτερικών μεταλλικών θυρών της εισόδου στο χώρο που γίνεται ο έλεγχος των αυτοκινήτων, η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση των μηχανισμών, των αλυσίδων, των ηλεκτρολογικών, καθώς και αντικατάσταση των φθαρμένων λαμαρινών, όπου απαιτείται. Βάψιμο των θυρών με τα κατάλληλα χρώματα.
- III. Καθαίρεση των ψευδοροφών του κτιρίου, οι οποίες έχουν καταστραφεί από την υγρασία και αντικατάστασή τους με διακοσμητική ψευδοροφή από πλάκες οрукτων ινών διαστάσεων 60X60 εκ.
- IV. Καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά του κτιρίου και αποκατάστασή τους.
- V. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών των υποστυλωμάτων, των πλακών και των δοκαριών, οφειλομένων στην διάβρωση των οπλισμών, με τη χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης και στήριξη του οπλισμού με τσέρκια.
- VI. Αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου στον χώρο ελέγχου των οχημάτων και τοποθέτηση νέων.
- VII. Χρωματισμοί όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου.

- VIII. Μόνωση των λάκκων κατόπτευσης με επαλειφόμενο ελαστικό, στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών. Μιας τσιμεντοειδούς βάσης κονία και ενός ρητινούχου γαλακτώματος.
- IX. Τα προϊόντα καθαιρέσεων θα μεταφερθούν σε ειδική μονάδα ανακύκλωσης, το κόστος της οποίας θα πληρωθεί από τη δαπάνη των απολογιστικών.
- X. Στο χώρο του ΚΤΕΟ υπάρχουν άχρηστα παλιά αντικείμενα (μηχανήματα κ.λ.π.), τα οποία πρέπει να απορριφθούν. Το κόστος της μεταφοράς και απόρριψης θα πληρωθεί από τη δαπάνη των απολογιστικών.
- XI. Αποξήλωση και αντικατάσταση των κατεστραμμένων ειδών υγιεινής και των κρουνών, όπου απαιτείται.
- XII. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στον χώρο ελέγχου οχημάτων με νέα τύπου καμπάνας και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στα γραφεία, όπου απαιτείται.
- XIII. Τοποθέτηση προβολέων εξωτερικά του κτιρίου.
- XIV. Αντικατάσταση της κεντρικής σωλήνας ύδρευσης.
- XV. Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος.
- XVI. Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, για την επιτήρηση όλων των χώρων καθ' όλο το 24-ωρο.
- XVII. Εγκατάσταση αντιδιαρρηκτικής προστασίας – συναγερμού.
- XVIII. Αντικατάσταση των αντλιών αποστράγγισης με δύο καινούριες αντλίες για την άντληση όμβριων υδάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 €
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 97671/40693/08-11-2019 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
3. ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 04/09/2020
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 353 απόφαση του πρακτικού Νο 15/31-03-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν..
5. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 48,86%
6. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 234.229,84 €
7. ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 23/07/2021
8. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΟΙΚ 61066/24635/03-08-2021)
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Ποσοστό 12,28% εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 108 απόφαση του πρακτικού Νο6/09-02-2022 της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
11. Η από 20-05-2022 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω μη πληρωμής του κατατεθειμένου από 22-12-2021 3^{ου} λογαριασμού του έργου του θέματος.
12. Το υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 56408/23908/08-07-2022 έγγραφό μας περί αναστολής διακοπής εργασιών, μετά την εξόφληση του 3^{ου} λογαριασμού του έργου του θέματος
13. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 23/02/2022
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η έως τις 23-05-2022, σύμφωνα με την υπ' αρ. 102 απόφαση του πρακτικού Νο 06/09-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΖΑ7ΛΕ-Δ12) της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
2^η έως τις 21-08-2022, σύμφωνα με την υπ' αρ. 115 απόφαση του πρακτικού Νο 22/17-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΚΩ7ΛΕ-ΠΚΩ) της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
3^η έως τις 09-10-2022, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 65130/27892/08-08-2022 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί "Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», λόγω διακοπής εργασιών"
14. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 09-10-2022

Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ:**Επειδή :**

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23-07-2021, ήτοι προ της 06-06-2022, και έληξε στις 09-10-2022.
2. Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αίτημα επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 και το έργο έχει περαιωθεί σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 87375/37793/27-10-2022 βεβαίωση περαίωσης.
3. Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αίτημα για παράταση μετά την 06^η-06-2022.
4. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήματος Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Συνεδρία 3η Πράξη 6) γνωμοδότησε θετικά σχετικά με την αποδοχή αιτήματος της εταιρείας Βερονίκης Γεώργιος Ε.Δ.Ε.» για την καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109).
5. Το γεγονός ότι το υπολειπόμενο συμβατικό αντάλλαγμα (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και απολογιστικά) μετά την 06-06-2022 ήταν 62.699,62 € χωρίς το ΦΠΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στον ανάδοχο ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.Δ.Ε. ποσού $62.699,62 \cdot 5\% = 3.134,98$ € πλέον ΦΠΑ.

Συν/να:

1. Η από 20-03-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών
2. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ		
	Ι. ΓΡΑΝΑ	Κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	/ 04 / 2025	/ 04 / 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Αποδοχή αιτήματος της εταιρείας Βερονίκης Γεώργιος Ε.Δ.Ε.» για την καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109).

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα 20-03-2024

Συνεδρία 3η Πράξη 6

Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΝ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΤ.	ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ, ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΣΕΚΑΡΑΣ ΧΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΤΕΕ (με τηλεδιάσκεψη)
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΠΑΝ. ΕΡΓ. ΟΡΓ.
ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡ.	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' έχοντας υπόψη του την από 15-02-2024 Εισήγηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αφού άκουσε τις απόψεις και διευκρινίσεις του αρμόδιου εισηγητή που συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στη συνεδρίαση, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και

Επειδή:

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Τεύχος Α'/06.06.2022), και τις εγκυκλίους με αρ. πρωτ. 294537/25.09.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και 414733/28.12.2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων δικαιούνται:
 - Είτε να υποβάλλουν δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4938/2022 στις 06.06.2022 (περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022).

- Είτε πρόσθετη καταβολή (πριμ) ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος, εφόσον (i) δεν έχουν επικαλεστεί την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 και (ii) τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4938/2022 στις 06.06.2022.
- 2. Στις 23-07-2021 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της εταιρείας «Βερονίκης Γεώργιος Ε.Δ.Ε.», για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 23η-02-2022 και κατόπιν παρατάσεων την 09η-10-2022 και με αντικείμενο εργασίες αποκατάστασης, επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο), εμβαδού 913,31 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Ιωάννης της Δ.Ε. Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αλλά και στον χώρο εξωτερικά αυτού και πιο συγκεκριμένα στο χώρο εισόδου των οχημάτων και στον χώρο που βρίσκεται το φυλάκιο εμβαδού 211,93 τ.μ..
- 3. Η ανάδοχος υπέβαλε στις 09-08-2022 αίτημα για τη χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) βάσει του άρθρου 154 (Μέρος Γ') του Ν.4938/22.
- 4. Με τη με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 87375/37793/27-10- 2022 Βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη περαίωση εργασιών στις 09-10-2022. Επομένως δεν απαιτείται η κατάθεση πρόσθετης εγγυητικής επιστολής, διότι δεν υφίσταται πλέον, μετά την περαίωση του έργου, ασφαλιστικός κίνδυνος.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Για την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας «Βερονίκης Γεώργιος Ε.Δ.Ε.», αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό. Επισημαίνεται ότι το ποσό του πριμ πρέπει να υπολογιστεί με βάση το νόμο, δηλαδή επί των εργασιών που δεν είχαν εκτελεστεί έως τις 06-06-2022 και επί του ποσού που αντιστοιχεί μόνο σε εργασίες με ΓΕ & ΟΕ (πλέον ΦΠΑ), χωρίς λοιπές δαπάνες ήτοι απρόβλεπτα, αναθεώρηση κ.λ.π..

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

GEORGIOS MAMALOS
27/03/2024 14:03

ΓΕΩΡ. ΜΑΜΑΛΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Τ.Ε. & ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

DIMITRIOS ANAGNOPOULOS
31/03/2024 20:55

ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ ΜSc
ΑΝ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

IOANNA KYRIOPOULOU
28/03/2024 09:29

Ι. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Αντώνιος Δουβίτσας

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στον ανάδοχο ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.Δ.Ε. ποσού $62.699,62 * 5\% = 3.134,98 \text{ €}$ πλέον ΦΠΑ.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 380-25/06-05-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Αντώνιος Δουβίτσας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου