



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/20-05-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 411-30/20-05-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-05-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 43733/30/15-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση για έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αγγελική Κακολύρη – Προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 73022/13877/19-10-2022, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΝΠ 822
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/: 147-07/21-02-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 17,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 830.836,87 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15/05/2023
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ανδρωνά Αλεξάνδρα (οικ. 106503/19245/4-12-2024, ΑΔΑ 9Φ8Ε7ΛΕ-Η84)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : 1^{ης} Παράτασης 09-07-2024, 2^{ης} Παράτασης 09 – 11 -2024, 3^{ης} Παράτασης 09-02-2025, 4^{ης} Παράτασης 30-05-2025

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης σε τμήματα της 7ης Επαρχιακής Οδού (Ρίζας) Παντοκράτωρ – Σκουληκάδο – Καταστάρι. Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο 80% του φυσικού αντικειμένου.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ. αριθμ πρωτ. 42998/7827/14-05-2025 αίτηση του αναδόχου με τη οποία αιτείται παράταση δυο (2) μηνών δηλαδή μέχρι τις 30/07/2025 της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, λόγω καθυστέρησης συναίνεσης Ιδιοκτήτη για διαπλάτυνση στο τμήμα Καλλιθέας, καθώς και αύξησης κυκλοφοριακού φόρτου στην οδό λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου και την ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών.
3. Την καθυστέρηση συναίνεσης Ιδιοκτήτη για διαπλάτυνση στο τμήμα Καλλιθέας, καθώς και αύξησης κυκλοφοριακού φόρτου στην οδό λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου.
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους ανωτέρω λόγους:

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση βατότητας 7^{ης} Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου»,
Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι τις 30 / 07 / 2025.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.
Φ.Ε.

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7^{ης} Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου», Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι τις 30 / 07 / 2025.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 411-30/20-05-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου