



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 41/08-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 573-41/08-07-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΑΓΟΥΛΟΥ' ΑΡΓΑΣΙΟΥ» Π/Υ: 36.955,06€ (με το Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. – ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08-07-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 60650/41/08-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αντώνης Δουβίτσας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Γεώργιος Μάμαλος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Αντώνης Δουβίτσας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΑΓΟΥΛΟΥ' ΑΡΓΑΣΙΟΥ» Π/Υ: 36.955,06€ (με το Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. – ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κας

Αλεξάνδρας Ανδρωνά , η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία μελέτης

- Εκτιμώμενη αμοιβή: 36.955,06 € (με Φ.Π.Α.)
Η υπ' αριθ. οικ.51714/9482/13-06-2024 (ΑΔΑ: 90ΨΑ7ΛΕ-ΕΒΝ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ζακύνθου α/α 501/2024 (ΑΔΑ:9ΞΩΠ7ΛΕ-Κ16) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου με ΚΑΕ 9762.03.023.002.001
- Απόφαση έγκρισης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης :
- Χρηματοδότηση:
- Ημερομηνία δημοπράτησης: Λήξη προσφορών 20-03-2025
Η υπ' αριθμ. οικ.26782/4746/26-03-2025 (ΑΔΑ:6ΤΓ97ΛΕ-ΜΚ9) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
- Απόφαση ανάθεσης:
- Έκπτωση: 2,00 % (μέση τεκμαρτή έκπτωση)
- Ποσό συμφωνητικού: 36.079,49€ (με Φ.Π.Α.)
30571/5424/08-04-2025(ΑΔΑ: 9ΡΤ27ΛΕ-60Α)
- Ημερομηνία σύμβασης:
- Επιβλέποντες: Μιχαήλ Γιατράς (οικ.34252/6115/14-04-2025 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. ΑΔΑ: Ψ1ΨΛ7ΛΕ-6ΟΖ)
- Συνολική προθεσμία: Αρχικής Σύμβασης 22-07-2025
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 1^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΑΓΟΥΛΟΥ' ΑΡΓΑΣΙΟΥ» προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της ενίσχυσης υφιστάμενου λιθόκτιστου τοιχίου επί της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βασιλικού στη περιοχή «Αγούλου» της Τοπικής Κοινότητας Αργασίου, μέρος του οποίου έχει αστοχήσει στο παρελθόν. Στα πλαίσια της μελέτης θα γίνει διερεύνηση για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η ενίσχυση.

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιμέρους μελέτες κατανεμημένες σε στάδια ως ακολούθως:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τοπογραφική μελέτη (παραδοτέο 1)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Γεωτεχνική μελέτη (παραδοτέο 2)

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έως τώρα έχει εγκριθεί το πρώτο στάδιο της μελέτης του θέματος που αφορά την Τοπογραφική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 119-13/21-06-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 36.079,49€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση της τοπογραφικής μελέτης καθώς αυτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο την 7^η Μαΐου 2025 και τελικώς εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων την 21η Ιουνίου 2025.
2. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση της προθεσμίας της περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 1^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΑΓΟΥΛΟΥ' ΑΡΓΑΣΙΟΥ», μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο της μελέτης.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή

1. Φ. Μελέτης
2. Χ.Α.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Αντώνης Δουβίτσας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 1^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΑΓΟΥΛΟΥ' ΑΡΓΑΣΙΟΥ», μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο της μελέτης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 573-41/08-07-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής

Ιωάννης Αρμενιάκος

Αντώνης Δουβίτσας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου