



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 44/15-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 579-44/15-07-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 1.150.000,0 € (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15-07-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 63311/45/10-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 1.150.000,0 € (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ζακύνθου, κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση τροποποιήσεων στις συμβάσεις έργων, που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 175Α και 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 1.150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΝΠ-422, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200002
MIS:5217035
- Απόφαση ανάθεσης: 239-11/20-03-2024 Περιφερειακή Επιτροπή ΠΙΝ
(ΑΔΑ:9Π947ΛΕ-ΣΨΣ &
ΑΔΑΜ:24ΑWRD014601720)
38713/7086/30-05-2024 (έκπτωση 7,28 %)
- Σύμβαση έργου: 1.066.810,13€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: ΨΔΠ77ΛΕ-
ΟΣΕ)
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη - Οικ.52406/9576/14-06-2024
Αλεξάνδρα Ανδρωνά – οικ.63494/11336/11-07-
2025
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 23-02-2025
1^ηπαράταση,30-07-2025 - 123-07/11-02-2025
Π.Ε.

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης κυρίως διαπλάτυνσης της 13ης Επαρχιακής Οδού στα όρια των κοινοτήτων Σαρακηνάδου και Βανάτου της Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία παραλαμβάνει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, κυρίως εμπορικών επιχειρήσεων, με ταυτόχρονα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής που παρουσιάζει πλημμυρικά προβλήματα.

Το έργο αφορά σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλοτάτητα. Όπου απαιτηθεί θα γίνει εκ νέου κατασκευή οδοστρωσίας και εξυγίανση, αποκατάσταση του εδάφους με θραυστό υλικό 3Α, εφαρμογή στρώσης οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση, πάχους 10cm έκαστη), ασφαλική στρώση βάσης και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, πάχους 5cm.

Οι εργασίες επίσης περιλαμβάνουν την κατασκευή υδραυλικών τεχνικών έργων (σωληνωτών) από προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ800 σε μήκος 1645,0 μέτρα, εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, σε τμήματα στα οποία έχει παρατηρηθεί πλημμυρική συσσώρευση των όμβριων υδάτων.

Οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας περιλαμβάνουν τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση της Οδού και συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης, ήτοι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές πινακίδες (stop κ.λ.π) καθώς και πληροφοριακές πινακίδες.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί περίπου του 85% του φυσικού αντικείμενου του έργου και υπολείπονται να κατασκευαστούν οι εργασίες ανακατασκευής της οδοποιίας (ασφαλτικά).

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.066.810,13€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχει αποσταλεί προς πληρωμή ο 1^{ος} και ο 2ος λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 363.175,70€ ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 10-07-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία αιτείται παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
- Επειδή η περίοδος ολοκλήρωσης του έργου συνέπεσε με την θερινή περίοδο (καλοκαίρι 2025), όπου λόγω της θέσης του έργου ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος της τουριστικής περιόδου κατέστησε αδύνατη την ανακατασκευή της οδοποιίας και την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο η χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών, δηλαδή μέχρι **30-11-2025**.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε


Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»** κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Πολιτικός Μηχανικός



ανταίος
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 62988/11287
Ημερ/νία : 10/07/2015

ΑΙΓΙΟ, 10/07/25

ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων

Π.Ε. Ζακύνθου

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13^{ΗΣ} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε Παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά τέσσερις μήνες, ήτοι 30/11/25, λόγω τουριστικής περιόδου.

Με τιμή,

Για τον ανάδοχο

ΑΝΤΑΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 00
ΑΦΜ: 990033919 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ
ΤΗΛ: 26910 61859 - FAX: 26910 62220
e-mail: info@antaios.gr

Σιαβελής Δημήτριος



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 579-44/15-07-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου